Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

COMPTE RENDU D'ACTIVITE AU MANDANT
CLOTURE au 20 Janvier 2026

CONVENTION DE MANDAT POUR LA REALISATION D'UN GROUPE SCOLAIRE DE 24 CLASSES SUR LA ZAC AVENIR

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

SOMMAIRE

I. CONVENTION DE MANDAT 3
a) Le cadre juridique 3
b) Les missions confiées à la SPL Grand Sud 4
c) La gouvernance 4
II. CONSULTATIONS ET MARCHES 4
a) Concours de maitrise d'œuvre 4
b) CSPS 9
c) CONTROLE TECHNIQUE 9
d) OPC 10
e) GEOTECHNIQUE 10
f) TRAVAUX 10
III. L'AVANCEMENT PHYSIQUE DE L'OPERATION 25
a) Avancement des études 25
b) Avancement des travaux 28
c) Demande de modifications de programme de la maitrise d'ouvrage 29
d) Clause d'insertion 29
e) Phase OPR - Réception 30
f) Levée de réserves 30
g) Déclaration d'achèvement des travaux 30
h) Commission de sécurité 30
i) Remise d'ouvrage 30
j) Phase GPA 30
IV. LE PLANNING FINAL DE L'OPERATION 34
V. LE SUIVI FINANCIER AU 20/01/2026 36
a) Financements 36
L'état récapitulatif des dépenses et des recettes. 38
L'état détaillé des dépenses. 39
L'état détaillé des recettes 62

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

I. CONVENTION DE MANDAT

a) Le cadre juridique

Par délibération de son conseil municipal n°47 en date du 28/05/2015, la Commune de Saint Louis a décidé d'approuver le programme et l'enveloppe financière de l'opération et de désigner la SPLA Grand Sud en qualité de mandataire et de lui confier les tâches nécessaires à la réalisation de l'opération « Réalisation d'un groupe scolaire de 24 classes sur la ZAC Avenir à Saint Louis. » Le budget de la convention est de 12 397 880,00 € HT dont 434 880,00 € HT de rémunération de la SPLA Grand Sud.

Le Conseil d'Administration de la SPLA Grand Sud a approuvé la convention par délibération le 09/07/2015. La convention de mandat a été signée le 9/07/2015 ainsi que la convention financière annexée à la convention de mandat. Cette convention financière détaille les modalités du préfinancement ainsi que son remboursement.

La ville de Saint-Louis souhaite continuer les études en 2017 jusqu'au stade du PRO-DCE et de dépôt de permis de construire, de manière à pouvoir émarger au plan de relance de la Région, pour pouvoir lancer les travaux en 2018. Elle souhaite donc que les dépenses liées aux études du PRO-DCE et de dépôt de permis de construire soient préfinancés par la SPLA Grand Sud, étant donné que le remboursement des premières dépenses à hauteur de 427 941,56 € a été intégré dans le budget de la ville de Saint-Louis de 2017.

Un avenant n°1 a été et approuvé en Conseil d'Administration de la SPLA Grand Sud du 06/07/2017 et en Conseil Municipal du 26/07/2017.
Cet avenant a pour objet :
- le préfinancement des dépenses jusqu'au 31/03/2018 dans la limite de 250 000 €
- le versement d'un acompte de 10% déductions faites des préfinancements réalisés.

Un second projet d'avenant a été transmis à la mairie de Saint-Louis le 19 janvier 2022 afin d'acter les évolutions suivantes :
- Evolution du cout de l'ouvrage
- Echéancier de l'opération
- Evolution de la rémunération du mandataire

L'avenant n°2 a reçu un avis favorable du conseil municipal du 05/12/2023 (affaire n°102).

Un troisième projet d'avenant a été transmis à la mairie de Saint-Louis le 12 juillet 2024 afin d'acter les évolutions suivantes :
- Evolution du cout de l'ouvrage

L'avenant n°3 a reçu un avis favorable du conseil municipal du 29/10/2024 (affaire n°102).

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

b) Les missions confiées à la SPL Grand Sud

La mission du mandataire, agissant au nom et pour le compte du mandant, porte sur les attributions suivantes :

- Définition des conditions administratives et techniques, selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et exécuté,
- Préparation, signature et représentation du mandant pour l'exécution des contrats d'assurance,
- Agir au nom et pour le compte du mandant pour l'organisation de la procédure du choix de la maîtrise d'œuvre, des entreprises et de tout prestataire par le Maître d'ouvrage, dévolution et signature des contrats et marchés – approbation des avant-projets et accord sur le projet,
- Versement de la rémunération des missions de la maîtrise d'œuvre et du montant des travaux,
- Représentation du mandant au cours de la réalisation : gestion des contrats et marchés,
- Représentation du mandant pour la réception des travaux et de l'ouvrage,
- Ainsi que l'accomplissement de tous les actes juridiques afférents à ces attributions mentionnées ci-dessus.

c) La gouvernance

Conformément à la convention de mandat un Comité Technique et un Comité de Pilotage ont été constitués.

II. CONSULTATIONS ET MARCHES

a) Concours de maitrise d'œuvre

La commune de Saint-Louis lors de son Conseil Municipal du 28 mai 2015 (N°47), a approuvé le programme et l'enveloppe financière du projet de construction d'un groupe scolaire de 24 classes sur la ZAC Avenir pour un montant de 11 963 000 € HT et désigne la SPLA Grand Sud en tant que mandataire pour un montant de rémunération de 434 880€ HT.

Une réunion de travail a eu lieu le 23/07/205 entre les services de la Commune et de la SPLA Grand Sud afin de mettre au point la procédure du concours de maitrise d'œuvre.

Le concours de maitrise d'œuvre a ensuite été lancé pour désigner l'équipe de maitrise d'œuvre de la manière suivante :

Objet du concours : CONCOURS RESTREINT DE MAITRISE D'ŒUVRE SUR ESQUISSE pour la construction d'un groupe scolaire de 24 classes sur la ZAC Avenir à Saint Louis.
L'avis de concours a été publié le vendredi 10 Juillet 2015 pour une remise des candidatures le lundi 17 Août 2015 à 12h00 (heure de la Réunion).

41 candidatures ont été réceptionnées.
L'ouverture des plis a eu lieu les 19 et 20 Août 2015.

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

Des demandes de compléments de candidatures ont été transmises par telecopie le 16 Septembre 2015 aux candidats afin qu'ils complètent leur candidature.

Le jury convoqué par lettre du 20 Janvier 2016 s'est réuni le 27 Janvier 2016 en séance pour procéder à l'examen des candidatures et formuler un avis.

Après examen des candidatures et avis formulé par le jury au vu de la conformité de la composition des candidatures ; des capacités techniques (moyens humains et matériels), financières (chiffre d'affaire global des trois dernières années) et professionnelles (preuve de la capacité professionnelle : références récentes / références adaptées ou justifications particulières de l'entreprise en rapport et proportionné avec l'objet du marché), le représentant du Pouvoir Adjudicateur confirme la proposition de liste des candidats admis à concourir et arrête la liste comme suit :

- Pli n° 13 : Atelier d'Architecture D. Dupuy & associé SELARL (mandataire) / Sodexi / Bois de Bout / Air Darwin Concept / Sigmas / F. Chadrin / Corest
- Pli n° 30 : ATELIER GAMMA RUN (mandataire) / SOCETEM / IMAGEEN SARL / SEBASTIEN CLEMENT / CORAIL INGENIERIE (co-traitant)
- Pli n° 31 : SINAMAN MARIE LOUISE ARCHITECTE (mandataire) / INCOM / INSET SUD / IMAGEEN / H. THIONG-SION BET. HTS / SARL UNI VERT DURABLE / CORAIL INGENIERIE (co-traitant)

Suivant la liste des candidats admis à concourir arrêtée par le Représentant du Pouvoir adjudicateur, le Dossier de consultation a été transmis le 29 Janvier 2016 avec pour date et heure limite de remise des esquisses fixées le 31 Mars 2016 à 12h00 (heure locale)

Le registre d'affectation d'un code anonymat du 31 Mars 2016 fait mention de la réception dans les délais impartis de : TROIS (03) réponses, au concours.

L'ouverture et l'enregistrement du contenu des propositions a eu lieu le 31/03/2016. Les 3 dossiers ont été déclarés complets Les enveloppes contenant les Offres ont été consignées non ouverte comme prévu au Règlement de Concours (article 10) afin de garantir l'anonymat.

Une commission technique a été composée afin de préparer le travail du jury en effectuant une analyse purement factuelle des projets sous l'angle fonctionnel, technique et économique et permettre ainsi aux membres du jury de donner leur avis sur les projets. Elle a vérifié la conformité des propositions au règlement et au programme de manière anonyme.
Cette commission a établi un rapport le 27/04/2016 qui a ensuite été présenté aux membres du Jury le 4 Mai 2016.

Le JURY, convoqué par lettre du 26/04/2016, s'est réuni le 4 Mai 2016 en séance pour :
- Procéder à la vérification de la conformité des projets au règlement de concours
- Procéder à l'évaluation des projets (avis motivé)
- Proposer un classement des projets
- Proposer le montant des primes allouées aux candidats conformément au règlement de concours

Le JURY procède à l'évaluation et à l'examen des prestations sur la base des critères de jugement des projets :

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

- qualité de la réponse au programme :
    * Qualité du fonctionnement intérieur et extérieur du projet en réponse au programme (accessibilité, organisation fonctionnelle entre les unités, entre les locaux d'une même unité)
    * Qualité architecturale du projet présenté (intégration au site, image architecturale, qualité des espaces de vie et options proposés en matière de qualité d'usage, traitement des espaces extérieurs, respect de la réglementation d'urbanisme)
    * Qualité environnementale
- compatibilité du projet avec la partie de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux. L'appréciation de celle-ci tiendra le plus grand compte de la part des investissements destinés à réduire les coûts ultérieurs d'exploitation/maintenance. Le maitre d'œuvre s'attachera avec le maximum de rigueur à respecter cette enveloppe. Il démontrera de manière détaillée la compatibilité de son projet avec cette enveloppe.

Le JURY propose le montant d'indemnisation à allouer à chaque candidat, selon la qualité et la conformité des propositions rendues :

1. GROUPEMENT EZAX : Montant de la prime allouée : 33 000 € TTC
2. GROUPEMENT EZAZ : Montant de la prime allouée : 33 000 € TTC
3. GROUPEMENT EZAW : Montant de la prime allouée : 33 000 € TTC

Suite à la réunion du Jury de Concours réuni le 4 Mai 2016, la levée de l'anonymat des projets a été opérée le par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur par l'ouverture des enveloppes cachetées portant la mention « A n'ouvrir qu'après la signature du PV du JURY par chacun des membres ».

Après réception de l'avis et des procès-verbaux du jury et après ouverture, enregistrement et examen des contenus des plis anonymes, le représentant du pouvoir adjudicateur prend connaissance de l'avis des membres du jury et de la proposition de classement formulée, à savoir :

1. GROUPEMENT EZAX : Atelier d'Architecture D.Dupuy & associé selarl (mandataire) / Sodexi/ Bois de Bout/ Air Darwin Concept/ Sigmas/ F.Chandrin / Corest (9/9 voix)

2. GROUPEMENT EZAZ : SINAMAN MARIE LOUISE ARCHITECTE (mandataire) / INCOM/ INSET SUD/IMAGEEN/H.THIONG-SION BET. HTS/ SARL UNI VERT DURABLE / CORAIL INGENIERIE (co-traitant) (1/9 voix)

3. GROUPEMENT EZAW : ATELIER GAMMA RUN (mandataire) / SOCETEM/ IMAGEEN SARL/SEBASTIEN CLEMENT/CORAIL INGENIERIE (co-traitant) (0/9 voix)

Le représentant du pouvoir adjudicateur rappelle l'avis du jury sur le montant de la prime à allouer pour chaque candidat : 33 000 € TTC. Aucune réduction de prime n'a été réalisée.

Il désigne le lauréat du concours suivant, avec qui seront menées les négociations :

✓ **Groupement EZAX : Atelier d'Architecture D. Dupuy & associé selarl** (mandataire) / Sodexi/ Bois de Bout/ Air Darwin Concept/ Sigmas/ F. Chadrin / Corest

Suivant la liste des lauréats admis à la négociation arrêtée par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur, l'engagement des négociations a été mis en œuvre le 13 Mai 2016.

Le Conseil Municipal a ainsi pu délibérer en séance du 28 Juin 2016.

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

Le lauréat a été informé qu'il était retenu provisoirement par courrier du 11/07/2016. Il a remis les documents mentionnés à l'article 46-I du Code des Marchés Publics dans les délais prescrits (10 jours).
Les candidats non retenus ont été informé par courrier recommandé daté du 20/07/2016.
Le dossier complet a été remis au contrôle de la légalité de la sous-préfecture de Saint-Pierre le 09/08/2016.

Maitrise d'œuvre

Les missions confiées à la maîtrise œuvre se décomposent de la façon suivante :

- Une mission de base comprenant les éléments suivants :

  - Études d'esquisse (ESQ) (rendu du concours et amélioration du projet au vu de l'avis du jury)
  - Études d'Avant-Projet Sommaire (APS)
  - Études d'Avant-Projet Définitif (APD) y compris permis de construire, permis de démolir, déclaration de travaux et dossier déclaratif au titre du livre II du titre I du code de l'environnement – loi sur l'eau, dossier « sécurité ».
  - Études de Projet (PRO)
  - Assistance à la Passation des contrats de travaux (ACT) y compris établissement du dossier de Consultation des Entreprises.
  - Participation active à la cellule synthèse
  - Visa des plans de synthèse et d'exécution des ouvrages (VISA)
  - Direction de l'exécution des Travaux (DET)
  - Assistance aux opérations de réception (AOR) et au délai de Garantie de Parfait Achèvement,
  - Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

- Les missions complémentaires suivantes :

  - Mission de coordination S.S.I., conformément aux dispositions des normes NF S 61-931 et NF S 61-932
  - Mission relative à la définition et au choix des équipements mobiliers pour chacune des unités fonctionnelles (Maternelle locaux administratifs, Maternelle locaux pédagogiques, Elémentaire locaux administratifs, Elémentaire locaux pédagogiques, Centre de ressource, Services généraux, Restauration, et locaux communs et logistiques).
  - Maitrise d'œuvre en restauration scolaire

Le marché de maitrise d'œuvre a été notifié au lauréat le 24 Aout 2016.
Une mise au point a également été signée afin d'intégrer les éléments de la négociation en tant que pièces contractuelles
Conformément au CCAP et à l'Acte d'engagement, le forfait définitif de rémunération du Maitre d'œuvre – Mission de base est arrêté à la somme de :

Montant des travaux validé en phase APD (22/03/2017) y compris option rafraichissement dans les salles de classes élémentaires : 9 860 704,20 € HT.

Forfait définitif de rémunération (mission de base) : 936 766,90 euros HT soit une augmentation de 2 759,60 € HT d'honoraires supplémentaires sur la mission de base.

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

Montant des missions complémentaires : 39 560,00 € HT

Montant total du marché de maitrise d'œuvre (forfait définitif et mission complémentaire) :
973 567,28 € HT
- TVA (au taux de 8,5%) : 82 987,79 €
- Montant TVA incluse : 1 059 314,60 € TTC

Un avenant n°1 a été validé par le représentant du pouvoir adjudicateur en date du 21/02/2018, déposé au contrôle de la légalité le 27/02/2018 et notifié au prestataire le 22/03/2018.
Montant de l'avenant n°1 : 2 759,60 € HT (+ 0.28 %)

Un avenant n°2 a été validé par le représentant du pouvoir adjudicateur en date du 09/12/2020 afin de réaliser les missions suivantes :
- réactualiser l'estimation du marché de travaux
- réaliser une nouvelle analyse des candidatures et des offres
L'avenant a été déposé au contrôle de la légalité le 02/02/2021 et notifié au prestataire le 02/02/2021.
Montant de l'avenant n°2 : 27 834,38 € HT (+ 2.86%)
Montant du marché après avenant 1 et 2 : 1 004 161,24 € HT (+3.14%)

Un avenant n°3 a été validé par le Conseil Municipal en date du 30/03/2022 afin d'acter le transfert de compétences de SIGMAS à SODEXI suite à la cessation d'activité de SIGMAS.
L'avenant a été déposé au contrôle de la légalité le 19/04/2022 et notifié au prestataire le 20/04/2022.
L'avenant n'a aucune incidence financière.
Le montant du marché reste inchangé : 1 004 161,24 € HT (+3.14%)

Un avenant n°4 a été validé par le Conseil Municipal en date du 28/10/2022 afin d'acter
- La liquidation judiciaire du mandataire Atelier d'Architecture D. Dupuy & associé selarl
- La reprise de la mission de mandataire par le BET CHADRIN
- La reprise de la compétence architecture par BLAA

L'avenant n'a aucune incidence financière.
Le montant du marché reste inchangé : 1 004 161,24 € HT (+3.14%)l

Un avenant n°5 a été validé par décision du représentant du pouvoir adjudicateur en date du 14/06/2024 afin de prendre en compte les travaux complémentaires nécessaires et les modifications de programme demandées et intervenues en phase travaux, et de contractualiser les conséquences financières y résultant.
L'avenant a été notifié au prestataire le 27/06/2024.Montant de l'avenant n°5 : 31 720.96 € HT (+ 3.26%)
Montant du marché après avenant 1 et 2 : 1 035 882.22 € HT (+6.40%)

Pour donner suite à la liquidation du co-traitant BOIS DE BOUT un avenant non financier a été proposé.
L'avenant n°6 a reçu un avis favorable du représentant du pouvoir adjudicateur le 21/08/2025.
Les éléments sont dans le dossier de clôture.
Le marché est soldé.

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

b) CSPS

L'enveloppe financière du présent marché est estimée à : 20 000 euros HT.
Dans le cadre d'une procédure adaptée, Articles 28, 29 et 40 du Code des Marchés Publics, ce marché a été attribué, le 08/04/2016, par le Maitre d'Ouvrage représenté par M. Jean René HOARAU, à :
PREVENTECH et ce pour un montant de 15 760,00 € HT soit 17 099,60 € TTC. Le marché a été notifié le 31/08/2016.

Un avenant n°1 a été validé par le représentant du pouvoir adjudicateur en date du 09/12/2020 afin d'actualiser le PGC en y insérant toutes les mesures nécessaires suite à la crise sanitaire.
L'avenant a été notifié au prestataire le 02/02/2021.
Montant de l'avenant n°1 : 200,00 € HT (+1.26%)
Montant du marché après avenant 1 : 15 960,00 € HT (+1.26%)

Un avenant n°2 a été validé par le représentant du pouvoir adjudicateur en date du 05/12/2023 afin d'augmenter les délais de suivi de chantier de 2 mois.
L'avenant a été notifié au prestataire le 18/12/2023.
Montant de l'avenant n°2 : 974.54 € HT (+6.18 %)
Montant du marché après avenant 2 : 16 934.54 € HT (+7.45 %)

Un avenant n°3 a été validé par le représentant du pouvoir adjudicateur en date du 10/05/2024 afin d'augmenter les délais de suivi de chantier de 2 mois.
L'avenant a été notifié au prestataire le 16/05/2024.
Montant de l'avenant n°3 : 974.54 € HT (+6.18 %)
Montant du marché après avenant 3 : 16 934.54 € HT (+13.64 %)

Le marché est soldé.

c) CONTROLE TECHNIQUE

L'enveloppe financière du présent marché est estimée à : 50 000 euros HT.
Dans le cadre d'une procédure adaptée, Articles 28, 29 et 40 du Code des Marchés Publics, ce marché a été attribué, le 08/04/2016, par le Maitre d'Ouvrage représenté par M. Jean René HOARAU, à :

SOCOTEC REUNION et ce pour un montant de 22 475,00 € HT soit 24 385,37 € TTC. Le marché a été notifié le 23/09/2016.

Un avenant n°1 a été validé par le représentant du pouvoir adjudicateur en date du 05/12/2023 afin d'augmenter les délais de suivi de chantier de 2 mois.
L'avenant a été notifié le 23/01/2024.
Montant de l'avenant n°1 : 1 315 € HT (+5.85 %)
Montant du marché après avenant 1 : 23 790 € HT (+5.85 %)

Un avenant n°2 a été validé par le représentant du pouvoir adjudicateur en date du 10/05/2024 afin d'augmenter les délais de suivi de chantier de 2 mois.
L'avenant a été notifié le 23/01/2024.
Montant de l'avenant n°2 : 1 315 € HT (+5.85 %)
Montant du marché après avenant 2 : 25 105 € HT (+11.70 %)

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

Un troisième projet d'avenant a été transmis à la mairie de Saint-Louis le 26 septembre 2024 afin d'acter les évolutions suivantes :

- réaliser un nouveau RVRAT après commission

Le pouvoir adjudicateur a émis un avis favorable par décision du 21/08/2025

Les éléments sont dans le dossier de clôture.

Le marché est soldé.

d) OPC

L'enveloppe financière du présent marché est estimée à : 40 000 euros HT.
Dans le cadre d'une procédure adaptée, Articles 28, 29 et 40 du Code des Marchés Publics, ce marché a été attribué, le 08/04/2016, par le Maitre d'Ouvrage représenté par M. Jean René HOARAU, à :

ARCHITEX et ce pour un montant de 29 000,00 € HT soit 31 465,00 € TTC. Le marché a été notifié le 25/08/2016.

Un avenant n°1 a été validé par le représentant du pouvoir adjudicateur en date du 10/05/2024 afin d'augmenter les délais de suivi de chantier de 2 mois.
L'avenant a été notifié le 23/01/2024.
Montant de l'avenant n°1 : 2 400 € HT (+8.27 %)
Montant du marché après avenant 1 : 21 400 € HT (+8.27 %)

Le marché est soldé.

e) GEOTECHNIQUE

L'enveloppe financière du présent marché est estimée à : 20 000 euros HT.
Le marché a été lancé en procédure adaptée conformément aux articles 28, 29,40 du CMP.
Date d'envoi de l'AAPC aux journaux locaux (JIR et Quotidien) : 05/10/2016.
Date limite de réception des plis : 26/10/2016 à 12h00 (heure locale)

Le Maitre d'Ouvrage représenté par M. Jean René HOARAU a attribué le marché à :
GEISER et ce pour un montant de 7 980,00 € HT soit 8 658,30 € TTC. Le marché a été notifié le 14/11/2016.

Le marché est soldé.

f) TRAVAUX

L'enveloppe financière réservée aux travaux est estimée à : 10 145 175,12 euros HT (valeur actualisée en février 2019)
Le marché de travaux a été lancé en procédure formalisée.
Date d'envoi de l'AAPC : 19/08/2019.
Date limite de remise des offres : 4/10/2019.

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

La SPL Grand sud a géré toute la consultation par le biais de sa plateforme de dématérialisation.

L'ouverture des plis a eu lieu les 13 et 14/11/2019 afin de relever l'état de complétude des candidatures.
Les candidatures ont été envoyées à l'analyse auprès du groupement de maitrise d'œuvre.
Des demandes de compléments de candidatures ont été transmises aux candidats le 26/11/2019. Les compléments ont été réceptionnés le 04/12/2019 et transmis au maitre d'œuvre le 05/12/2019 par le biais d'un lien numérique.
Une séance RPA d'examen des candidatures et de consignation des offres a eu lieu le 10/12/2019 signé par le représentant du pouvoir adjudicateur.

Suite à l'installation de la nouvelle mandature, la Commune de Saint-Louis a souhaité déclarer sans suite la première procédure de consultation des marchés de travaux pour les raisons suivantes :
- la date de validité des offres est dépassée.
Les courriers de déclaration sans suite ont été transmis aux entreprises le 23/12/2020.

1. Consultation

- **Appel d'offres ouvert**

Une nouvelle procédure a été lancée en procédure formalisée sur la base du premier dossier de consultation. Les critères sont restés les mêmes.
Date d'envoi de l'AAPC : 19/03/2021.
Date limite de remise des offres : 05/05/2021.
La SPL Grand sud a géré toute la consultation par le biais de sa plateforme de dématérialisation.
L'enveloppe financière a été actualisée : 10 923 546,61 € HT (valeur décembre 2019).
72 plis ont été réceptionnés. L'ouverture des plis a eu lieu en séance RPA le 07/05/2021.

Le secrétariat des séances a été réalisé par la SPL Grand Sud.

Commission administrative du 22/06/2021 (PV de décision n°1) :
Suite à l'analyse des candidatures du maitre d'œuvre, 12 candidatures ont été déclarées irrecevables et ont été rejetées par le représentant du pouvoir adjudicateur.

Commission d'appel d'offres du 27/08/2021 (PV de décision n°2) :
Suite à la consignation des offres, 2 offres ont été jugées non conformes aux exigences du règlement de la consultation et ont été rejetées par le représentant du pouvoir adjudicateur.
Suite à la demande de précision et régularisation, 7 offres n'ont remis aucun élément avant la date limite de remise des réponses soient avant le 02/07/2021 à 12h00 et ont été rejetées par le représentant du pouvoir adjudicateur.
Suite à l'analyse des offres du maitre d'œuvre, une offre a été rejetée par la Commission d'Appel d'Offres car financièrement inacceptable.
Suite à l'analyse des offres du maitre d'œuvre, 2 offres ont été rejetées par la Commission d'Appel d'Offres suite à la demande de précisions car irrégulières.

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

- **Relance lot 2 b revêtements durs : procédure adaptée**

Commission administrative du 03/11/2021 (PV d'ouverture et d'enregistrements des candidatures)
3 plis ont été enregistrés.

Commission administrative du 08/06/2021 (PV d'examen des candidatures et consignation des offres)
2 candidatures ont été déclarées recevables et une candidature a été rejetée.
Les offres ont été envoyées à l'analyse du maitre d'œuvre.
Le secrétariat de la séance a été réalisé par la SPL Grand Sud.

Commission Administrative du 11/02/2022
La Commission Administrative s'est réunie le 11/02/2022 et a décidé après avoir écouté le rapport du Maitre d'œuvre :

- De rejeter l'offre du candidat RUN METAL car celui-ci n'a pas confirmé son offre dans le cadre de la demande de précision/régularisation. Son offre est donc irrégulière.

- De suivre les propositions du maitre d'œuvre
  - o De retenir le classement annoncé :
  1. METALDER (note globale : 75.53)

De retenir le candidat pour un montant de 771 166.59 € HT

- **Relance lot 8 ferronnerie : procédure adaptée**

Commission administrative du 03/11/2021 (PV d'ouverture et d'enregistrements des candidatures)
3 plis ont été enregistrés.

Commission administrative du 08/06/2021 (PV d'examen des candidatures et consignation des offres)
2 candidatures ont été déclarées recevables et une candidature a été rejetée.
Les offres ont été envoyées à l'analyse du maitre d'œuvre.
Le secrétariat de la séance a été réalisé par la SPL Grand Sud.

Décision de la Commission Administrative du 11/02/2022

La Commission Administrative s'est réunie le 11/02/2022 et a décidé après avoir écouté le rapport du Maitre d'œuvre :

- De suivre les propositions du maitre d'œuvre, à savoir :
- De retenir le classement annoncé :
  1. JPVP (note globale : 64)
  O De retenir le candidat JPVP pour un montant de 89 373,70 € HT

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

- **Relance lot 9 plomberie : procédure adaptée**

Commission administrative d'ouverture des plis du 05/08/2022
5 plis ont été enregistrés.
Le secrétariat de la séance a été réalisé par la SPL Grand Sud.

Commission administrative de présentation de l'analyse des candidatures et ouverture des offres du 25/08/2022
Toutes les candidatures ont été conservées recevables.
Les offres ont été envoyées à l'analyse du maitre d'œuvre.
Le secrétariat de la séance a été réalisé par le service de la commande publique de Saint-Louis.

Le rapport d'analyse des offres a été transmis par la SPL Grand Sud au service marché de Saint-Louis le 15/09/2022.

- ➔ Par mail en date du 09/12/2022, la commune a fait part à la SPL Grand Sud de son constat suite une erreur détectée dans le cadre de la procédure de consultation. De ce fait, elle a demandé à la SPL Grand Sud de procéder à la déclaration sans suite de la procédure.
- ➔ Par courrier en date du 22/12/2022, la SPL Grand Sud a indiqué à la collectivité qu'elle prenait la responsabilité de cette erreur et prendrait à sa charge les frais relatifs à la reconsultation. Une nouvelle consultation doit donc être lancée, après envoi des courriers de déclaration sans suite.

- **Relance lot 12 électricité : procédure formalisée**

Commission administrative d'ouverture des plis du 05/08/2022
11 plis ont été enregistrés.
Le secrétariat de la séance a été réalisé par la SPL Grand Sud.

Commission administrative de présentation de l'analyse des candidatures et ouverture des offres du 25/08/2022
Toutes les candidatures ont été déclarées recevables. Candidatures font l'objet d'une proposition de rejet.
Les offres ont été envoyées à l'analyse du maitre d'œuvre.
Le secrétariat de la séance a été réalisé par le service de la commande publique de Saint-Louis.

Le rapport d'analyse des offres a été transmis par la SPL Grand Sud au service marché de Saint-Louis le 13/09/2022.

Décision de la Commission d'appel d'offres du 08/12/2022

Au vu des éléments précités et à la présentation du rapport d'analyse des offres du groupement de maitrise d'œuvre, la Commission d'Appel d'offres a décidé :

- De suivre les propositions du maitre d'œuvre

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

- De retenir le classement annoncé :

1 – Offre de l'entreprise : INEO (NG = 89.88)
2 – Offre de l'entreprise : ESSIA (NG = 85.56)
3 – Offre de l'entreprise : SECAB (NG = 79.05)
4 – Offre de l'entreprise : SATEXIA (NG = 78.74)
5 – Offre de l'entreprise : ALTENY (NG = 77.82)
6 – Offre de l'entreprise : SAMELEC (NG = 63.40)
De retenir le candidat INEO RAA pour un montant de 748 000,00 € HT

Décision du Conseil Municipal : 15/12/2022

2. ***Défaillances d'entreprises***

Lot 9 Plomberie
Le lot 9 plomberie a été attribué par décision de la commission d'appel d'offres du 27/08/2021 à l'entreprise REALIS pour un montant de 251 491,65 € HT.

Suite à la décision du Conseil Municipal en date du 27/10/2021, la SPL Grand Sud a signé le marché, a procédé aux démarches liées au contrôle de la légalité et a notifié le marché le 16/11/2021.

L'ordre de service de démarrage de la période de préparation et de travaux a été notifié à l'entreprise le 16/11/2021 pour un démarrage le 17/11/2021.

En date du 15/02/2022, la SPL Grand Sud a été informée par le greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la liquidation de l'entreprise REALIS, effective depuis le 27/01/2022.
A cet effet, la SPL Grand Sud, en tant que maitre d'ouvrage délégué a transmis au liquidateur désigné SELARL FRANKLIN BACH, une mise en demeure conformément à l'article L. 622-13 du code de commerce.
Le courrier de mise en demeure a été transmise au liquidateur le 15/02/2022 et réceptionné par ses soins le 17/02/2022 (les preuves sont annexées à la présente délibération).

Dans un courrier réceptionné le 04/03/2022, le liquidateur a informé la SPL Grand Sud qu'il n'était pas en mesure de poursuivre le contrat et que de ce fait il fallait considérer que le contrat était résilié de fait sans indemnité réciproque.

Par délibération n°32 du 30/03/2022, le Conseil Municipal a décidé de :
- acter la résiliation du marché de REALIS, titulaire du lot 9.
- autoriser la SPL Grand Sud à procéder à la signature de la lettre de résiliation et à toutes démarches s'y afférentes (notamment la relance de la consultation)

Le courrier de résiliation du marché a été transmis à l'entreprise REALIS en date du 19/04/2022.

Suite à la résiliation du marché une nouvelle consultation a été lancée en date du 21/06/2022 en procédure adaptée.

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

Lot 12 électricité

Le lot 12 électricité a été attribué par décision de la commission d'appel d'offres du 27/08/2021 à l'entreprise STESI pour un montant de 655 507,70 € HT.

Suite à la décision du Conseil Municipal en date du 27/10/2021, la SPL Grand Sud a signé le marché, a procédé aux démarches liées au contrôle de la légalité et a notifié le marché le 16/11/2021.

L'ordre de service de démarrage de la période de préparation et de travaux a été notifié à l'entreprise le 16/11/2021 pour un démarrage le 17/11/2021.

Suite à des manquements constatés lors de la période de préparation, le groupement de maitrise d'œuvre a transmis une mise en demeure en date du 15/02/2022 et réceptionné le 17/02/2022.

N'ayant réceptionné aucun élément dans les délais définis dans la mise en demeure du maitre d'œuvre, la SPL Grand Sud, en tant que maitre d'ouvrage délégué a transmis une nouvelle mise en demeure en date du 07/03/2022 (réceptionnée le 08/03/2022) qui est restée une nouvelle fois sans réponses.

Les délais étant échus au 23/03/2022 le Conseil Municipal a décidé par délibération n°32 du 30/03/2022, de :

- résilier le marché de STESI, titulaire du lot 12 pour faute à ses frais et risques.
- autoriser la SPL Grand Sud à procéder à la signature de la lettre de résiliation et à toutes démarches s'y afférentes (notamment la relance de la consultation)

Le courrier de résiliation du marché a été transmis à l'entreprise STESI en date du 19/04/2022.

3. Avenants validés

Lot 1 VRD – TPL :

- Avenant n°1

L'avenant porte sur les travaux supplémentaires suivants :

1. Remplacement du revêtement béton de la cour des primaires
2. Occultation des clôtures périphériques

Montant de l'avenant N°1 :	4 604.20 € HT
Montant du marché après l'avenant N°1 :	1 209 266.70 € HT
Pourcentage de l'avenant n°1 par rapport au marché initial :	0.38 %
Pourcentage cumulé des avenants par rapport au marché initial :	0.38 %

Décision du représentant du pouvoir adjudicateur du 19/02/2024.
Notification à l'entreprise le 08/03/2024.

- Avenant 2

L'avenant porte sur les travaux supplémentaires suivants :

1. Rajout d'EPDM au-dessus du parking
2. Réalisation de fondations pour portail
3. Aménagement de l'entrée basse

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

Montant de l'avenant N°2 : 41 202.50 € H.T.
Montant du marché après l'avenant N°2 : 1 250 469.00 € HT
Pourcentage de l'avenant n°2 par rapport au marché initial : 3.42 %
Pourcentage cumulé des avenants par rapport au marché initial : 3.80 %
Décision du représentant du pouvoir adjudicateur du 29/03/2024.
Notification à l'entreprise le 08/04/2024.

Lot 2 Gros Œuvre – B&L :

- Avenant n°1

Suite à la liquidation de l'entreprise titulaire du lot 9 plomberie et à la défaillance de l'entreprise titulaire du lot 12 électricité, la SPL Grand Sud a mis en place des mesures conservatoires afin d'éviter l'installation de la grue et les frais d'immobilisation importants à la ville.
Des ordres de services ont ainsi été délivrés aux entreprises afin de suspendre les délais d'exécution.

Dans le but de minimiser l'impact sur le chantier ainsi que sur les entreprises, le maitre d'œuvre a proposé une solution alternative permettant de redémarrer le chantier au mois d'avril.
Il a été proposé ainsi de faire faire à l'entreprise titulaire du lot gros œuvre :
- les études d'exécution du lot plomberie lot 9
- les travaux d'incorporations de plomberie lot 9
- les études d'exécution du lot électricité lot 12
- les travaux d'incorporations d'électricité lot 12

Ces prestations et travaux seront bien évidemment retirés des prestations du lot 9 plomberie et 12 électricité lors de la relance des consultations.

De plus, l'arrêt de chantier a impacté la bonne marche du chantier et à causer notamment des frais d'immobilisation à l'entreprise de Gros œuvre lot 2 (stockage de la grue, personnel assigné au chantier, matériaux). Il a donc été proposé d'indemniser le titulaire du lot sur la période couvrant la suspension de délais soit du 17/02/2022 au 04/04/2022.

Un avenant n°1 a été proposé à la commune de Saint-Louis pour un montant de 155 689.48 € HT (+4.76%).
Celui-ci a été validé par décision du Conseil Municipal du 30/03/2022 et notifié à l'entreprise le 20/04/2022.

- Avenant n°2

L'avenant porte sur les travaux supplémentaires suivants :

1. Réalisation de carottages (suite défaillance lot électricité)
2. Incorporations complémentaires de plomberie (suite défaillance lot plomberie)
3. Frais logistiques non intégré dans le DCE
4. Réalisation de descentes d'eaux pluviales
5. Reprise de réservations de portes

Un avenant n°2 a été proposé à la commune de Saint-Louis pour un montant de 54 670.00 € HT (+1.67% soit 6.44 % cumulé avec l'avenant n°1).
Décision du représentant du pouvoir adjudicateur du 24/07/2023
Notification à l'entreprise le 31/07/2023.

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

➢ Avenant n°3

L'avenant porte sur les travaux supplémentaires suivants :

1. Modification du revêtement de la cour des primaires

Montant de l'avenant N°3 : 27 450.00 € H.T.
Montant du marché après l'avenant N°3 : 3 506 689.48 € HT
Pourcentage de l'avenant n°3 par rapport au marché initial : 0.84 %
Pourcentage cumulé des avenants par rapport au marché initial : 7.27 %
Décision du représentant du pouvoir adjudicateur du 28/03/2024.
Notification à l'entreprise le 25/04/2024.

➢ Avenant n°4

L'avenant porte sur les travaux supplémentaires suivants :

1. Création d'ouvertures dans les salles de repos
2. Maintien des dépenses communes jusqu'au 29 Mars 2024

Montant de l'avenant N°4 : 35 089.04 € HT
Montant du marché après l'avenant N°4 : 3 541 778.52 € HT
Pourcentage de l'avenant n°4 par rapport au marché initial : 1.07 %
Pourcentage cumulé des avenants par rapport au marché initial : 8.35 %
Décision du représentant du pouvoir adjudicateur du 28/03/2024.
Notification à l'entreprise le 25/04/2024

➢ Avenant n°5

L'avenant porte sur les travaux supplémentaires suivants :

1. Maintien des installations de chantier
2. Reprises du traitement des coursives bâtiment B

Montant de l'avenant N°5 : 148 922.56 € HT
Montant du marché après l'avenant N°5 : 3 690 701.08 € HT
Pourcentage de l'avenant n°5 par rapport au marché initial : 4.56 %
Pourcentage cumulé des avenants par rapport au marché initial : 12.90 %
Décision du représentant du pouvoir adjudicateur du 14/06/2024.
Notification à l'entreprise le 20/06/2024

Lot 3 Charpente couverture bardage - CMOI

➢ Avenant n°1

L'avenant porte sur les travaux supplémentaires suivants :

1. Rajout de butons

Montant de l'avenant N°1 : 2 795.16 € HT
Montant du marché après l'avenant N°1 : 1 381 576.16 € HT
Pourcentage de l'avenant n°1 par rapport au marché initial : 0.20 %
Pourcentage cumulé des avenants par rapport au marché initial : 0.20 %
Décision du représentant du pouvoir adjudicateur du 19/02/2024.
Notification à l'entreprise le 04/03/2024

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

- Avenant n°2

L'avenant porte sur les travaux supplémentaires suivants :

1. Remplissage du garde-corps de la passerelle entre les bâtiments B et D

Montant de l'avenant N°2 : 10 940.00 € HT
Montant du marché après l'avenant N°2 : 1 392 516.16 € HT
Pourcentage de l'avenant n°2 par rapport au marché initial : 0.79 %
Pourcentage cumulé des avenants par rapport au marché initial : 0.99 %
Décision du représentant du pouvoir adjudicateur du 10/05/2024.
Notification à l'entreprise le 17/05/2024

Lot 4 Etanchéité – ETC

- Avenant n°1

L'avenant porte sur les travaux supplémentaires suivants :

1. Reprise d'étanchéité dans le cadre du remplacement du revêtement EPDM par un revêtement en béton désactivé sur les coursives élémentaire

Montant de l'avenant N°1 : 9 230.00 € HT
Montant du marché après l'avenant N°1 : 390 331.55 € HT
Pourcentage de l'avenant n°1 par rapport au marché initial : 2.42 %
Pourcentage cumulé des avenants par rapport au marché initial : 2.42 %
Décision du représentant du pouvoir adjudicateur du 10/05/2024.
Notification à l'entreprise le 17/05/2024

Lot 5 Menuiseries extérieures – HP ALU

- Avenant n°1

L'avenant porte sur les travaux supplémentaires suivants :

1. Création d'ouverture dans les salles de repos

Montant de l'avenant N°1 : 5 788.00 € HT
Montant du marché après l'avenant N°1 : 386 036.00 € HT
Pourcentage de l'avenant n°1 par rapport au marché initial : 1.52 %
Pourcentage cumulé des avenants par rapport au marché initial : 1.52 %
Décision du représentant du pouvoir adjudicateur du 19/02/2024.
Notification à l'entreprise le 04/03/2024

Lot 6 Cloisons / faux plafonds / traitements acoustiques – SOREPLAC

- Avenant n°1

L'avenant porte sur les travaux supplémentaires suivants :

1. Adaptations de prestations

Montant de l'avenant N°1 **:** **3 908.35 € HT**
Montant du marché après l'avenant N°1 : 543 908.35 € HT
Pourcentage de l'avenant n°1 par rapport au marché initial : 0.72 %
Pourcentage cumulé des avenants par rapport au marché initial : 0.72 %
Décision du représentant du pouvoir adjudicateur du 19/02/2024.
Notification à l'entreprise le 04/03/2024.

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

- Avenant n°2

L'avenant porte sur les travaux supplémentaires suivants :

1. Encoffrements complémentaires dans les cages d'escaliers

Montant de l'avenant N°2 : 8 652.60 € HT
Montant du marché après l'avenant N°2 : 552 560.95 € HT
Pourcentage de l'avenant n°2 par rapport au marché initial : 1.60 %
Pourcentage cumulé des avenants par rapport au marché initial : 2.32 %
Décision du représentant du pouvoir adjudicateur du 19/02/2024.
Notification à l'entreprise le 04/03/2024.

- Avenant n°3

L'avenant porte sur les travaux supplémentaires suivants :

1. Encoffrements complémentaires bâtiment F et pliages pour faux plafonds

Montant de l'avenant N°3 : 15 918.00 € HT
Montant du marché après l'avenant N°3 : 568 478.95 € HT
Pourcentage de l'avenant n°3 par rapport au marché initial : 2.95 %
Pourcentage cumulé des avenants par rapport au marché initial : 5.27 %
Décision du représentant du pouvoir adjudicateur du 14/06/2024.

Notification à l'entreprise le 02/07/2024

Lot 7 Menuiserie Bois – MCPS

- Avenant n°1

L'avenant porte sur les travaux supplémentaires suivants :

1. Modifications de portes

Un avenant n°1 a été proposé à la commune de Saint-Louis pour un montant de 26 748 € HT (+8.90%).
Décision du représentant du pouvoir adjudicateur du 24/07/2023
Notification à l'entreprise le 02/08/2023.

- Avenant n°2

L'avenant porte sur les travaux supplémentaires suivants :

1. Modifications de portes de la cuisine

Montant de l'avenant N°2 : 9 690.00 € HT
Montant du marché après l'avenant N°2 : 337 123.00 € HT
Pourcentage de l'avenant n°2 par rapport au marché initial : 3.22 %
Pourcentage cumulé des avenants par rapport au marché initial : 12.12 %
Décision du représentant du pouvoir adjudicateur du 28/03/2024.
Notification à l'entreprise le 08/04/2024

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

Lot 8 Ferronnerie – METALDER

- Avenant n°1

L'avenant porte sur les travaux supplémentaires suivants :

1. Suppression de clôtures

Montant de l'avenant N°1 : - 16 112.00 € HT
Montant du marché après l'avenant N°1 : 755 054.59 € HT
Pourcentage de l'avenant n°1 par rapport au marché initial : - 2.09 %
Pourcentage cumulé des avenants par rapport au marché initial : - 2.09 %
Décision du représentant du pouvoir adjudicateur du 19/02/2024.
Notification à l'entreprise le 04/03/2024.

Lot 9 Plomberie – OMNIS FLUIDES

- Avenant n°1

L'avenant porte sur les travaux supplémentaires suivants :

1. Ajout de deux lavabos en résine
2. Ajout de support pour lavabos en résine
3. Ajout de lave-main PMR en cuisine

Montant de l'avenant N°1 : 7 763.00 € HT
Montant du marché après l'avenant N°1 : 289 763.00 € HT
Pourcentage de l'avenant n°1 par rapport au marché initial : 2.75 %
Pourcentage cumulé des avenants par rapport au marché initial : 2.75 %
Décision du représentant du pouvoir adjudicateur du 10/05/2024.
Notification à l'entreprise le 17/05/2024.

Lot 11 Climatisation – CEGELEC TUNZINI

- Avenant n°1

L'avenant porte sur les travaux supplémentaires suivants :

1. Modification installation bâtiment F
2. Déplacement de l'unité de climatisation TGBT
3. Ajout des clapets coupe-feu

Montant de l'avenant N°1 : 9 724.97 € HT
Montant du marché après l'avenant N°1 : 271 841.47 € HT
Pourcentage de l'avenant n°1 par rapport au marché initial : 3.71 %
Décision du représentant du pouvoir adjudicateur du 29/03/2024.
Notification à l'entreprise le 30/04/2024.

Lot 12 Electricité – INEO

- Avenant n°1

L'avenant porte sur les travaux supplémentaires suivants :

1. Complément d'étude CFO
2. Cheminement complémentaire
3. Sous répartiteur complémentaire
4. Suppression de la WIFI
5. Suppression des équipements du borne poste
6. Modification du contrôle d'accès
7. Ajout des BAES
8. Ajout des prises électriques
9. Asservissement des ventouses de maintien des portes ouvertes en réfectoire

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

Montant de l'avenant N°1 : 14 928.78 € HT
Montant du marché après l'avenant N°1 : 762 928.78 € HT
Pourcentage de l'avenant n°1 par rapport au marché initial : 2.00 %
Décision du représentant du pouvoir adjudicateur du 29/03/2024.
Notification à l'entreprise le 30/04/2024.

Lot 14 Peinture sols souples – J2S

- Avenant n°1

L'avenant porte sur les travaux supplémentaires suivants :

1. Barrière anti remontée d'humidité

Un avenant n°1 a été proposé à la commune de Saint-Louis pour un montant de 57 057 € HT (+11.83%).
Décision du représentant du pouvoir adjudicateur du 24/07/2023
Notification à l'entreprise le 31/07/2023.

- Avenant n°2

L'avenant porte sur les travaux supplémentaires suivants :

1. Remplacement des plinthes PVC des réfectoires par des relevés en plinthes

Montant de l'avenant N°2 : 3 356.70 € HT
Montant du marché après l'avenant N°2 : 542 623.35 € HT
Pourcentage de l'avenant n°2 par rapport au marché initial : 0.70 %
Pourcentage cumulé des avenants par rapport au marché initial : 12.53 %
Décision du représentant du pouvoir adjudicateur du 28/03/2024.
Notification à l'entreprise le 08/04/2024.

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

4. ***Travaux complémentaires par lettre de commande***

Des travaux complémentaires ont été nécessaires afin de permettre le passage de la commission sécurité et la mise en exploitation du site.

Lettre de commande après réception	Plomberie	OMNIS FLUIDES	4 840,00 € HT
Lettre de commande après réception	Electricité	INEO	9 403,51 € HT
Lettre de commande après réception	CLIMATISATION - VENTILATION - FROID ALIMENTAIRE	CEGELEC TUNZINI	7 476,00 € HT
Lettre de commande vols matériels cuisine	EQUIPEMENT DE CUISINE	PROMONET	3 960,00 € HT
Lettre de commande vols matériels cuisine	EQUIPEMENT DE CUISINE	PROMONET	1 950,00 € HT
Lettre de commande suite commission de sécurité	Plomberie	OMNIS FLUIDES	2 320,00 € HT
Lettre de commande dégâts constatés après réception	SOLS SOUPLES	SOLEIL	1 225,00 € HT
Lettre de commande après réception	Electricité	INEO	9 371,40 € HT
Lettre de commande après réception	Marquage parking sous-sol	J2S	3 719,52 € HT
Lettre de commande après réception	Travaux report désenfumage	INEO	5 400,00 € HT
		TOTAL	**49 665,43 € HT**

Travaux complémentaires : report défaut du désenfumage parking

Le contrôleur technique a transmis un rapport après la fin de GPA des travaux initiaux et des travaux complémentaires sur le désenfumage du parking (TUNZINI).

Ce rapport fait état de la levée de réserves sur les travaux réalisés par TUNZINI, ce qui permet de clôturer son marché. Cependant ce rapport fait également mention d'une nouvelle réserve, qui n'avait été ni soulevée en phase conception, ni en phase réalisation, par le contrôleur technique.
Néanmoins au regard de la teneur de cette réserve liée à la sécurité du site, il a été proposé à la ville par mail en date du 19/11/2025 de réaliser ces travaux dans le cadre de l'opération. Le montant des travaux s'élève à 5 400 € HT (Budget disponible).

Les éléments sont dans le dossier de clôture.

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

Récapitulatif

N°	DESIGNATION DES LOTS	Entreprises titulaires	Montant des lots attibués	Avenants ou lettres de commande	Montant du marchés après TS
Lot 1	TERRASSEMENT- VRD- TRAITEMENT DES SOLSMOBILIER EXTERIEUR	TPL	1 204 662,50	45 806,50	1 250 469,00
Lot 2	GROS OEUVRE-	B&L	3 268 880,00	421 821,08	3 690 701,08
Lot 2 bis	REVETEMENTS DURS	JPVP	89 373,70	-	89 373,70
Lot 3	CHARPENTE-COUVERTURE-BARDAGE -STRUCTURE BOIS	CMOI / AMB	1 378 781,00	13 735,16	1 392 516,16
Lot 4	ETANCHEITE-TOITURES TERRASSES VEGETALISEES	ETC	380 817,00	9 230,00	390 047,00
Lot 5	MENUISERIES EXTERIEURES	HP ALU	380 248,00	5 788,00	386 036,00
Lot 6	CLOISONNEMENT - FAUX-PLAFONDS – TRAITEMENTS ACOUSTIQUES	SOREPLAC	540 000,00	28 478,95	568 478,95
Lot 7	MENUISERIES BOIS	MCPS	300 685,00	36 438,00	337 123,00
Lot 8	FERRONNERIE	METALDER	771 166,59	- 16 112,00	755 054,59
Lot 9	PLOMBERIE	OMNIS FLUIDES	282 000,00	7 763,00	289 763,00
Lot 10	EAU CHAUDE SOLAIRE	CONERSOL	56 559,00	-	56 559,00
Lot 11	CLIMATISATION - VENTILATION - FROID ALIMENTAIRE	CEGELEC TUNZINI	262 116,50	9 724,97	271 841,47
Lot 12	ELECTRICITE CF-cf	INEO	748 000,00	14 928,78	762 928,78
Lot 13	ASCENSEUR	RIVIERE SCHINDLER	30 060,00	-	30 060,00
Lot 14	PEINTURE – REVETEMENTS SOUPLES	J2S	482 209,65	60 413,70	542 623,35
Lot 15	ESPACES VERTS – PLANTATIONS - ARROSAGE	PAYSAGE PASSION	162 623,20	-	162 623,20
Lot 16	EQUIPEMENT DE CUISINE	PROMONET	118 424,32	-	118 424,32
LC après réception	PLomberie	OMNIS FLUIDES		4 840,00	4 840,00
LC après réception	Electrictié	INEO		9 403,51	9 403,51
LC après réception	CLIMATISATION - VENTILATION - FROID ALIMENTAIRE	CEGELEC TUNZINI		7 476,00	7 476,00
LC vols métériels cuisine	EQUIPEMENT DE CUISINE	PROMONET		3 960,00	3 960,00
LC vols métériels cuisine	EQUIPEMENT DE CUISINE	PROMONET		1 950,00	1 950,00
LC suite commission de sécurité	PLomberie	OMNIS FLUIDES		2 320,00	2 320,00
LC dégats constatés après réception	SOLS SOUPLES	SOLEIL		1 225,00	1 225,00
LC après réception	Electrictié	INEO		9 371,40	9 371,40
LC après réception	Marquage parking sous-sol	J2S		3 719,52	3 719,52
LC après réception	Travaux report désenfumage	INEO		5 400,00	5 400,00
		TOTAL € HT	**10 456 606,46**	**687 681,57**	**11 144 288,03**

Les marchés de travaux sont soldés.

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

5. ***CONSULTATION JURIDIQUE : procédure de déclaration sans suite***

Une consultation juridique a été menée par la SPL Grand Sud afin de conforter ce choix, l'ensemble des éléments qui en sont ressorti ont été transmis à la Commune.

L'enveloppe financière du présent marché est estimée à : 2 000 euros HT.

Le marché a été lancé en procédure adaptée conformément aux dispositions des articles art. L. 2123-1 et s. / art. R. 2123-1du code de la commande publique relatif à la procédure adaptée.
Une demande de devis a été réalisée auprès du cabinet BF2A.

La prestation a été attribué pour un montant de 1 950,00 € HT soit 2 115,75 € TTC. La lettre de commande a été transmise le 08/10/2020.

La consultation juridique a permis de valider la procédure de déclaration sans suite sur la base du dépassement de la date de validité des offres.
A cet effet, la Commune a transmis un courrier à l'ensemble des entreprises ayant répondu à la première consultation afin de les informer de la décision de déclaration sans suite.
La mission est soldée.

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

III. L'AVANCEMENT PHYSIQUE DE L'OPERATION

a) Avancement des études

1. Maitrise d'œuvre

Une réunion de lancement a eu le 24 Aout 2016.
L'ordre de service de démarrage de la mission « mise au point de l'esquisse » a été délivré au groupement. Une réunion de travail s'est déroulée le 31/08/2016 avec les différents services.

La mise au point de l'esquisse a été remise dans les délais le 07/09/2016. Une réunion de rendu a eu lieu le même jour.

L'ordre de service de la phase Avant-Projet Sommaire a été délivré le 07/09/2016 pour un rendu dans les délais le 05/10/2016.
Le Comité Technique a eu lieu le 19/10/2016.
Le Comité de Pilotage de validation du dossier APS a eu lieu le 26/10/2016.

L'ordre de service de l'Avant-Projet Définitif a été délivré le 01/12/2016.
Le dossier APD a été remis dans les délais le 05/01/2017.
Une réunion de présentation a eu lieu le 18/01/2017.
Le Comité Technique a eu lieu le 15/02/2017.
Le Comité de Pilotage de validation a eu lieu le 22/03/2017.
Une réunion de présentation avec la DAC OI a eu lieu le 14/03/2017.

L'ordre de service de la phase Permis de construire a été délivré le 04/12/2017 pour une durée de 2 semaines.
Le dossier a été remis dans les délais et déposé en Commune pour instruction le 11/12/2017.
L'arrêté de permis de construire a été délivré le 19/04/2018 et a été affiché sur site le 07/05/2018.

L'ordre de service de la phase PRO a été délivré le 22/01/2018 pour une durée de 6 semaines. En parallèle, l'ordre de service pour la mission SSI a été délivré le 01/02/2018.
Il a été remis le 04/04/2018 hors délais. Des pénalités provisoires de retard a été appliqué conformément aux dispositions du CCAP.
Le comité de pilotage du16/05/2018 a validé le dossier PRO et son allotissement.

- Lot 1 "TERRASSEMENT- VRD- TRAITEMENT DES SOLS MOBILIER EXTERIEUR"
- Lot 2 GROS OEUVRE-REVETEMENTS DURS
- Lot 3 " CHARPENTE-COUVERTURE-BARDAGE-STRUCTURE BOIS"
- Lot 4 ETANCHEITE-TOITURES TERRASSES VEGETALISEES
- Lot 5 MENUISERIES EXTERIEURES
- Lot 6 CLOISONNEMENT - FAUX-PLAFONDS – TRAITEMENTS ACOUSTIQUES
- Lot 7 MENUISERIES BOIS
- Lot 8 FERRONNERIE
- Lot 9 PLOMBERIE
- Lot 10 EAU CHAUDE SOLAIRE
- Lot 11 CLIMATISATION - VENTILATION - FROID ALIMENTAIRE

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

- Lot 12 ELECTRICITE CF-cf
- Lot 13 ASCENSEUR
- Lot 14 PEINTURE – REVETEMENTS SOUPLES
- Lot 15 ESPACES VERTS – PLANTATIONS - ARROSAGE
- Lot 16 EQUIPEMENT DE CUISINE

L'ordre de service de la phase DCE a été lancé le 12/06/2018 pour une durée de 2 semaines. Le dossier a été remis dans les délais soit le 13/06/2018.
Il n'a pas fait l'objet de validation à ce jour.
Cependant, au regard du CCAG – PI, celui-ci est tacitement validé.
Extrait du CCAG – PI
« Chapitre 6 : Constatation de l'exécution des prestations
Article 26.2 Délais de vérification : Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois pour procéder aux vérifications et notifier sa décision de réception, d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet.
Article 27 Réception, ajournement, réfaction et rejet : … si le pouvoir adjudicateur du marché ne notifie pas sa décision dans le délai mentionnée à l'article 26.2 les prestations sont considérées comme reçues, avec effet à compter de l'expiration du délai.
Article 27.1 Réception : Le pouvoir adjudicateur prononce la réception des prestations si celles-ci répondent aux stipulations du marché. La réception prend effet à la date de notification de la décision de réception au titulaire. En cas de réception tacite, la date d'effet est l'expiration du délai mentionné à l'article 26.2»

Par courrier en date du 31/01/2019, le Maitre de l'ouvrage a demandé à la SPL Grand Sud de lancer les procédures de consultation des entreprises de travaux. De plus, le Maitre de l'ouvrage a demandé d'étudier avec le maitre d'œuvre la possibilité de scinder le lot 2 en deux lots différents.

La demande a été transmise au maitre d'œuvre qui du fait du retard de paiement de ses notes d'honoraires a demandé le paiement d'intérêt moratoires et des révisions de prix avant de réaliser les modifications demandées.

Le paiement des intérêts moratoires et des révisions de prix a pu se faire le 09/02/2019 grâce au versement d'un complément d'avance de la ville perçu par la SPL Grand Sud le 21/12/2018.

Le Dossier de Consultation des Entreprises modifié a été transmis par le maitre d'œuvre le 19/08/2019.

Le Nouvel allotissement est le suivant :

- Lot 1 "TERRASSEMENT- VRD- TRAITEMENT DES SOLS MOBILIER EXTERIEUR"
- Lot 2 GROS OEUVRE-
- LOT 2 BIS REVETEMENTS DURS
- Lot 3 " CHARPENTE-COUVERTURE-BARDAGE-STRUCTURE BOIS"
- Lot 4 ETANCHEITE-TOITURES TERRASSES VEGETALISEES
- Lot 5 MENUISERIES EXTERIEURES
- Lot 6 CLOISONNEMENT - FAUX-PLAFONDS – TRAITEMENTS ACOUSTIQUES
- Lot 7 MENUISERIES BOIS
- Lot 8 FERRONNERIE
- Lot 9 PLOMBERIE

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

- Lot 10 EAU CHAUDE SOLAIRE
- Lot 11 CLIMATISATION - VENTILATION - FROID ALIMENTAIRE
- Lot 12 ELECTRICITE CF-cf
- Lot 13 ASCENSEUR
- Lot 14 PEINTURE – REVETEMENTS SOUPLES
- Lot 15 ESPACES VERTS – PLANTATIONS - ARROSAGE
- Lot 16 EQUIPEMENT DE CUISINE

Suite à la validation de l'avenant n°2 de maitrise d'œuvre, le montant des travaux a été actualisé passant de 10 145 175,12 € HT (valeur actualisé février 2019) à 10 923 546,61 € HT (valeur décembre 2020).

L'avenant notifié le 02/02/2021 a permis de relancer la consultation pour retenir les entreprises de travaux.
Un ordre de service pour le démarrage de la phase réalisation a été notifié le 16/11/2021. pour un démarrage le 17/11/2022.

Les missions sont terminées.

2. CSPS

L'ordre de service n°1 concernant l'avis sur la phase APS a été délivré le 05/10/2016.
L'avis sur la phase APS a été remis le 20/10/2016.

L'ordre de service n°2 concernant l'avis sur la phase APD a été délivré le 06/01/2017.
L'avis sur la phase APD a été remis le 06/02/2017.

L'ordre de service n°3 concernant l'avis sur la phase PRO a été délivré le 04/04/2018.
L'avis sur la phase PRO a été remis le 23/04/2018.

L'ordre de service n°4 concernant la réalisation du PGC et la déclaration préalable a été délivré le 25/05/2018.
Les éléments ont été remis le 18/06/2018.

L'ordre de service n°5 concernant la phase réalisation a été délivré le 16/11/2021 pour un démarrage de la phase le 17/11/2021.

La mission est terminée

3. CONTROLE TECHNIQUE

L'ordre de service n°1 concernant l'avis sur la phase APD a été délivré le 18/01/2017.
L'avis sur la phase APD a été remis le 01/02/2017.

L'ordre de service n°2 concernant l'avis sur la phase PRO a été délivré le 04/04/2018.
L'avis sur la phase PRO a été remis le 20/04/2018.

L'ordre de service n°3 concernant la phase réalisation a été délivré le 16/11/2021 pour un démarrage de la phase le 17/11/2021.

La mission est terminée.

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

4. OPC

L'ordre de service n°1 concernant l'avis sur la phase PRO a été délivré le 04/04/2018.
L'avis sur la phase PRO a été remis le 11/04/2018.
La phase conception (réalisation du calendrier et avis sur allotissement) a été lancée par ordre de service le 31/07/2019 pour un délai de 7 jours calendaires. Les éléments ont été remis dans les délais le 06/08/2019.

L'ordre de service n°3 concernant la phase réalisation a été délivré le 16/11/2021 pour un démarrage de la phase le 17/11/2021.

La mission est terminée

5. GEOTECHNIQUE

L'ordre de service de démarrage de la mission a été transmise le 14/11/2016 pour les missions G0 et G1.
Le rapport a été remis le 01/12/2016.

L'ordre de service de démarrage de la mission a été transmise le 09/01/2017 pour la mission G2.
Le rapport a été remis le 18/01/2017.

Le rapport final a été réceptionné le 23/11/2022.
La mission est terminée.

b) Avancement des travaux

L'ordre de service de démarrage de la période de préparation et des travaux a été délivré le 16/11/2021 pour un démarrage le 17/11/2021 aux entreprises suivantes :

- Lot 1 "TERRASSEMENT- VRD- TRAITEMENT DES SOLS MOBILIER EXTERIEUR" ➔ TPL
- Lot 2 GROS ŒUVRE ➔ B&L
- Lot 3 " CHARPENTE-COUVERTURE-BARDAGE-STRUCTURE BOIS" ➔ CMOI / AMB
- Lot 4 ETANCHEITE-TOITURES TERRASSES VEGETALISEES ➔ ETC
- Lot 5 MENUISERIES EXTERIEURES ➔ HP ALU
- Lot 6 CLOISONNEMENT - FAUX-PLAFONDS – TRAITEMENTS ACOUSTIQUES ➔ SOREPLAC
- Lot 7 MENUISERIES BOIS ➔ MCPS
- Lot 10 EAU CHAUDE SOLAIRE ➔ CONERSOL
- Lot 11 CLIMATISATION - VENTILATION - FROID ALIMENTAIRE ➔ CEGELEC TUNZINI
- Lot 13 ASCENSEUR ➔ RIVIERE SCHINDLER
- Lot 14 PEINTURE – REVETEMENTS SOUPLES ➔ J2S
- Lot 15 ESPACES VERTS – PLANTATIONS - ARROSAGE ➔ PAYSAGE PASSION
- Lot 16 EQUIPEMENT DE CUISINE ➔ PROMONET

Un ordre de service d'arrêt de chantier a été délivré aux entreprises le 16/02/2022 suite à la défaillance des lots 9 plomberie (entreprise REALIS) et lot 12 électricité (entreprise STESI).
Seul le lot 1 a poursuivi ces travaux.

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

Les marchés des lots 9 et 12 ont été résiliés par décision du conseil municipal du 30/03/2022.

Un ordre de service de reprise des travaux a été notifié le 21/04/2022.

L'ordre de service de démarrage de la période de préparation et des travaux a été délivré le 20/04/2022 pour un démarrage le 21/04/2022 à l'entreprise suivante :

- Lot 2 BIS REVETEMENTS DURS ➔ JPVP

L'ordre de service de démarrage de la période de préparation et des travaux a été délivré le 10/06//2022 pour un démarrage le 13/06/2022 à l'entreprise suivante :

- Lot 8 FERRONNERIE ➔ METALDER

L'ordre de service de démarrage de la période de préparation et des travaux a été délivré le 06/02/2023 pour un démarrage :

- Lot 12 ELECTRICITE ➔ INEO

L'ordre de service de démarrage de la période de préparation et des travaux a été délivré le 11/04/2023 pour un démarrage :

- Lot 9 PLOMBERIE ➔ OMNIS FLUIDES

c) Demande de modifications de programme de la maitrise d'ouvrage

Une réunion d'échantillon a été réalisée le 03/05/2023 sur site en présence de Mme Le Maire et de ses élus. Lors de cette réunion une visite de site a eu lieu et a amené à des demandes de modifications de programme.
Un tableau récapitulatif des demandes a été transmis le 26/06/2023 précisant ainsi les différents impacts (technique, délais, et financier).
Un retour a été réalisé par la commune le 18/08/2023.
Le groupement de maitrise d'œuvre doit intégrer l'ensemble des impacts de ces demandes sur les différents marchés, un permis de construire modificatif devra être déposé.

d) Clause d'insertion

A la demande de la CIVIS, une réunion a eu lieu le 03/08/2022 en présence de la SPL Grand Sud, la commune de Saint-Louis et le service insertion sociale de la CIVIS.
Il en est ressorti qu'au regard des compétences de la CIVIS, le service insertion social prenait le relais sur le suivi des clauses d'insertion sur le chantier.
La SPL Grand Sud a ainsi communiqué les coordonnées des entreprises travaux concernés.

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

e) Phase OPR - Réception

Les Opérations Préalables à la Réception ont eu lieu le 25/04/2024.
La proposition de réception a été transmise à la commune en date du 06/05/2024.

En l'absence de retour, les EXE 4, 5 et 6 ont été notifiés aux entreprises le 07/06/2024.

Le dossier regroupant les EXE 4, 5 et 6 a été transmis au service bâtiment par mail en date du 07/06/2024.

Les EXE 4, 5 et 6 pour la partie « désenfumage » ont été notifiés à l'entreprise le 14/02/2025 et transmis par mail le 14/02/2025 au service bâtiment.
Les éléments sont présents dans le dossier de clôture.

f) Levée de réserves

Le délai de levée de réserves a démarré le 08/06/2024 pour une durée de 1 mois.
Les réverses ont été levées.
Les EXE 8 et 9 ont pu être notifiés aux entreprises le 13/08/2024.

Le dossier regroupant les EXE 8 et 9 a été transmis au service bâtiment par mail en date du 13/08/2024.

Les EXE 8 et 9 pour la partie « désenfumage » ont été notifiés à l'entreprise le 19/11/2025 et transmis par mail le 19/11/2025 au service bâtiment.
Les éléments sont présents dans le dossier de clôture.

g) Déclaration d'achèvement des travaux

La déclaration d'achèvement des travaux a été déposée en mairie le 09/08/2024.

h) Commission de sécurité

La commission de sécurité et d'accessibilité s'est réunie sur site le 07/08/2024.
À la suite de la visite, elle a émis un avis favorable.

i) Remise d'ouvrage

L'ensemble des éléments de remise d'ouvrage ont été transmis le 09/08/2024.

Les DOE ont été transmis par clé USB en date du 09/10/2024.

j) Phase GPA

La phase de Garantie de Parfaite Achèvement a démarré le 26/04/2024.
La GPA a pris fin le 13/08/2025.
Concernant la partie désenfumage, la GPA a démarré le 25/10/2024 et a pris fin le 25/10/2025.
Le PV et les preuves de notification sont joints au dossier de clôture.

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

Photos de l’opération

Partie élémentaire

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

Partie maternelle





Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

Réfectoire

Salle de psychomotricité

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

IV. LE PLANNING FINAL DE L'OPERATION

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE



Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

V. LE SUIVI FINANCIER AU 20/01/2026

a) Financements

1. Plan de relance de la REGION

Un courrier de saisine a été transmis à la Région pour une demande de subvention au titre du plan de relance le 15/12/2016.

La demande de subvention concernera le plan de relance 2017-2021 à hauteur de 50 % des travaux d'investissement.

Le dossier devra être déposé au stade DCE validé.
Le calcul de la subvention se fera sur l'ensemble des dépenses de l'opération (études, travaux, honoraires, imprévus).

Le dossier DCE a été transmis à la REGION le 25/04/2019.
Sur la base des offres, la Commune devra valider au Conseil Municipal un plan de financement et le transmettre à la REGION.

La commune de Saint-Louis a transmis le 02/10/2020 à la REGION REUNION un courrier de demande de financement sollicitant un montant de subvention de 5 000 000 €.

Dans son courrier en date 19/11/2020, la REGION a indiqué que la Commission Permanent de la Région Réunion a émis un avis favorable sur l'attribution d'une subvention d'un montant de 3 000 000 € au titre du Plan de Relance Régional. Elle précise que cette première subvention sera complétée d'une seconde enveloppe de 2 000 000 sur le budget 2021.

La convention a été signée le 08 octobre 2021 pour un montant de 3 000 000 €.

2. Programme d'investissements publics en matière d'équipement structurants – FEI

Un dossier transmis à la Commune a été déposé afin de solliciter une aide de l'Etat dans le cadre des investissements publics Outre-Mer – programmation 2018.
Cependant, un courrier de la sous-préfecture de Saint-Pierre, en date du 18/07/2018, a précisé que l'opération n'avait pas été retenue au titre de la programmation 2018.
Une seconde demande a été déposée au premier trimestre 2019 par le Maitre de l'ouvrage sur la programmation de 2019.
Cependant, un courrier de la sous-préfecture de Saint-Pierre, en date du 07/06/2019, a précisé à nouveau que l'opération n'avait pas été retenue au titre de la programmation 2019.
L'estimation du DCE (actualisé en février 2019) a été transmis à la Commune de Saint-Louis le 04/12/2019 afin de déposer un nouveau dossier de demande de subvention au titre de la programmation 2020.
L'accusé réceptionné le 10/01/2020 par la Commune de Saint Louis précise qu'à défaut de retour sous huit mois la demande de subvention serait rejetée implicitement. Au 30/09/2020, la Commune n'a réceptionné aucun accord de subvention au titre du FEI.

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

3. Dotation de Soutien à l'Investissement Local - DSIL

Suite à une réunion tenue en Commune de Saint Louis le 09/09/2020., un Dossier a été remis à la sous-préfecture le 23/09/2020 afin de prétendre à une subvention au titre du DSIL.
Le préfet a notifié le 21/12/2020 à la ville de Saint-Pierre la convention de subvention d'un montant de 4 835 173,94 € pour la construction du groupe scolaire de la ZAC Avenir soit 39 % du montant global de l'opération.

4. Ligne de trésorerie

La SPL Grand Sud a sollicité la Banque des Territoires pour la mise en place d'une ligne de découvert à hauteur de 1 500 000 € pour une durée de 12 mois afin d'assurer la trésorerie de l'opération dans l'attente du versement des subventions.

Pour ce faire la SPL Grand Sud a sollicité la commune de Saint Louis afin d'obtenir les documents nécessaires au montage de l'offre.

L'avenant à la convention DSIL (mail en date du 19/01/2022).

La délibération de la garantie de la commune (courrier en date du 18/10/2022).

Un courrier a été transmis à la commune le 18/10/2022.
Au regard du budget disponible, la commune n'a pas donné suite à la proposition de la SPL grand Sud.

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

L'état récapitulatif des dépenses et des recettes.

Etat récapitulatif des factures au 20/01/2026
DEPENSES ET RECETTES
MDTX0003 CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE DE 24 CLASSES SUR

	Facturation			Réglement			Bilan en cours	Facturation TTC		Ecart au bilan
Intitulé	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	Montant HT	Au 31/12/2025	Du 01/01/2026 au 20/01/2026	Au 20/01/2026
1 DEPENSES	**14 340 494,06**	**1 216 238,60**	**15 556 732,66**	**14 340 494,06**	**1 216 238,60**	**15 556 732,66**	**14 567 184,00**	**15 556 732,66**		**226 689,95**
060 Travaux Divers et Imprévus	**12 566 145,27**	**1 066 774,14**	**13 632 919,41**	**12 566 145,27**	**1 066 774,14**	**13 632 919,41**	**12 867 524,00**	**13 632 919,41**	-	**301 378,73**
060RAC Raccordement Réseaux	7 197,60	611,80	7 809,40	7 197,60	611,80	7 809,40		7 809,40		-7 197,60
060TRAV Travaux	12 558 947,67	1 066 162,34	13 625 110,01	12 558 947,67	1 066 162,34	13 625 110,01	12 867 524,00	13 625 110,01		308 576,33
070 Honoraires	**1 247 869,00**	**106 058,16**	**1 353 927,16**	**1 247 869,00**	**106 058,16**	**1 353 927,16**	**1 182 156,00**	**1 353 927,16**	-	**-65 713,00**
0700HCS Coordinateur Sécurité	20 898,18	1 776,37	22 674,55	20 898,18	1 776,37	22 674,55	17 909,00	22 674,55		-2 989,18
0700HCT Contrôle Technique	32 486,94	2 761,44	35 248,38	32 486,94	2 761,44	35 248,38	28 155,00	35 248,38		-4 331,94
0700HMO Maître d'Oeuvre	1 089 062,67	92 559,55	1 181 622,22	1 089 062,67	92 559,55	1 181 622,22	1 035 882,00	1 181 622,22		-53 180,67
070CON Honoraires Concours	60 829,50	5 170,50	66 000,00	60 829,50	5 170,50	66 000,00	60 830,00	66 000,00		0,50
070GTC Géotechnicien	7 980,00	678,30	8 658,30	7 980,00	678,30	8 658,30	7 980,00	8 658,30		
070OPC OPC	36 611,71	3 112,00	39 723,71	36 611,71	3 112,00	39 723,71	31 400,00	39 723,71		-5 211,71
090 Autres Dépenses	**25 328,75**	**1 993,69**	**27 322,44**	**25 328,75**	**1 993,69**	**27 322,44**	**40 000,00**	**27 322,44**	-	**14 671,25**
090DIV Frais Divers	5 052,19	270,19	5 322,38	5 052,19	270,19	5 322,38	10 000,00	5 322,38		4 947,81
090PUB Publicité	20 261,56	1 722,22	21 983,78	20 261,56	1 722,22	21 983,78	25 000,00	21 983,78		4 738,44
090REP Frais de Reprographie	15,00	1,28	16,28	15,00	1,28	16,28	5 000,00	16,28		4 985,00
100 Rémunération Société	**487 207,29**	**41 412,61**	**528 619,90**	**487 207,29**	**41 412,61**	**528 619,90**	**463 560,00**	**528 619,90**	-	**-23 647,29**
100FOR Rémunération Forfaitaire	487 207,29	41 412,61	528 619,90	487 207,29	41 412,61	528 619,90	463 560,00	528 619,90		-23 647,29
130 Frais Financiers	**13 943,75**	-	**13 943,75**	**13 943,75**	-	**13 943,75**	**13 944,00**	**13 943,75**	-	**0,25**
130000 Frais Financiers	13 943,75		13 943,75	13 943,75		13 943,75	13 944,00	13 943,75		0,25
2 RECETTES	**14 306 960,45**	**1 213 894,25**	**15 520 854,70**	**14 306 960,45**	**1 213 894,25**	**15 520 854,70**	**14 567 184,00**	**15 520 854,70**		**260 223,55**
300 Recettes	**14 283 598,07**	**1 213 894,25**	**15 497 492,32**	**14 283 598,07**	**1 213 894,25**	**15 497 492,32**	**14 567 184,00**	**15 497 492,32**	-	**283 585,93**
300100 Financement du Maitre d'Ouvrage	14 283 598,07	1 213 894,25	15 497 492,32	14 283 598,07	1 213 894,25	15 497 492,32	14 567 184,00	15 497 492,32		283 585,93
390 Produits Financiers	**23 362,38**	-	**23 362,38**	**23 362,38**	-	**23 362,38**	-	**23 362,38**	-	**-23 362,38**
390000 Produits Financiers	23 362,38		23 362,38	23 362,38		23 362,38		23 362,38		-23 362,38

SOLDE DE TRESORERIE DE L'OPERATION AU 20/01/2026	**- 35 877,96**

Une demande de versement sera réalisée en 2026 pour solder le remboursement des dépenses engagées par le mandataire.

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

L'état détaillé des dépenses.

Etat récapitulatif des factures au 20/01/2026
DEPENSES
MDTX0003 CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE DE 24 CLASSES SUR

		Facturation					Réglement				Facturation HT	
Intitulé	Tiers	Référence facture	Date facture	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	Date de paiement	Au 31/12/2025	En 2026
1 DEPENSES				**14 340 494,06**	**1 216 238,60**	**15 556 732,66**	**14 340 494,06**	**1 216 238,60**	**15 556 732,66**		**14 340 494,06**	
060 Travaux Divers et Imprévus		-	-	**12 566 145,27**	**1 066 774,14**	**13 632 919,41**	**12 566 145,27**	**1 066 774,14**	**13 632 919,41**		**12 566 145,27**	-
060RAC Raccordement Réseaux				7 197,60	611,80	7 809,40	7 197,60	611,80	7 809,40		7 197,60	
23-05006 Travaux de raccordement				***7 197,60***	***611,80***	***7 809,40***	***7 197,60***	***611,80***	***7 809,40***		***7 197,60***	
009576 Acompte Travaux Raccordement	0151 EDF	D747/025684/001001	19/10/2023	3 598,80	305,90	3 904,70	3 598,80	305,90	3 904,70	30/10/2023	3 598,80	
010503 Travaux de raccordement	0151 EDF	0763-663102898	16/05/2024	3 598,80	305,90	3 904,70	3 598,80	305,90	3 904,70	10/06/2024	3 598,80	
060TRAV Travaux				12 558 947,67	1 066 162,34	13 625 110,01	12 558 947,67	1 066 162,34	13 625 110,01		12 558 947,67	
21-04072 Lot 3 - Charpente couverture bardage				***1 587 655,21***	***134 950,67***	***1 722 605,88***	***1 587 655,21***	***134 950,67***	***1 722 605,88***		***1 587 655,21***	
21-04072 Avance	0534 CMOI Construction Métalliques OI		24/11/2021				19 712,10	1 675,53	21 387,63	26/04/2022		
21-04072 Avance	0535 AMB - ATELIER METALLO BOIS		24/11/2021				17 891,01	1 520,74	19 411,75	19/04/2022		
21-04072 Restitution RG	0535 AMB - ATELIER METALLO BOIS		24/11/2021				33 486,96	2 846,39	36 333,35	17/09/2025		
008591 LOT03 SIT01	0534 CMOI Construction Métalliques OI	SIT N 1	31/01/2023	93 928,47	7 983,92	101 912,39	93 928,47	7 983,92	101 912,39	20/03/2023	93 928,47	
008591 LOT03 SIT01	0535 AMB - ATELIER METALLO BOIS	SIT N 1	31/01/2023	107 000,25	9 095,02	116 095,27	102 327,75	8 697,86	111 025,61	20/03/2023	107 000,25	
008760 LOT03 SIT02	0534 CMOI Construction Métalliques OI	SIT 2	28/02/2023	48 019,43	4 081,65	52 101,08	48 019,43	4 081,65	52 101,08	09/05/2023	48 019,43	
008760 LOT03 SIT02	0535 AMB - ATELIER METALLO BOIS	SIT 2	28/02/2023	72 423,75	6 156,02	78 579,77	69 086,25	5 872,33	74 958,58	09/05/2023	72 423,75	
008772 LOT03 SIT03	0534 CMOI Construction Métalliques OI	SIT 3	31/03/2023	5 608,51	476,72	6 085,23	5 608,51	476,72	6 085,23	09/05/2023	5 608,51	
008772 LOT03 SIT03	0535 AMB - ATELIER METALLO BOIS	SIT 3	31/03/2023	89 712,00	7 625,52	97 337,52	85 707,00	7 285,10	92 992,10	09/05/2023	89 712,00	
008954 LOT03 SIT04	0534 CMOI Construction Métalliques OI	DECOMPTE 4	30/04/2023	56 997,21	4 844,76	61 841,97	56 997,21	4 844,76	61 841,97	26/05/2023	56 997,21	
008954 LOT03 SIT04	0535 AMB - ATELIER METALLO BOIS	DECOMPTE 4	30/04/2023	16 874,40	1 434,33	18 308,73	16 206,90	1 377,59	17 584,49	26/05/2023	16 874,40	
009009 LOT03 SIT05	0534 CMOI Construction Métalliques OI	DECOMPTE 5	31/05/2023	42 145,91	3 582,40	45 728,31	42 145,91	3 582,40	45 728,31	28/07/2023	42 145,91	
009072 LOT03 SIT06	0534 CMOI Construction Métalliques OI	DECOMPTE 6	30/06/2023	60 077,82	5 106,61	65 184,43	60 077,82	5 106,61	65 184,43	28/07/2023	60 077,82	
009072 LOT03 SIT06	0535 AMB - ATELIER METALLO BOIS	DECOMPTE 6	30/06/2023	26,70	2,27	28,97	26,70	2,27	28,97	28/07/2023	26,70	
009172 LOT03 SIT07	0534 CMOI Construction Métalliques OI	SITUATION 7	31/07/2023	88 700,88	7 539,57	96 240,45	88 700,88	7 539,57	96 240,45	01/09/2023	88 700,88	
009172 LOT03 SIT07	0535 AMB - ATELIER METALLO BOIS	SITUATION 8	31/07/2023	27 203,40	2 312,29	29 515,69	26 013,40	2 211,14	28 224,54	01/09/2023	27 203,40	
009311 LOT03 SIT08	0534 CMOI Construction Métalliques OI	SIT 8	31/08/2023	40 370,33	3 431,48	43 801,81	40 370,33	3 431,48	43 801,81	27/09/2023	40 370,33	
009311 LOT03 SIT08	0535 AMB - ATELIER METALLO BOIS	SIT 8	31/08/2023	95 065,05	8 080,53	103 145,58	90 900,05	7 726,50	98 626,55	27/09/2023	95 065,05	
009393 LOT03 SIT09	0534 CMOI Construction Métalliques OI	SIT 09	03/10/2023	64 487,21	5 481,41	69 968,62	64 487,21	5 481,41	69 968,62	27/10/2023	64 487,21	
009393 LOT03 SIT09	0535 AMB - ATELIER METALLO BOIS	SIT 9	03/10/2023	6 979,35	593,24	7 572,59	6 681,85	567,96	7 249,81	27/10/2023	6 979,35	
009582 LOT03 SIT10	0534 CMOI Construction Métalliques OI	DECOMPTE 10	31/10/2023	58 721,66	4 991,34	63 713,00	54 805,44	4 658,46	59 463,90	15/12/2023	58 721,66	
009582 LOT03 SIT10	0535 AMB - ATELIER METALLO BOIS	DECOMPTE 10	31/10/2023	77 999,19	6 629,94	84 629,13	73 107,26	6 214,12	79 321,38	15/12/2023	77 999,19	
009951 LOT03 SIT11	0534 CMOI Construction Métalliques OI	deompte 11	01/01/2024	20 331,55	1 728,18	22 059,73	17 133,20	1 456,32	18 589,52	26/02/2024	20 331,55	
009951 LOT03 SIT11	0535 AMB - ATELIER METALLO BOIS	deompte 11	01/01/2024	115 912,80	9 852,59	125 765,39	94 483,54	8 031,10	102 514,64	26/02/2024	115 912,80	
009952 LOT03 SIT12	0534 CMOI Construction Métalliques OI	DECOMPTE 12	31/01/2024	47 948,52	4 075,62	52 024,14	40 335,69	3 428,53	43 764,22	26/02/2024	47 948,52	

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

009952 LOT03 SIT12	0535 AMB - ATELIER METALLO BOIS	DECOMPTE 12	31/01/2024	5 700,55	484,55	6 185,10	5 443,05	462,66	5 905,71	26/02/20		
010089 LOT03 SIT13	0534 CMOI Construction Métalliques OI	DECOMPTE 13	29/02/2024	77 167,50	6 559,24	83 726,74	72 182,80	6 135,54	78 318,34	26/04/2024	77 167,50	
010089 LOT03 SIT13	0535 AMB - ATELIER METALLO BOIS	DECOMPTE 13	29/02/2024	64 673,70	5 497,26	70 170,96	61 841,20	5 256,50	67 097,70	26/04/2024	64 673,70	
010230 LOT03 SIT14	0534 CMOI Construction Métalliques OI	decompte 14	31/03/2024	66 102,50	5 618,71	71 721,21	66 102,50	5 618,71	71 721,21	26/04/2024	66 102,50	
010230 LOT03 SIT14	0535 AMB - ATELIER METALLO BOIS	decompte 14	31/03/2024	29 806,43	2 533,55	32 339,98	28 501,42	2 422,62	30 924,04	26/04/2024	29 806,43	
010495 LOT03 SIT15	0534 CMOI Construction Métalliques OI	16	30/04/2024	11 683,12	993,07	12 676,19	11 683,12	993,07	12 676,19	10/06/2024	11 683,12	
011727 LOT03 SITDGD	0534 CMOI Construction Métalliques OI	SIT DGD	31/01/2025	37 363,84	3 579,67	40 943,51	37 363,84	3 579,67	40 943,51	27/02/2025	37 363,84	
011727 LOT03 SITDGD	0676 TRB Technique de Rénovation du Bâtiment	DGD	31/01/2025	4 750,00		4 750,00	4 750,00		4 750,00	27/02/2025	4 750,00	
011727 LOT03 SITDGD	0535 AMB - ATELIER METALLO BOIS	DGD	31/01/2025	53 873,18	4 579,21	58 452,39	51 546,41	4 381,44	55 927,85	27/02/2025	53 873,18	
21-04074 lot 7 - Menuiserie bois				***387 613,13***	***32 947,10***	***420 560,23***	***387 613,13***	***32 947,10***	***420 560,23***		***387 613,13***	
21-04074 Avance	0516 MCPS		02/12/2021				15 034,25	1 277,91	16 312,16	09/05/2022		
21-04074 Restitution RG	0516 MCPS		02/12/2021				16 856,13	1 432,78	18 288,91	17/09/2025		
009683 LOT07 SIT01	0516 MCPS	SIT N1 MCPS	14/12/2023	29 479,10	2 505,72	31 984,82	28 197,40	2 396,78	30 594,18	22/01/2024	29 479,10	
010128 LOT07 SIT02	0516 MCPS	SPLGS-2021-MDTX-0003	19/03/2024	89 375,32	7 596,90	96 972,22	85 459,97	7 264,10	92 724,07	26/04/2024	89 375,32	
010186 LOT07 SIT03	0516 MCPS	SIT N3 MCPS	29/03/2024	64 976,37	5 522,99	70 499,36	62 131,52	5 281,18	67 412,70	26/04/2024	64 976,37	
010490 LOT07 SIT04	0516 MCPS	SIT N4 MCPS	06/05/2024	78 855,10	6 702,68	85 557,78	67 885,49	5 770,25	73 655,74	29/05/2024	78 855,10	
010546 LOT05 SIT05	0516 MCPS	SIT N5 MCPS	27/05/2024	30 664,33	2 606,47	33 270,80	29 332,73	2 493,28	31 826,01	10/06/2024	30 664,33	
010721 LOT07 SIT06	0516 MCPS	SIT N6 MCPS	03/07/2024	43 284,43	3 679,17	46 963,60	33 877,16	2 879,56	36 756,72	19/08/2024	43 284,43	
010836 LOT07 SIT07	0516 MCPS	7	02/08/2024	41 055,80	3 489,74	44 545,54	39 330,80	3 343,11	42 673,91	19/08/2024	41 055,80	
010949 LOT07 SITDGD	0516 MCPS	DGD MCPS	12/08/2024	9 922,68	843,43	10 766,11	9 507,68	808,15	10 315,83	20/09/2024	9 922,68	
21-04105 Lot 2 - Gros oeuvre				***4 200 275,36***	***355 725,28***	***4 556 000,64***	***4 200 275,36***	***355 725,28***	***4 556 000,64***		***4 200 275,36***	
21-04105 Avance	0542 B ET L Construction	SPLGS2021-MDTX0003-08	16/11/2021				89 151,27	7 577,86	96 729,13	15/03/2022		
007599 LOT02 SIT01	0542 B ET L Construction	GSSL 01	03/05/2022	219 769,49	18 680,41	238 449,90	219 769,49	18 680,41	238 449,90	13/06/2022	219 769,49	
007600 LOT02 SIT02	0542 B ET L Construction	GSSL 02	02/06/2022	344 280,50	29 263,84	373 544,34	344 280,50	29 263,84	373 544,34	17/06/2022	344 280,50	
007942 LOT02 SIT03	0542 B ET L Construction	LOT02 SIT03	04/07/2022	289 592,74	24 615,38	314 208,12	289 592,74	24 615,38	314 208,12	15/09/2022	289 592,74	
007891 LOT02 SIT04	0542 B ET L Construction	GSSL 04B	01/08/2022	356 215,35	31 747,30	387 962,65	356 215,35	31 747,30	387 962,65	15/09/2022	356 215,35	
007891 LOT02 SIT04	0565 OMNIS FLUIDES	GSSL 04B	01/08/2022	3 890,00		3 890,00	3 890,00		3 890,00	15/09/2022	3 890,00	
007891 LOT02 SIT04	0564 ALTENY	GSSL 04B	01/08/2022	11 760,80		11 760,80	11 760,80		11 760,80	15/09/2022	11 760,80	
007891 LOT02 SIT04	0579 HELIOS	GSSL 04B	01/08/2022	1 631,50		1 631,50	1 631,50		1 631,50	15/09/2022	1 631,50	
007912 LOT02 SIT05	0542 B ET L Construction	GSSL 05	25/08/2022	462 065,75	41 005,03	503 070,78	462 065,75	41 005,03	503 070,78	16/11/2022	462 065,75	
007912 LOT02 SIT05	0565 OMNIS FLUIDES	GSSL 05	25/08/2022	7 120,00		7 120,00	7 120,00		7 120,00	12/10/2022	7 120,00	
007912 LOT02 SIT05	0564 ALTENY	GSSL 05	25/08/2022	11 118,34		11 118,34	11 118,34		11 118,34	12/10/2022	11 118,34	
007912 LOT02 SIT05	0579 HELIOS	GSSL 05	25/08/2022	2 108,00		2 108,00	2 108,00		2 108,00	12/10/2022	2 108,00	
008107 LOT 2 SIT 6	0542 B ET L Construction	LOT 2 SIT 6	30/09/2022	603 537,00	53 200,86	656 737,86	603 537,00	53 200,86	656 737,86	16/12/2022	603 537,00	
008107 LOT 2 SIT 6	0565 OMNIS FLUIDES	LOT 2 SIT 6	30/09/2022	7 925,00		7 925,00	7 925,00		7 925,00	04/11/2022	7 925,00	
008107 LOT 2 SIT 6	0564 ALTENY	LOT 2 SIT 6	30/09/2022	11 414,49		11 414,49	11 414,49		11 414,49	04/11/2022	11 414,49	
008107 LOT 2 SIT 6	0579 HELIOS	LOT 2 SIT 6	30/09/2022	3 016,00		3 016,00	3 016,00		3 016,00	04/11/2022	3 016,00	
008154 LOT02 - SIT07	0542 B ET L Construction	GSSL 07	24/10/2022	382 438,17	34 835,99	417 274,16	354 788,40	32 485,76	387 274,16	30/12/2022	382 438,17	
008154 LOT02 - SIT07	0565 OMNIS FLUIDES	GSSL 07	24/10/2022	9 007,50		9 007,50	9 007,50		9 007,50	04/11/2022	9 007,50	
008154 LOT02 - SIT07	0564 ALTENY	GSSL 07	24/10/2022	17 155,75		17 155,75	17 155,75		17 155,75	04/11/2022	17 155,75	
008154 LOT02 - SIT07	0579 HELIOS	GSSL 07	24/10/2022	1 233,80		1 233,80	1 233,80		1 233,80	04/11/2022	1 233,80	
008330 LOT02 - SIT08	0542 B ET L Construction	SIT N8 DLC	23/11/2022	357 210,73	30 923,18	388 133,91	320 344,37	27 789,54	348 133,91	30/12/2022	357 210,73	
008330 LOT02 - SIT08	0564 ALTENY	SIT N8 DLC	23/11/2022	5 921,94		5 921,94	5 921,94		5 921,94	16/12/2022	5 921,94	
008330 LOT02 - SIT08	0579 HELIOS	SIT N8 DLC	23/11/2022	669,50		669,50	669,50		669,50	16/12/2022	669,50	
008537 LOT02 - SIT09	0542 B ET L Construction	SIT N9 DLC	01/01/2023	161 178,58	13 819,69	174 998,27	136 543,44	11 725,70	148 269,14	07/02/2023	161 178,58	
008537 LOT02 - SIT09	0564 ALTENY	SIT N9 DLC	01/01/2023	1 405,95		1 405,95	1 405,95		1 405,95	07/02/2023	1 405,95	
008570 LOT02 - SIT10	0542 B ET L Construction	SIT N10 DLC	06/02/2023	91 461,13	7 774,19	99 235,32	86 748,73	7 373,64	94 122,37	10/03/2023	91 461,13	

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

008683 LOT02 SIT11	0542 B ET L Construction	SIT N11 DLC	02/03/2023	202 771,36	17 730,12	220 501,48	192 341,88	16 843,61	209 185,49	05/04/20		
008683 LOT02 SIT11	0565 OMNIS FLUIDES	SIT N11 DLC	02/03/2023	4 457,50		4 457,50	4 457,50		4 457,50	05/04/2023	4 457,50	
008683 LOT02 SIT11	0564 ALTENY	SIT N11 DLC	02/03/2023	808,32		808,32	808,32		808,32	05/04/2023	808,32	
008683 LOT02 SIT11	0579 HELIOS	SIT N11 DLC	02/03/2023	552,50		552,50	552,50		552,50	05/04/2023	552,50	
008745 LOT02 SIT12	0542 B ET L Construction	SIT N12 BL	27/03/2023	102 879,32	9 217,30	112 096,62	118 021,20	10 504,36	128 525,56	09/05/2023	102 879,32	
008745 LOT02 SIT12	0564 ALTENY	SIT N12 BL	27/03/2023	4 744,67		4 744,67	4 744,67		4 744,67	09/05/2023	4 744,67	
008745 LOT02 SIT12	0579 HELIOS	SIT N12 BL	27/03/2023	814,80		814,80	814,80		814,80	09/05/2023	814,80	
008674 LOT02 - Intérêts moratoires sit 1 à 10	0542 B ET L Construction	GSSL I MORATOIRES 1	06/03/2023				15 272,04		15 272,04	06/03/2023		
009015 LOT02 SIT13	0542 B ET L Construction	NH N13	24/04/2023	16 336,11	1 388,57	17 724,68	16 336,11	1 388,57	17 724,68	28/07/2023	16 336,11	
008989 LOT02 SIT14	0542 B ET L Construction	SIT N14 BL	31/05/2023	16 832,89	1 430,80	18 263,69	16 233,62	1 379,86	17 613,48	28/07/2023	16 832,89	
009102 LOT02 SIT15	0542 B ET L Construction	SIT 15 BL	18/07/2023	12 732,41	1 082,25	13 814,66	12 173,56	1 034,75	13 208,31	18/08/2023	12 732,41	
009187 LOT02 SIT16	0542 B ET L Construction	SIT N16 BL	17/07/2023	31 725,35	2 698,79	34 424,14	30 341,72	2 581,18	32 922,90	27/09/2023	31 725,35	
009187 LOT02 SIT16	0579 HELIOS	SIT N16 BL	17/07/2023	25,09		25,09	25,09		25,09	27/09/2023	25,09	
009326 LOT02 SIT17	0542 B ET L Construction	SIT 17 BL	06/09/2023	7 281,46	618,92	7 900,38	6 961,73	591,74	7 553,47	27/09/2023	7 281,46	
009401 LOT02 SIT18	0542 B ET L Construction	SIT N18 BL	26/09/2023	91 318,35	7 762,06	99 080,41	87 331,20	7 423,16	94 754,36	30/10/2023	91 318,35	
009551 LOT02 SIT19	0542 B ET L Construction	SIT19 BL	24/10/2023	37 040,15	3 148,42	40 188,57	35 437,33	3 012,17	38 449,50	20/11/2023	37 040,15	
009662 LOT02 SIT20	0542 B ET L Construction	SIT20 BL	05/12/2023	23 666,02	2 011,61	25 677,63	22 639,85	1 924,39	24 564,24	29/12/2023	23 666,02	
009983 annul LOT02 - Intérêts moratoires sit 1 à 10	0542 B ET L Construction	GSSL I MORATOIRES 1	06/03/2023				-15 272,04		-15 272,04	06/03/2023		
009984 LOT02 - Intérêts moratoires Sit 1 à Sit 10	0542 B ET L Construction	GSSL I MORATOIRES 1	06/03/2023	15 272,04		15 272,04	15 272,04		15 272,04	27/04/2023	15 272,04	
010321 LOT02 SIT21	0542 B ET L Construction	SIT N20 BL	15/04/2024	90 172,43	7 664,66	97 837,09	86 222,62	7 328,93	93 551,55	29/05/2024	90 172,43	
010850 LOT02 SIT22	0542 B ET L Construction	SIT N22 BL	02/08/2024	171 914,94	14 612,77	186 527,71	164 502,25	13 982,69	178 484,94	29/08/2024	171 914,94	
011017 LOT02 SITDGD	0542 B ET L Construction	DGD BL	29/08/2024	5 801,64	493,14	6 294,78	26 641,76	2 264,55	28 906,31	03/10/2024	5 801,64	
22-04158 Lot 13 - Ascenseur				***34 488,60***	***2 931,54***	***37 420,14***	***34 488,60***	***2 931,54***	***37 420,14***		***34 488,60***	
010231 LOT13 SIT01	0351 RIVIERE SCHINDLER	SIT N1 SCHINDLER	01/01/2024	24 198,30	2 056,86	26 255,16	24 198,30	2 056,86	26 255,16	26/04/2024	24 198,30	
011123 LOT013 SIT02	0351 RIVIERE SCHINDLER	SIT N2 SCHINDLER	16/02/2024	7 681,84	652,96	8 334,80	7 681,84	652,96	8 334,80	25/10/2024	7 681,84	
011869 LOT13 SITDGD	0351 RIVIERE SCHINDLER	DGD R SCHINDLER	01/01/2025	2 608,46	221,72	2 830,18	2 608,46	221,72	2 830,18	25/04/2025	2 608,46	
22-04159 Lot 16 - Equipements cuisine				***136 354,88***	***11 590,16***	***147 945,04***	***136 354,88***	***11 590,16***	***147 945,04***		***136 354,88***	
22-04159 Restitution RG	0132 PROMONET		16/11/2021				5 921,22	503,30	6 424,52	17/09/2025		
011019 LOT16 SIT01	0132 PROMONET	10203299	24/09/2024	56 439,23	4 797,33	61 236,56	53 968,16	4 587,29	58 555,45	25/10/2024	56 439,23	
011020 LOT16 SITDGD	0132 PROMONET	10203300	24/09/2024	79 915,65	6 792,83	86 708,48	76 465,50	6 499,57	82 965,07	18/12/2024	79 915,65	
22-04216 Lot 1 - VRD				***1 423 675,43***	***121 012,42***	***1 544 687,85***	***1 423 675,43***	***121 012,42***	***1 544 687,85***		***1 423 675,43***	
22-04216 Restitution RG	0547 SOCIETE T.P.L.		16/11/2021				62 523,45	5 314,49	67 837,94	17/09/2025		
007391 LOT01 SIT01	0547 SOCIETE T.P.L.	FAC49836237500012	18/03/2022	46 730,76	3 972,11	50 702,87	44 394,23	3 773,50	48 167,73	09/05/2022	46 730,76	
007598 LOT01 SIT02	0547 SOCIETE T.P.L.	sit2visee	23/05/2022	66 397,75	5 643,81	72 041,56	63 077,86	5 361,62	68 439,48	22/07/2022	66 397,75	
007595 LOT01 SIT03	0547 SOCIETE T.P.L.	sit3visee	23/05/2022	33 866,84	3 091,18	36 958,02	32 048,51	2 936,62	34 985,13	22/07/2022	33 866,84	
007595 LOT01 SIT03	0551 SERVICE MOELLONAGE CLOTURE	sit3visee	23/05/2022	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	22/07/2022	2 500,00	
008733 LOT01 SIT04	0547 SOCIETE T.P.L.	SIT N4 TPL	28/02/2023	59 586,86	5 064,88	64 651,74	57 412,22	4 880,04	62 292,26	24/04/2023	59 586,86	
008842 LOT01 SIT05	0547 SOCIETE T.P.L.	SIT N5 TPL	13/04/2023	29 916,19	2 712,88	32 629,07	28 491,36	2 591,77	31 083,13	09/05/2023	29 916,19	
008842 LOT01 SIT05	0551 SERVICE MOELLONAGE CLOTURE	SIT N5 TPL	13/04/2023	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	09/05/2023	2 000,00	
009186 LOT01 SIT06	0547 SOCIETE T.P.L.	SIT N6 TPL	27/07/2023	43 139,75	3 666,88	46 806,63	41 286,15	3 509,32	44 795,47	27/09/2023	43 139,75	
009374 LOT01 SIT07	0547 SOCIETE T.P.L.	SIT N7 TPL	31/08/2023	33 227,19	2 951,81	36 179,00	31 709,08	2 822,79	34 531,87	16/10/2023	33 227,19	
009374 LOT01 SIT07	0551 SERVICE MOELLONAGE CLOTURE	SIT N7 TPL	31/08/2023	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	16/10/2023	1 500,00	
009474 LOT01 SIT08	0547 SOCIETE T.P.L.	SIT N8 TPLS	29/09/2023	52 874,38	4 494,32	57 368,70	50 565,45	4 298,07	54 863,52	08/11/2023	52 874,38	
009621 LOT01 SIT09	0547 SOCIETE T.P.L.	SIT N9 TPL	21/11/2023	126 464,72	10 749,50	137 214,22	120 972,28	10 282,64	131 254,92	15/12/2023	126 464,72	
009876 LOT01 SIT10	0547 SOCIETE T.P.L.	SIT N10 TPL	29/01/2024	76 439,02	8 197,34	84 636,36	72 229,15	7 839,48	80 068,63	26/02/2024	76 439,02	
009876 LOT01 SIT10	0401 ENROBES REUNION BTOI	SIT N10 TPL	29/01/2024	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	26/02/2024	20 000,00	
010108 LOT01 SIT11	0547 SOCIETE T.P.L.	SIT N11 TPL	28/02/2024	191 097,30	16 243,27	207 340,57	182 708,40	15 530,21	198 238,61	26/04/2024	191 097,30	
010323 LOT01 SIT12	0547 SOCIETE T.P.L.	SIT N12 TPL	29/03/2024	255 581,06	21 724,39	277 305,45	244 390,99	20 773,24	265 164,23	17/05/2024	255 581,06	
010582 LOT01 SIT13	0547 SOCIETE T.P.L.	SIT N13 TPL	28/05/2024	99 339,42	9 173,60	108 513,02	94 655,87	8 775,50	103 431,37	10/07/2024	99 339,42	

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

010582 LOT01 SIT13	0236 TOM PLAYER	SIT N13 TPL	28/05/2024	8 585,28		8 585,28	8 585,28		8 585,28	10/07/20		
010723 LOT01 SIT14	0547 SOCIETE T.P.L.	SIT N14 TPL	26/06/2024	141 247,47	19 776,28	161 023,75	131 201,61	18 922,38	150 123,99	30/07/2024	141 247,47	
010723 LOT01 SIT14	0236 TOM PLAYER	SIT N14 TPL	26/06/2024	91 414,72		91 414,72	91 414,72		91 414,72	30/07/2024	91 414,72	
010969 LOT01 SIT08 REGUL TPL	0547 SOCIETE T.P.L.	REGUL SIT8	01/01/2024	-500,00		-500,00	-500,00		-500,00	01/01/2024	-500,00	
010970 LOT01 SIT08 REGUL SMC	0551 SERVICE MOELLONAGE CLOTURE	REGUL SIT08	01/01/2024	500,00		500,00	500,00		500,00	01/01/2024	500,00	
010968 LOT01 SITDGD	0547 SOCIETE T.P.L.	GSSL DGD	23/08/2024	41 766,72	3 550,17	45 316,89	40 008,82	3 400,75	43 409,57	20/09/2024	41 766,72	
22-04268 Lot 11 - Climatisation / ventilation / froid alimentaire				***311 838,65***	***26 506,30***	***338 344,95***	***311 838,65***	***26 506,30***	***338 344,95***		***311 838,65***	
22-04268 Avance	0489 TUNZINI enseigne CEGELEC		16/11/2021				7 148,63	607,64	7 756,27	13/06/2022		
009312 SIT01 LOT11	0489 TUNZINI enseigne CEGELEC	SIT N1 TUNZINI	26/07/2023	6 477,40	550,58	7 027,98	6 477,40	550,58	7 027,98	27/09/2023	6 477,40	
009510 LOT11 SIT02	0489 TUNZINI enseigne CEGELEC	SIT N2 TUNZINI	23/10/2023	54 247,59	4 611,05	58 858,64	54 247,59	4 611,05	58 858,64	20/11/2023	54 247,59	
009700 LOT11 SIT03	0489 TUNZINI enseigne CEGELEC	SIT N3 TUNZINI	11/12/2023	117 494,00	10 199,49	127 693,49	117 494,00	10 199,49	127 693,49	24/01/2024	117 494,00	
009700 LOT11 SIT03	0492 LIN DANY MARIE	SIT N3 TUNZINI	11/12/2023	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	24/01/2024	2 500,00	
010133 LOT11 SIT04	0489 TUNZINI enseigne CEGELEC	SIT N4 TUNZINI	19/03/2024	12 067,03	1 280,70	13 347,73	11 990,80	1 274,22	13 265,02	26/04/2024	12 067,03	
010133 LOT11 SIT04	0648 MS AIR	SIT N4 TUNZINI	19/03/2024	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	26/04/2024	3 000,00	
010189 LOT11 SIT05	0489 TUNZINI enseigne CEGELEC	SIT N5 TUNZINI	25/03/2024	71 968,35	6 499,81	78 468,16	64 895,95	5 898,66	70 794,61	26/04/2024	71 968,35	
010189 LOT11 SIT05	0492 LIN DANY MARIE	SIT N5 TUNZINI	25/03/2024	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	26/04/2024	2 500,00	
010189 LOT11 SIT05	0648 MS AIR	SIT N5 TUNZINI	25/03/2024	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	26/04/2024	2 000,00	
010767 LOT11 SIT06	0489 TUNZINI enseigne CEGELEC	N6 TUNZINI	09/07/2024	36 134,73	3 071,46	39 206,19	36 134,73	3 071,45	39 206,18	19/08/2024	36 134,73	
011170 LOT11 SITDGD	0489 TUNZINI enseigne CEGELEC	DGD TUNZINI	13/08/2024	3 449,55	293,21	3 742,76	3 449,55	293,21	3 742,76	25/10/2024	3 449,55	
22-04416 Lot 4 - Etanchéité				***444 931,07***	***37 819,13***	***482 750,20***	***444 931,07***	***37 819,13***	***482 750,20***		***444 931,07***	
22-04416 Restitution RG	0574 ETC		16/11/2021				19 502,35	1 657,69	21 160,04	17/09/2025		
007932 LOT04 SIT01	0574 ETC	000/1721	26/07/2022	15 990,00	1 359,15	17 349,15	15 190,50	1 291,19	16 481,69	08/09/2022	15 990,00	
007961 LOT04 SIT02	0574 ETC	0001753S2	29/08/2022	18 239,00	1 550,32	19 789,32	17 327,05	1 472,80	18 799,85	12/10/2022	18 239,00	
008061 LOT04 SIT03	0574 ETC	1805 GSSL S3	29/09/2022	18 249,00	1 551,17	19 800,17	17 336,55	1 473,61	18 810,16	12/10/2022	18 249,00	
008595 LOT04 SIT04	0574 ETC	1923 GSSL S4	22/01/2023	20 013,20	1 701,12	21 714,32	19 012,54	1 616,07	20 628,61	10/03/2023	20 013,20	
008664 LOT04 SIT05	0574 ETC	1968	24/02/2023	23 677,25	2 012,57	25 689,82	22 493,39	1 911,94	24 405,33	05/04/2023	23 677,25	
008743 LOT04 SIT06	0574 ETC	1989	22/03/2023	72 002,30	6 120,19	78 122,49	68 402,18	5 814,19	74 216,37	09/05/2023	72 002,30	
008931 LOT04 SIT07	0574 ETC	2062	24/04/2023	17 064,85	1 450,51	18 515,36	16 211,61	1 377,98	17 589,59	26/05/2023	17 064,85	
008990 LOT04 SIT08	0574 ETC	2098	19/05/2023	18 678,00	1 587,63	20 265,63	17 744,10	1 508,25	19 252,35	28/07/2023	18 678,00	
009130 LOT04 SIT09	0574 ETC	2197	24/07/2023	7 543,20	641,17	8 184,37	7 166,04	609,11	7 775,15	18/08/2023	7 543,20	
009468 LOT04 SIT10	0574 ETC	2309	27/09/2023	35 201,60	2 992,14	38 193,74	33 441,52	2 842,53	36 284,05	08/11/2023	35 201,60	
009563 LOT04 SIT11	0574 ETC	2362	23/10/2023	1 660,64	141,15	1 801,79	1 577,61	134,09	1 711,70	20/11/2023	1 660,64	
009671 LOT04 SIT12	0574 ETC	2248	08/12/2023	13 774,50	1 170,83	14 945,33	13 085,77	1 112,30	14 198,07	29/12/2023	13 774,50	
010090 LOT04 SIT13	0574 ETC	F24002511	27/02/2024	35 298,50	3 000,37	38 298,87	33 533,58	2 850,35	36 383,93	26/04/2024	35 298,50	
010284 LOT04 SIT14	0574 ETC	F24002546	26/03/2024	66 115,13	6 988,58	73 103,71	64 314,10	6 835,50	71 149,60	17/05/2024	66 115,13	
010284 LOT04 SIT14	0189 SOCIETE D'AMENAGEMENT PAYSAGER ET FOREST	F24002546	26/03/2024	16 103,48		16 103,48	16 103,48		16 103,48	17/05/2024	16 103,48	
010475 LOT04 SIT15	0574 ETC	F24002610	26/04/2024	20 633,20	1 753,82	22 387,02	19 729,82	1 677,03	21 406,85	29/05/2024	20 633,20	
010748 LOT04 SIT16	0574 ETC	F24002667	25/06/2024	26 974,84	2 781,72	29 756,56	25 550,47	2 660,65	28 211,12	19/08/2024	26 974,84	
010748 LOT04 SIT16	0189 SOCIETE D'AMENAGEMENT PAYSAGER ET FOREST	F24002667	25/06/2024	5 751,24		5 751,24	5 751,24		5 751,24	19/08/2024	5 751,24	
010931 LOT04 SITDGD	0574 ETC	F24002699	29/07/2024	9 600,10	1 016,69	10 616,79	9 096,13	973,85	10 069,98	20/09/2024	9 600,10	
010931 LOT04 SITDGD	0189 SOCIETE D'AMENAGEMENT PAYSAGER ET FOREST	F24002699	29/07/2024	2 361,04		2 361,04	2 361,04		2 361,04	20/09/2024	2 361,04	
22-04520 Lot 14 - peintures sols souples				***623 041,99***	***52 958,59***	***676 000,58***	***623 041,99***	***52 958,59***	***676 000,58***		***623 041,99***	
22-04520 Restitution RG	0567 J2S JANNICK SEVETIAN SOCIETE	SPLGS2021-MDTX0003-08	17/01/2022				3 020,68	256,76	3 277,44	17/09/2025		
008346 LOT14 SIT01	0567 J2S JANNICK SEVETIAN SOCIETE	ACOMPTE 1 GSLL	24/11/2022	6 903,32	586,78	7 490,10	6 903,32	586,78	7 490,10	30/12/2022	6 903,32	
008572 LOT14 - SIT02	0567 J2S JANNICK SEVETIAN SOCIETE	ACOMPTE 2 GSLL	30/01/2023	11 168,90	949,36	12 118,26	11 168,90	949,36	12 118,26	10/03/2023	11 168,90	
008630 LOT14 - SIT03	0567 J2S JANNICK SEVETIAN SOCIETE	ACOMPTE 3 GSLL	16/02/2023	8 867,80	753,76	9 621,56	8 867,80	753,76	9 621,56	28/03/2023	8 867,80	
008761 LOT14 SIT04	0567 J2S JANNICK SEVETIAN SOCIETE	DECOMPTE 4 GSSL	23/03/2023	4 093,23	347,92	4 441,15	4 093,23	347,92	4 441,15	09/05/2023	4 093,23	

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

008858 LOT14 SIT05	0567 J2S JANNICK SEVETIAN SOCIETE	DECOMPTE 5 GSSL	20/04/2023	2 250,86	191,32	2 442,18	2 250,86	191,32	2 442,18	09/05/20		
009025 LOT14 SIT06	0567 J2S JANNICK SEVETIAN SOCIETE	DECOMPTE 6 GSSL	05/06/2023	3 663,61	311,41	3 975,02	3 663,61	311,41	3 975,02	28/07/2023	3 663,61	
009394 LOT14 SIT07	0567 J2S JANNICK SEVETIAN SOCIETE	DECOMPTE 7 GSSL	28/09/2023	12 201,83	1 037,16	13 238,99	12 201,83	1 037,16	13 238,99	27/10/2023	12 201,83	
009569 LOT14 SIT08	0567 J2S JANNICK SEVETIAN SOCIETE	DECOMPTE 8 GSSL	31/10/2023	43 406,97	3 689,59	47 096,56	43 406,97	3 689,59	47 096,56	24/11/2023	43 406,97	
009685 LOT14 SIT09	0567 J2S JANNICK SEVETIAN SOCIETE	DECOMPTE 9 GSSL	30/11/2023	28 157,64	2 393,41	30 551,05	16 102,40	2 393,41	18 495,81	01/02/2024	28 157,64	
009950 LOT14 SIT10	0567 J2S JANNICK SEVETIAN SOCIETE	DECOMPTE 10 GSLL	25/01/2024	13 147,37	5 991,05	19 138,42	25 202,61	5 991,05	31 193,66	26/02/2024	13 147,37	
009950 LOT14 SIT10	0601 SOLEIL	DECOMPTE 10 GSLL	25/01/2024	48 930,07		48 930,07	48 930,07		48 930,07	26/02/2024	48 930,07	
009950 LOT14 SIT10	0652 RSP MR BAIJOU	DECOMPTE 10 GSLL	25/01/2024	8 405,46		8 405,46	8 405,46		8 405,46	26/02/2024	8 405,46	
010088 LOT14 SIT11	0567 J2S JANNICK SEVETIAN SOCIETE	DECOMPTE 11 GSSL	22/02/2024	23 324,96	9 704,48	33 029,44	23 324,96	9 704,48	33 029,44	08/04/2024	23 324,96	
010088 LOT14 SIT11	0601 SOLEIL	DECOMPTE 11 GSSL	22/02/2024	71 911,37		71 911,37	71 911,37		71 911,37	08/04/2024	71 911,37	
010088 LOT14 SIT11	0652 RSP MR BAIJOU	DECOMPTE 11 GSSL	22/02/2024	18 934,06		18 934,06	18 934,06		18 934,06	08/04/2024	18 934,06	
010376 LOT14 SIT12	0567 J2S JANNICK SEVETIAN SOCIETE	DECOMPTE 12 GSSL	25/03/2024	64 475,95	6 593,37	71 069,32	64 475,95	6 593,37	71 069,32	17/05/2024	64 475,95	
010376 LOT14 SIT12	0601 SOLEIL	DECOMPTE 12 GSSL	25/03/2024	7 492,34		7 492,34	7 492,34		7 492,34	17/05/2024	7 492,34	
010376 LOT14 SIT12	0652 RSP MR BAIJOU	DECOMPTE 12 GSSL	25/03/2024	5 600,71		5 600,71	5 600,71		5 600,71	17/05/2024	5 600,71	
010508 LOT14 SIT13	0567 J2S JANNICK SEVETIAN SOCIETE	DECOMPTE 13 GSSL	03/05/2024	35 964,24	3 709,30	39 673,54	35 964,24	3 709,30	39 673,54	10/06/2024	35 964,24	
010508 LOT14 SIT13	0601 SOLEIL	DECOMPTE 13 GSSL	03/05/2024	4 134,49		4 134,49	4 134,49		4 134,49	10/06/2024	4 134,49	
010508 LOT14 SIT13	0652 RSP MR BAIJOU	DECOMPTE 13 GSSL	03/05/2024	3 540,05		3 540,05	3 540,05		3 540,05	10/06/2024	3 540,05	
010575 LOT14 SIT14	0567 J2S JANNICK SEVETIAN SOCIETE	DECOMPTE 14 GSSL	27/05/2024	32 284,41	2 967,69	35 252,10	32 284,41	2 967,69	35 252,10	08/07/2024	32 284,41	
010575 LOT14 SIT14	0652 RSP MR BAIJOU	DECOMPTE 14 GSSL	27/05/2024	2 629,54		2 629,54	2 629,54		2 629,54	08/07/2024	2 629,54	
010676 LOT14 SIT15	0567 J2S JANNICK SEVETIAN SOCIETE	SIT 15 GSSL	26/06/2024	14 155,17	2 972,21	17 127,38	14 155,17	2 972,21	17 127,38	10/07/2024	14 155,17	
010676 LOT14 SIT15	0236 TOM PLAYER	SIT 15 GSSL	26/06/2024	20 812,00		20 812,00	20 812,00		20 812,00	10/07/2024	20 812,00	
011346 LOT14 SITDGD	0567 J2S JANNICK SEVETIAN SOCIETE	DGD GSSL	30/09/2024	126 585,64	10 759,78	137 345,42	123 564,96	10 503,02	134 067,98	18/12/2024	126 585,64	
22-04531 Lot 5- Menuiserie extérieures				***441 119,05***	***37 495,13***	***478 614,18***	***441 119,05***	***37 495,13***	***478 614,18***		***441 119,05***	
22-04531 Restitution RG	603 HP ALUMINIUM	SPLGS2021-MDTX0003-08	16/11/2021				19 301,80	1 640,65	20 942,45	17/09/2025		
008331 LOT05 SIT01	603 HP ALUMINIUM	SIT N1 HP ALUMINIUM	15/11/2022	20 590,17	1 750,17	22 340,34	19 560,66	1 662,66	21 223,32	30/12/2022	20 590,17	
008538 LOT05 - SIT02	603 HP ALUMINIUM	SIT N2 HP	01/01/2023	32 955,07	2 801,18	35 756,25	31 307,32	2 661,12	33 968,44	01/02/2023	32 955,07	
008554 LOT05 - SIT03	603 HP ALUMINIUM	SIT N3 HP	01/01/2023	33 092,38	2 812,85	35 905,23	31 437,76	2 672,21	34 109,97	07/02/2023	33 092,38	
008709 LOT05 - SIT04	603 HP ALUMINIUM	SIT N4 HP	10/03/2023	67 432,45	5 731,76	73 164,21	64 060,83	5 445,17	69 506,00	24/04/2023	67 432,45	
009011 LOT05 - SIT05	603 HP ALUMINIUM	SIT N5 HP	26/05/2023	58 286,16	4 954,33	63 240,49	56 626,00	4 813,21	61 439,21	28/07/2023	58 286,16	
009065 LOT05 SIT06	603 HP ALUMINIUM	SIT N6 HP	08/06/2023	28 597,66	2 430,80	31 028,46	27 340,07	2 323,90	29 663,97	28/07/2023	28 597,66	
009105 LOT05 SIT07	603 HP ALUMINIUM	SIT N7 HP ALU	17/07/2023	11 616,86	987,43	12 604,29	11 110,49	944,39	12 054,88	18/08/2023	11 616,86	
009684 LOT05 - SIT08	603 HP ALUMINIUM	SIT N8 HP ALU	07/12/2023	25 896,19	2 201,18	28 097,37	24 772,90	2 105,71	26 878,61	24/01/2024	25 896,19	
010078 LOT05 SIT09	603 HP ALUMINIUM	SIT N9 HP ALU	21/02/2024	36 903,82	3 136,82	40 040,64	35 289,79	2 999,63	38 289,42	21/03/2024	36 903,82	
010545 LOT05 SIT10	603 HP ALUMINIUM	SIT N10 HP ALU	16/05/2024	78 124,31	6 640,57	84 764,88	74 698,15	6 349,35	81 047,50	10/06/2024	78 124,31	
011018 LOT05 SITDGD	603 HP ALUMINIUM	DGD HP ALU BIS	22/08/2024	47 623,98	4 048,04	51 672,02	45 613,28	3 877,13	49 490,41	25/10/2024	47 623,98	
23-04727 Lot 6 - cloisonnements - faux plafonds - traitements acoustiques				***653 665,14***	***55 561,53***	***709 226,67***	***653 665,14***	***55 561,53***	***709 226,67***		***653 665,14***	
23-04727 Restitution RG	0613 SOREPLAC	SPLGS2021-MTX0003-08	02/12/2021				28 423,95	2 416,03	30 839,98	17/09/2025		
008746 LOT06 SIT01	0613 SOREPLAC	01 GSSL	04/04/2023	17 035,20	1 447,99	18 483,19	16 274,70	1 383,35	17 658,05	09/05/2023	17 035,20	
009270 LOT06 SIT02	0613 SOREPLAC	SIT 02 GSSL - v2	27/07/2023	22 223,23	1 888,97	24 112,20	21 263,24	1 807,37	23 070,61	27/09/2023	22 223,23	
009682 LOT06 SIT03	0613 SOREPLAC	SIT 03 GSSL	30/11/2023	189 081,68	16 071,95	205 153,63	180 859,24	15 373,04	196 232,28	22/01/2024	189 081,68	
010093 LOT06 SIT04	0613 SOREPLAC	04 - SIT 04 GSSL	07/03/2024	162 392,37	13 803,35	176 195,72	155 267,97	13 197,78	168 465,75	26/04/2024	162 392,37	
010476 LOT06 SIT05	0613 SOREPLAC	05-GSSL AVENIR	29/04/2024	173 507,22	14 748,11	188 255,33	165 910,58	14 102,40	180 012,98	29/05/2024	173 507,22	
010846 LOT06 SIT06	0613 SOREPLAC	GSSL-SIT06	07/08/2024	76 282,21	6 483,99	82 766,20	73 090,71	6 212,71	79 303,42	19/08/2024	76 282,21	
011042 LOT06 SITDGD	0613 SOREPLAC	DGD-GSSL AVENIR	26/09/2024	13 143,23	1 117,17	14 260,40	12 574,75	1 068,85	13 643,60	03/10/2024	13 143,23	
23-04728 Lot 15- espaves verts - plantation -				***187 340,13***	***15 923,92***	***203 264,05***	***187 340,13***	***15 923,92***	***203 264,05***		***187 340,13***	

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

arrosage												
23-04728 Restitution RG	0546 PAYSAGE PASSION	SPLGS2021-MDTX0003-08	09/12/2021				8 131,15	691,15	8 822,30	17/09/2025		
008913 LOT15 SIT01	0546 PAYSAGE PASSION	SIT N1	30/03/2023	2 112,18	179,54	2 291,72	2 006,57	170,56	2 177,13	26/05/2023	2 112,18	
008955 LOT15 SIT02	0546 PAYSAGE PASSION	SIT N2 PAYSAGE	28/04/2023	9 316,95	791,94	10 108,89	8 851,11	752,34	9 603,45	26/05/2023	9 316,95	
009350 LOT15 SIT03	0546 PAYSAGE PASSION	SIT N3 PAYSAGE	01/09/2023	9 907,50	842,14	10 749,64	9 412,13	800,03	10 212,16	10/10/2023	9 907,50	
010170 LOT15 SIT04	0546 PAYSAGE PASSION	SIT N4 PAYSAGE	27/02/2024	6 288,02	534,48	6 822,50	5 973,61	507,77	6 481,38	26/04/2024	6 288,02	
010322 LOT15 SIT05	0546 PAYSAGE PASSION	SIT N5 PAYSAGE P	28/03/2024	35 977,70	3 058,10	39 035,80	34 178,81	2 905,20	37 084,01	17/05/2024	35 977,70	
010489 LOT15 SIT06	0546 PAYSAGE PASSION	SIT N6 PAYSAGE	29/04/2024	55 652,87	4 730,50	60 383,37	52 870,23	4 493,97	57 364,20	29/05/2024	55 652,87	
010722 LOT15 SIT07	0546 PAYSAGE PASSION	SIT N7	28/05/2024	29 794,98	2 532,57	32 327,55	28 305,24	2 405,94	30 711,18	19/08/2024	29 794,98	
011229 LOT15 SITDGD	0546 PAYSAGE PASSION	DGD PP	14/10/2024	38 289,93	3 254,65	41 544,58	37 611,28	3 196,96	40 808,24	18/12/2024	38 289,93	
23-04766 Lot 12 - électricité				***765 053,20***	***65 029,53***	***830 082,73***	***765 053,20***	***65 029,53***	***830 082,73***		***765 053,20***	
23-04766 Avance	0333 INEO RHONE ALPES AUVERGNE		30/01/2023				20 400,00	1 734,00	22 134,00	28/07/2023		
23-04766 Restitution RG	0333 INEO RHONE ALPES AUVERGNE		30/01/2023				746,44	63,45	809,89	17/09/2025		
009296 LOT12 SIT01	0333 INEO RHONE ALPES AUVERGNE	SIT N1 INEO	30/03/2023	26 142,12	2 222,08	28 364,20	26 142,12	2 222,08	28 364,20	27/09/2023	26 142,12	
009196 LOT12 SIT02	0333 INEO RHONE ALPES AUVERGNE	SIT N2 INEO	21/06/2023	28 787,94	2 446,97	31 234,91	28 787,94	2 446,97	31 234,91	27/09/2023	28 787,94	
009197 LOT12 SIT03	0333 INEO RHONE ALPES AUVERGNE	SIT N3 INEO	10/08/2023	23 712,30	2 015,55	25 727,85	23 712,30	2 015,55	25 727,85	27/09/2023	23 712,30	
009198 LOT12 SIT04	0333 INEO RHONE ALPES AUVERGNE	SIT N4 INEO	11/08/2023	82 866,18	7 043,63	89 909,81	82 866,18	7 043,63	89 909,81	27/09/2023	82 866,18	
009293 LOT12 SIT05	0333 INEO RHONE ALPES AUVERGNE	SIT N5 INEO	05/09/2023	69 745,71	5 928,39	75 674,10	69 745,71	5 928,39	75 674,10	27/09/2023	69 745,71	
009473 LOT07 SIT06	0333 INEO RHONE ALPES AUVERGNE	SIT N6 INEO	10/10/2023	51 862,57	4 408,32	56 270,89	51 862,57	4 408,32	56 270,89	08/11/2023	51 862,57	
009832 LOT12 SIT07	0333 INEO RHONE ALPES AUVERGNE	SIT N7 INEO	27/11/2023	48 274,88	4 103,36	52 378,24	48 274,88	4 103,36	52 378,24	26/02/2024	48 274,88	
009833 LOT12 SIT08	0333 INEO RHONE ALPES AUVERGNE	SIT N8 INEO	25/01/2024	18 224,04	1 549,04	19 773,08	18 224,04	1 549,04	19 773,08	26/02/2024	18 224,04	
009834 LOT12 SIT09	0333 INEO RHONE ALPES AUVERGNE	SIT N9 INEO	25/01/2024	29 632,60	2 518,77	32 151,37	29 632,60	2 518,77	32 151,37	26/02/2024	29 632,60	
010094 LOT12 SIT10	0333 INEO RHONE ALPES AUVERGNE	SIT N10 INEO	14/02/2024	68 432,14	5 816,73	74 248,87	68 432,14	5 816,73	74 248,87	26/04/2024	68 432,14	
010144 LOT12 SIT11	0333 INEO RHONE ALPES AUVERGNE	SIT N11 INEO	20/03/2024	51 661,26	4 391,21	56 052,47	43 501,26	3 697,61	47 198,87	26/04/2024	51 661,26	
010232 LOT12 SIT12	0333 INEO RHONE ALPES AUVERGNE	SIT N12 INEO	08/04/2024	158 803,60	13 498,31	172 301,91	146 563,60	12 457,91	159 021,51	29/05/2024	158 803,60	
010581 LOT12 SIT13	0333 INEO RHONE ALPES AUVERGNE	SIT N13 INEO	23/04/2024	56 088,56	4 767,53	60 856,09	56 088,56	4 767,53	60 856,09	08/07/2024	56 088,56	
010986 LOT12 SIT14	0333 INEO RHONE ALPES AUVERGNE	SIT N14 INEO	18/06/2024	29 561,58	2 512,73	32 074,31	29 561,58	2 512,73	32 074,31	20/09/2024	29 561,58	
011741 LOT12 SIT DGD	0333 INEO RHONE ALPES AUVERGNE	DGD INEO	01/01/2025	21 257,72	1 806,91	23 064,63	20 511,28	1 743,46	22 254,74	05/03/2025	21 257,72	
23-04793 Lot 9 - Plomberie				***296 146,63***	***25 172,47***	***321 319,10***	***296 146,63***	***25 172,47***	***321 319,10***		***296 146,63***	
23-04793 Restitution RG	0565 OMNIS FLUIDES	SPLGS2023-MDTX0003-14	11/04/2023				14 488,15	1 231,49	15 719,64	17/09/2025		
009013 LOT09 SIT01	0565 OMNIS FLUIDES	Sit 01 - LOT09 GSSL	26/05/2023	5 555,70	472,24	6 027,94	5 277,92	448,62	5 726,54	28/07/2023	5 555,70	
009076 LOT09 SIT02	0565 OMNIS FLUIDES	SIT02 GSSL	27/06/2023	7 515,00	638,78	8 153,78	7 139,25	606,84	7 746,09	28/07/2023	7 515,00	
009174 LOT09 SIT03	0565 OMNIS FLUIDES	Sit 03 - LOT09GSSL	27/07/2023	21 900,40	1 861,53	23 761,93	20 805,38	1 768,46	22 573,84	01/09/2023	21 900,40	
009269 LOT09 SIT04	0565 OMNIS FLUIDES	Sit 04 - LOT09 GSSL	30/08/2023	7 691,15	653,75	8 344,90	7 306,59	621,06	7 927,65	27/09/2023	7 691,15	
009444 LOT09 SIT05	0565 OMNIS FLUIDES	Sit 05 - LOT09 GSSL	08/10/2023	11 065,00	940,53	12 005,53	10 511,75	893,50	11 405,25	27/10/2023	11 065,00	
009552 LOT09 SIT06	0565 OMNIS FLUIDES	Sit 06 - LOT09GSSL	22/10/2023	19 629,20	1 668,48	21 297,68	18 647,74	1 585,06	20 232,80	20/11/2023	19 629,20	
009639 LOT09 SIT07	0565 OMNIS FLUIDES	Sit 07 - LOT09 GSSL	27/11/2023	45 852,70	3 897,48	49 750,18	43 560,06	3 702,61	47 262,67	18/12/2023	45 852,70	
009695 LOT09 SIT08	0565 OMNIS FLUIDES	Sit 08 - LOT09GSSL	08/12/2023	24 033,00	2 042,80	26 075,80	22 831,35	1 940,66	24 772,01	22/01/2024	24 033,00	
010033 LOT09 SIT09	0565 OMNIS FLUIDES	Sit 09 - LOT09V1GSSL	23/02/2024	12 037,11	1 023,16	13 060,27	11 584,29	984,67	12 568,96	21/03/2024	12 037,11	
010091 LOT09 SIT10	0565 OMNIS FLUIDES	Sit 10 - LOT09V1GSSL	27/02/2024	30 018,39	2 551,56	32 569,95	28 539,77	2 425,88	30 965,65	26/04/2024	30 018,39	
010285 LOT09 SIT11	0565 OMNIS FLUIDES	Sit 11 - LOT09V1GSSL	28/03/2024	18 170,95	1 544,53	19 715,48	17 276,71	1 468,52	18 745,23	17/05/2024	18 170,95	
010440 LOT09 SIT12	0565 OMNIS FLUIDES	Sit 12 - LOT09GSSL	02/05/2024	25 299,21	2 150,43	27 449,64	24 054,17	2 044,60	26 098,77	17/05/2024	25 299,21	
010514 LOT09 SIT13	0565 OMNIS FLUIDES	Sit 13 - LOT09GSSL	21/05/2024	44 057,50	3 744,89	47 802,39	41 895,33	3 561,11	45 456,44	10/06/2024	44 057,50	
010900 LOT09 SITDGD	0565 OMNIS FLUIDES	DGD GSSL	06/08/2024	23 321,32	1 982,31	25 303,63	22 228,17	1 889,39	24 117,56	29/08/2024	23 321,32	

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

23-04818 Lot 8 - Ferronnerie				***850 292,67***	***72 274,89***	***922 567,56***	***850 292,67***	***72 274,89***	***922 567,56***			
23-04818 Restitution RG	0568 METALDER		09/06/2022				37 752,73	3 208,98	40 961,71	17/09/2025		
009800 LOT08 SIT01	0568 METALDER	FA23/240028	18/01/2024	76 962,80	7 280,42	84 243,22	73 162,80	6 957,42	80 120,22	01/02/2024	76 962,80	
009800 LOT08 SIT01	0636 POSE METAL REUNION	FA23/240028	18/01/2024	8 689,20		8 689,20	8 689,20		8 689,20	01/02/2024	8 689,20	
009801 LOT08 SIT02	0568 METALDER	FA23/240029	18/01/2024	155 449,09	15 319,68	170 768,77	147 438,80	14 638,81	162 077,61	01/02/2024	155 449,09	
009801 LOT08 SIT02	0636 POSE METAL REUNION	FA23/240029	18/01/2024	24 782,44		24 782,44	24 782,44		24 782,44	01/02/2024	24 782,44	
010118 LOT08 SIT03	0568 METALDER	FA23/240030	08/03/2024	119 948,69	11 212,13	131 160,82	114 040,39	10 709,92	124 750,31	08/04/2024	119 948,69	
010118 LOT08 SIT03	0636 POSE METAL REUNION	FA23/240030	08/03/2024	11 958,64		11 958,64	11 958,64		11 958,64	08/04/2024	11 958,64	
010330 LOT08 SIT04	0568 METALDER	FA23/240051	22/04/2024	150 408,84	13 633,87	164 042,71	143 241,79	13 024,67	156 266,46	26/04/2024	150 408,84	
010330 LOT08 SIT04	0636 POSE METAL REUNION	FA23/240051	22/04/2024	9 989,72		9 989,72	9 989,72		9 989,72	26/04/2024	9 989,72	
010618 LOT08 SIT05	0568 METALDER	FA23/240067	12/06/2024	165 444,91	19 002,34	184 447,25	155 501,65	18 157,16	173 658,81	27/06/2024	165 444,91	
010618 LOT08 SIT05	0636 POSE METAL REUNION	FA23/240067	12/06/2024	58 112,00		58 112,00	58 112,00		58 112,00	27/06/2024	58 112,00	
010769 LOT08 SIT06	0568 METALDER	FA23/240084	01/08/2024	45 032,83	5 062,67	50 095,50	42 409,00	4 839,65	47 248,65	07/08/2024	45 032,83	
010769 LOT08 SIT06	0636 POSE METAL REUNION	FA23/240084	01/08/2024	14 528,00		14 528,00	14 528,00		14 528,00	07/08/2024	14 528,00	
011015 LOT08 SITDGD	0568 METALDER	FA23/240100	20/09/2024	8 985,51	763,78	9 749,29	8 685,51	738,28	9 423,79	03/10/2024	8 985,51	
23-04999 Lot 10 - Eau chaude solaire				***64 823,77***	***5 510,02***	***70 333,79***	***64 823,77***	***5 510,02***	***70 333,79***		***64 823,77***	
23-04999 Restitution RG	0647 CONERSOL SARL		02/12/2021				2 827,95	240,38	3 068,33	17/09/2025		
009497 LOT10 SIT01	0647 CONERSOL SARL	FA23000646B	07/09/2023	6 507,50	553,14	7 060,64	6 182,12	525,49	6 707,61	08/11/2023	6 507,50	
009653 LOT10 SIT02	0647 CONERSOL SARL	FA23000874	08/12/2023	24 528,10	2 084,89	26 612,99	23 301,70	1 980,64	25 282,34	18/12/2023	24 528,10	
010099 LOT10 SIT03	0647 CONERSOL SARL	FA24-000229	11/03/2024	17 005,65	1 445,48	18 451,13	16 155,37	1 373,20	17 528,57	26/04/2024	17 005,65	
010303 LOT10 SIT04	0647 CONERSOL SARL	FA24-000471	17/04/2024	4 777,30	406,07	5 183,37	4 538,43	385,77	4 924,20	17/05/2024	4 777,30	
011729 LOT10 SIT DGD	0647 CONERSOL SARL	FA25-000323	12/02/2025	12 005,22	1 020,44	13 025,66	11 818,20	1 004,54	12 822,74	21/02/2025	12 005,22	
24-05171 Lot 2bis - Revêtements durs				***100 967,33***	***8 582,23***	***109 549,56***	***100 967,33***	***8 582,23***	***109 549,56***		***100 967,33***	
24-05171 Restitution RG	0657 JPVP		10/03/2022				4 468,68	379,84	4 848,52	17/09/2025		
010008 LOT02Bis SIT01	0657 JPVP	DECOMPTE MENSUEL 1	30/01/2024	14 913,13	1 267,61	16 180,74	14 249,14	1 211,18	15 460,32	21/03/2024	14 913,13	
010117 LOT02Bis SIT02	0657 JPVP	SITUATION 2 ZAC AVEN	04/03/2024	12 368,88	1 051,35	13 420,23	11 813,84	1 004,16	12 818,00	26/04/2024	12 368,88	
010504 LOT02Bis SIT03	0657 JPVP	DECOMPTE N 3 GSSL	16/05/2024	26 998,67	2 294,90	29 293,57	25 792,29	2 192,36	27 984,65	19/06/2024	26 998,67	
010647 LOT02Bis SIT04Bis	0657 JPVP	SIT 4 BIS ZAC AVENIR	24/06/2024	14 283,77	1 214,13	15 497,90	13 647,24	1 160,02	14 807,26	08/07/2024	14 283,77	
010749 LOT02Bis SIT05	0657 JPVP	DECOMPTE 5 GSSL	23/07/2024	27 401,66	2 329,14	29 730,80	26 180,55	2 225,35	28 405,90	19/08/2024	27 401,66	
011191 LOT02Bis SITDGD	0657 JPVP	DGD GSSL MODIF	04/09/2024	5 001,22	425,10	5 426,32	4 815,59	409,32	5 224,91	25/10/2024	5 001,22	
24-05480 Travaux complémentaires après réception				***9 403,51***	***799,30***	***10 202,81***	***9 403,51***	***799,30***	***10 202,81***		***9 403,51***	
011982 Travaux complémentaire après travaux - LC du 13.06.24	0333 INEO RHONE ALPES AUVERGNE	FACT 8250184532	23/01/2025	9 403,51	799,30	10 202,81	9 403,51	799,30	10 202,81	08/05/2025	9 403,51	
24-05511 Travaux complémentaires après réception				***4 840,00***	***411,40***	***5 251,40***	***4 840,00***	***411,40***	***5 251,40***		***4 840,00***	
011225 Travaux complémentaires de plomberie après réception travaux	0565 OMNIS FLUIDES	19/10/24	19/10/2024	4 840,00	411,40	5 251,40	4 840,00	411,40	5 251,40	25/10/2024	4 840,00	
24-05512 Travaux complémentaires de ventilation après réception				***7 476,00***	***635,46***	***8 111,46***	***7 476,00***	***635,46***	***8 111,46***		***7 476,00***	
011816 Travaux complémentaires de ventalation après réception	0489 TUNZINI enseigne CEGELEC	TZ5500078664	12/03/2025	7 476,00	635,46	8 111,46	7 476,00	635,46	8 111,46	02/04/2025	7 476,00	
24-05517 Travaux complémentaires après réception				***9 371,40***	***796,57***	***10 167,97***	***9 371,40***	***796,57***	***10 167,97***		***9 371,40***	
011983 Travaux complémentaire après réception - LC du 24.07.24	0333 INEO RHONE ALPES AUVERGNE	FACT 8250184281	20/01/2025	9 371,40	796,57	10 167,97	9 371,40	796,57	10 167,97	08/05/2025	9 371,40	
24-05531 Travaux complémentaires de sols souples suite à des dégradations constatées après réception				***1 225,00***	***104,13***	***1 329,13***	***1 225,00***	***104,13***	***1 329,13***		***1 225,00***	
010876 Travaux complémentaires sols souples suite à dégradations	0701 SOL EI	39-08-24	09/08/2024	1 225,00	104,13	1 329,13	1 225,00	104,13	1 329,13	29/08/2024	1 225,00	
24-05544 Commande de matériel suite constat de vol				***3 960,00***	***286,45***	***4 246,45***	***3 960,00***	***286,45***	***4 246,45***		***3 960,00***	
011754 Commande matériel suite constat de vol	0132 PROMONET	10204283-1	01/01/2025	3 960,00	286,45	4 246,45	3 960,00	286,45	4 246,45	05/03/2025	3 960,00	
24-05545 Commande de matériel suite constat de vol				***1 950,00***	***165,75***	***2 115,75***	***1 950,00***	***165,75***	***2 115,75***		***1 950,00***	
011753 Commande matériel suite constat vol 2	0132 PROMONET	10204282-1	01/01/2025	1 950,00	165,75	2 115,75	1 950,00	165,75	2 115,75	05/03/2025	1 950,00	
24-05567 Commande housses extincteurs (prescription commission de sécurité				***2 320,00***	***197,20***	***2 517,20***	***2 320,00***	***197,20***	***2 517,20***		***2 320,00***	

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

011263 Housses extincteurs	0565 OMNIS FLUIDES	F241019-02A	19/10/2024	2 320,00	197,20	2 517,20	2 320,00	197,20	2 517,20	18/12/20		
25-05869 Marquage parking sous-sol				***3 719,52***	***316,17***	***4 035,69***	***3 719,52***	***316,17***	***4 035,69***		***3 719,52***	
011866 Marquage parking sous-sol	0567 J2S JANNICK SEVETIAN SOCIETE	F033-03 2025	20/03/2025	3 719,52	316,17	4 035,69	3 719,52	316,17	4 035,69	25/04/2025	3 719,52	
25-06183 Travaux complémentaire (réserve CT) - report défaut désenfumage				***5 400,00***	***459,00***	***5 859,00***	***5 400,00***	***459,00***	***5 859,00***		***5 400,00***	
012878 Travaux complémentaires (réserve CT) report défaut désenfumage	0333 INEO RHONE ALPES AUVERGNE	8250195450	04/12/2025	5 400,00	459,00	5 859,00	5 400,00	459,00	5 859,00	18/12/2025	5 400,00	
070 Honoraires		-	-	**1 247 869,00**	**106 058,16**	**1 353 927,16**	**1 247 869,00**	**106 058,16**	**1 353 927,16**		**1 247 869,00**	-
0700HCS Coordinateur Sécurité				20 898,18	1 776,37	22 674,55	20 898,18	1 776,37	22 674,55		20 898,18	
17-01521 Marché CSPS				***20 898,18***	***1 776,37***	***22 674,55***	***20 898,18***	***1 776,37***	***22 674,55***		***20 898,18***	
001885 NH01	0271 PREVENTECH SARL	58	11/04/2017	720,00	61,20	781,20	720,00	61,20	781,20	05/05/2017	720,00	
003022 CSPS NH02	0271 PREVENTECH SARL	47	30/04/2018	280,00	23,80	303,80	280,00	23,80	303,80	13/09/2018	280,00	
003344 CSPS NH03	0271 PREVENTECH SARL	96	31/07/2018	280,00	23,80	303,80	280,00	23,80	303,80	13/09/2018	280,00	
007286 CSPS NH04	0271 PREVENTECH SARL	24	25/02/2022	1 056,00	89,76	1 145,76	1 056,00	89,76	1 145,76	01/04/2022	1 056,00	
007510 CSPS NH05	0271 PREVENTECH SARL	47	26/04/2022	480,00	40,80	520,80	480,00	40,80	520,80	13/06/2022	480,00	
007593 CSPS NH06	0271 PREVENTECH SARL	58	31/05/2022	480,00	40,80	520,80	480,00	40,80	520,80	13/06/2022	480,00	
007692 CSPS NH07	0271 PREVENTECH SARL	71	28/06/2022	480,00	40,80	520,80	480,00	40,80	520,80	22/07/2022	480,00	
007783 CSPS NH08	0271 PREVENTECH SARL	88	26/07/2022	1 344,00	114,24	1 458,24	1 344,00	114,24	1 458,24	08/09/2022	1 344,00	
007923 CSPS NH09	0271 PREVENTECH SARL	104	30/08/2022	480,00	40,80	520,80	480,00	40,80	520,80	08/09/2022	480,00	
007988 CSPS NH10	0271 PREVENTECH SARL	121	27/09/2022	480,00	40,80	520,80	480,00	40,80	520,80	12/10/2022	480,00	
008153 CSPS NH11	0271 PREVENTECH SARL	135	25/10/2022	480,00	40,80	520,80	480,00	40,80	520,80	04/11/2022	480,00	
008314 CSPS NH12	0271 PREVENTECH SARL	152	29/11/2022	480,00	40,80	520,80	480,00	40,80	520,80	30/12/2022	480,00	
008623 CSPS NH13	0271 PREVENTECH SARL	14	28/02/2023	480,00	40,80	520,80	480,00	40,80	520,80	28/03/2023	480,00	
008736 CSPS NH14	0271 PREVENTECH SARL	31	30/03/2023	480,00	40,80	520,80	480,00	40,80	520,80	09/05/2023	480,00	
008894 CSPS NH15	0271 PREVENTECH SARL	58	28/04/2023	480,00	40,80	520,80	480,00	40,80	520,80	26/05/2023	480,00	
008965 CSPS NH16	0271 PREVENTECH SARL	75	25/05/2023	480,00	40,80	520,80	480,00	40,80	520,80	28/07/2023	480,00	
009041 CSPS NH17	0271 PREVENTECH SARL	96	26/06/2023	480,00	40,80	520,80	480,00	40,80	520,80	28/07/2023	480,00	
009106 CSPS NH18	0271 PREVENTECH SARL	112	27/07/2023	480,00	40,80	520,80	480,00	40,80	520,80	18/08/2023	480,00	
009212 CSPS NH19	0271 PREVENTECH SARL	138	28/08/2023	480,00	40,80	520,80	480,00	40,80	520,80	27/09/2023	480,00	
009370 CSPS NH20	0271 PREVENTECH SARL	157	26/09/2023	480,00	40,80	520,80	480,00	40,80	520,80	16/10/2023	480,00	
009501 CSPS NH21	0271 PREVENTECH SARL	177	26/10/2023	480,00	40,80	520,80	480,00	40,80	520,80	08/11/2023	480,00	
009610 CSPS NH22	0271 PREVENTECH SARL	208	27/11/2023	480,00	40,80	520,80	480,00	40,80	520,80	15/12/2023	480,00	
009836 CSPS NH23	0271 PREVENTECH SARL	07	29/01/2024	2 520,02	214,20	2 734,22	2 520,02	214,20	2 734,22	26/02/2024	2 520,02	
010035 CSPS NH24	0271 PREVENTECH SARL	33	26/02/2024	974,54	82,84	1 057,38	974,54	82,84	1 057,38	21/03/2024	974,54	
010516 CSPS NH25	0271 PREVENTECH SARL	114	27/05/2024	974,54	82,84	1 057,38	974,54	82,84	1 057,38	10/06/2024	974,54	
012403 CSPS NH26	0271 PREVENTECH SARL	182	25/07/2025	480,00	40,80	520,80	480,00	40,80	520,80	29/08/2025	480,00	
012567 CSPS NH27 - Décompte final	0271 PREVENTECH SARL	226b	30/09/2025	4 109,08	349,29	4 458,37	4 109,08	349,29	4 458,37	22/10/2025	4 109,08	
0700HCT Contrôle Technique				32 486,94	2 761,44	35 248,38	32 486,94	2 761,44	35 248,38		32 486,94	
M15.MDTX0003-03 Marché Contrôle technique				***32 486,94***	***2 761,44***	***35 248,38***	***32 486,94***	***2 761,44***	***35 248,38***		***32 486,94***	
001809 CT Situation 01 - Remise APD	0247 SOCOTEC REUNION	7270032/REUY7	31/01/2017	2 000,00	170,00	2 170,00	2 000,00	170,00	2 170,00	10/03/2017	2 000,00	
003000 CT Situation 02 - Remise du RICT	0247 SOCOTEC REUNION	1804000168/REUY1	26/04/2018	2 270,00	192,95	2 462,95	2 270,00	192,95	2 462,95	13/09/2018	2 270,00	
007092 CT Situation 03 - Mensualité 1/24	0247 SOCOTEC REUNION	2111000105/REUY1	30/11/2021	657,50	55,89	713,39	657,50	55,89	713,39	14/01/2022	657,50	
007186 CT Situation 05 - Mensualité 3/24	0247 SOCOTEC REUNION	2112000138	29/12/2021	657,50	55,89	713,39	657,50	55,89	713,39	14/01/2022	657,50	
007205 CT Situation 04 - Mensualité 2/24	0247 SOCOTEC REUNION	2201000066	24/01/2022	657,50	55,89	713,39	657,50	55,89	713,39	07/03/2022	657,50	
007336 CT Situation 06 - Mensualité 4/24	0247 SOCOTEC REUNION	2202000085	21/02/2022	657,50	55,89	713,39	657,50	55,89	713,39	13/04/2022	657,50	
007403 CT Situation 07 - Mensualité 5/24	0247 SOCOTEC REUNION	2203000078	23/03/2022	657,50	55,89	713,39	657,50	55,89	713,39	03/05/2022	657,50	
007523 CT Situation 08 - Mensualité 6/24	0247 SOCOTEC REUNION	2204000135	29/04/2022	657,50	55,89	713,39	657,50	55,89	713,39	13/06/2022	657,50	
007665 CT Situation 09 - Mensualité 7/24	0247 SOCOTEC REUNION	REUY1FAC2205000122	25/05/2022	657,50	55,89	713,39	657,50	55,89	713,39	22/07/2022	657,50	
007670 CT Situation 10 - Mensualité 8/24	0247 SOCOTEC REUNION	2206000118	21/06/2022	657,50	55,89	713,39	657,50	55,89	713,39	22/07/2022	657,50	
007821 CT Situation 11 - Mensualité 9/24	0247 SOCOTEC REUNION	REUY1FAC2207000109	27/07/2022	657,50	55,89	713,39	657,50	55,89	713,39	08/09/2022	657,50	
008078 CT Situation 13 - Mensualité 11/24	0247 SOCOTEC REUNION	REUY1FAC2209000087	22/09/2022	657,50	55,89	713,39	657,50	55,89	713,39	12/10/2022	657,50	
008132 CT Situation 12 - Mensualité 10/24	0247 SOCOTEC REUNION	REUY1FAC2208000119	31/08/2022	657,50	55,89	713,39	657,50	55,89	713,39	04/11/2022	657,50	

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

008280 CT Situation 15 - Mensualité 13/24	0247 SOCOTEC REUNION	REUY1FAC2211000105	22/11/2022	657,50	55,89	713,39	657,50	55,89	713,39	16/12/20		
008321 CT Situation 16 - Mensualité 14/24	0247 SOCOTEC REUNION	REUY1FAC2212000046	02/12/2022	657,50	55,89	713,39	657,50	55,89	713,39	30/12/2022	657,50	
008532 CT Situation 14 - Mensualité 12/24	0247 SOCOTEC REUNION	REUY1FAC2210000105	01/01/2023	657,50	55,89	713,39	657,50	55,89	713,39	01/02/2023	657,50	
008571 CT Situation 17 - Mensualité 15/24	0247 SOCOTEC REUNION	REUY1FAC2302000023	07/02/2023	657,50	55,89	713,39	657,50	55,89	713,39	10/03/2023	657,50	
008700 CT Situation 18 - Mensualités 16/24	0247 SOCOTEC REUNION	REUY1FAC2303000076	10/03/2023	657,50	55,89	713,39	657,50	55,89	713,39	24/04/2023	657,50	
008765 CT Situation 19 - Mensualité 17/24	0247 SOCOTEC REUNION	REUY1FAC2304000041	04/04/2023	657,50	55,89	713,39	657,50	55,89	713,39	09/05/2023	657,50	
008932 CT Situation 20 - Mensualités 18/24	0247 SOCOTEC REUNION	REUY1FAC2305000042	05/05/2023	657,50	55,89	713,39	657,50	55,89	713,39	26/05/2023	657,50	
009012 CT Situation 21 - Mensualités 19/24	0247 SOCOTEC REUNION	REUY1FAC2306000038	07/06/2023	657,50	55,89	713,39	657,50	55,89	713,39	28/07/2023	657,50	
009073 CT Situation 22 - Mensualités 20/24	0247 SOCOTEC REUNION	REUY1FAC2307000056	06/07/2023	657,50	55,89	713,39	657,50	55,89	713,39	28/07/2023	657,50	
009175 CT Situation 23 - Mensualités 21/24	0247 SOCOTEC REUNION	REUY1FAC2308000047	04/08/2023	657,50	55,89	713,39	657,50	55,89	713,39	01/09/2023	657,50	
009297 CT Situation 24 - Mensualités 22/24	0247 SOCOTEC REUNION	REUY1FAC2309000052	05/09/2023	657,50	55,89	713,39	657,50	55,89	713,39	27/09/2023	657,50	
009472 CT Situation 25 - Mensualités 23/24	0247 SOCOTEC REUNION	REUY1FAC2310000056	11/10/2023	657,50	55,89	713,39	657,50	55,89	713,39	08/11/2023	657,50	
009564 CT Situation 26 - Mensualités 24/24	0247 SOCOTEC REUNION	REUY1FAC2311000039	07/11/2023	657,50	55,89	713,39	657,50	55,89	713,39	20/11/2023	657,50	
009844 CT Avenant 1 - janvier 2024	0247 SOCOTEC REUNION	REUY1FAC2401000091	31/01/2024	781,47	66,42	847,89	781,47	66,42	847,89	26/02/2024	781,47	
010371 CT Avenant 1 - Février 2024	0247 SOCOTEC REUNION	REUY1FAC2402000056	15/02/2024	781,47	66,42	847,89	781,47	66,42	847,89	17/05/2024	781,47	
010868 CT Situation 28	0247 SOCOTEC REUNION	REUY1FAC2408000076	12/08/2024	309,02	26,27	335,29	309,02	26,27	335,29	29/08/2024	309,02	
011023 CT Avenant 2 prolongation de mission	0247 SOCOTEC REUNION	REUY1FAC2407000082	22/07/2024	1 562,93	132,85	1 695,78	1 562,93	132,85	1 695,78	03/10/2024	1 562,93	
011024 CT Situation 27	0247 SOCOTEC REUNION	REUY1FAC2407000095	23/07/2024	1 722,00	146,37	1 868,37	1 722,00	146,37	1 868,37	03/10/2024	1 722,00	
012428 CT maj RVRAT - AVENANT 3	0247 SOCOTEC REUNION	REUY1FAC2508000082	25/08/2025	3 050,00	259,25	3 309,25	3 050,00	259,25	3 309,25	02/09/2025	3 050,00	
012912 CT Situation 33 - GPA + RV SOLDE	0247 SOCOTEC REUNION	REUY1FAC2512000081	16/12/2025	4 230,05	359,55	4 589,60	4 230,05	359,55	4 589,60	18/12/2025	4 230,05	
0700HMO Maître d'Oeuvre				1 089 062,67	92 559,55	1 181 622,22	1 089 062,67	92 559,55	1 181 622,22		1 089 062,67	
26-06268 MOE - Entreprises défaillantes				***-33 039,12***	***-2 808,32***	***-35 847,44***					***-33 039,12***	
013065 MOE DECOMPTE 20	000245 ATELIER DUPUY BR Bénéficiaire	Annul MOE NH20	31/12/2025	-8 186,72	-695,87	-8 882,59					-8 186,72	
013066 MOE DECOMPTE 21	000245 ATELIER DUPUY BR Bénéficiaire	Annul MOE NH21	31/12/2025	-8 379,65	-712,27	-9 091,92					-8 379,65	
013067 MOE DECOMPTE 22	000245 ATELIER DUPUY BR Bénéficiaire	Annul MOE NH22	31/12/2025	-7 745,98	-658,41	-8 404,39					-7 745,98	
013068 MOE NH23a	000245 ATELIER DUPUY BR Bénéficiaire	Annul NH23a	31/12/2025	-8 264,92	-702,52	-8 967,44					-8 264,92	
013068 MOE NH23a	0220 SIGMAS	Annul NH23a	31/12/2025	-394,48	-33,53	-428,01					-394,48	
013069 MOE NH40	000238 BOIS DE BOUT EURL	Annul MOE NH40	31/12/2025	-57,33	-4,87	-62,20					-57,33	
013070 MOE NH40 RVP	000238 BOIS DE BOUT EURL	Annul MOE NH40 RVP	31/12/2025	-10,04	-0,85	-10,89					-10,04	
M16.MDTX0003-01 Maitre d'Oeuvre				***1 122 101,79***	***95 367,87***	***1 217 469,66***	***1 089 062,67***	***92 559,55***	***1 181 622,22***		***1 122 101,79***	
1986 NH03	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH03	06/10/2016	13 449,70	1 143,22	14 592,92	13 449,70	1 143,22	14 592,92	05/12/2016	13 449,70	
1844 NH04	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH04	07/11/2016	3 362,43	285,81	3 648,24	3 362,43	285,81	3 648,24	08/12/2016	3 362,43	
2047 NH05	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH05	12/01/2017	20 641,56	1 754,53	22 396,09	20 641,56	1 754,53	22 396,09	27/01/2017	20 641,56	
1986 NH03	0223 CONSEIL RESTAURATION	NH03	06/10/2016	2 700,00	229,50	2 929,50	2 700,00	229,50	2 929,50	08/12/2016	2 700,00	
1844 NH04	0223 CONSEIL RESTAURATION	NH04	07/11/2016	450,00	38,25	488,25	450,00	38,25	488,25	08/12/2016	450,00	
2047 NH05	0223 CONSEIL RESTAURATION	NH05	12/01/2017	1 404,00	119,34	1 523,34	1 404,00	119,34	1 523,34	27/01/2017	1 404,00	
1925 NH01	233 SELARL ATELIER ARCHIT DUPUY ASSOCIES	NH01	25/08/2016	26 678,73	2 267,69	28 946,42	26 678,73	2 267,69	28 946,42	07/09/2016	26 678,73	
1984 NH02	000245 ATELIER DUPUY BR Bénéficiaire	NH02	09/09/2016	6 945,54	590,37	7 535,91	6 945,54	590,37	7 535,91	30/09/2016	6 945,54	
1986 NH03	000245 ATELIER DUPUY BR Bénéficiaire	NH03	06/10/2016	51 408,88	4 369,75	55 778,63	51 408,88	4 369,75	55 778,63	05/12/2016	51 408,88	
1844 NH04	000245 ATELIER DUPUY BR Bénéficiaire	NH04	07/11/2016	12 827,22	1 090,31	13 917,53	12 827,22	1 090,31	13 917,53	08/12/2016	12 827,22	
2047 NH05	000245 ATELIER DUPUY BR Bénéficiaire	NH05	12/01/2017	65 116,21	5 534,88	70 651,09	65 116,21	5 534,88	70 651,09	27/01/2017	65 116,21	
1925 NH01	0218 SODEXI	NH01	25/08/2016	1 494,41	127,02	1 621,43	1 494,41	127,02	1 621,43	07/09/2016	1 494,41	
1986 NH03	0218 SODEXI	NH03	06/10/2016	14 346,35	1 219,44	15 565,79	14 346,35	1 219,44	15 565,79	08/12/2016	14 346,35	
1844 NH04	0218 SODEXI	NH04	07/11/2016	3 586,59	304,86	3 891,45	3 586,59	304,86	3 891,45	08/12/2016	3 586,59	
2047 NH05	0218 SODEXI	NH05	12/01/2017	19 427,36	1 651,33	21 078,69	19 427,36	1 651,33	21 078,69	27/01/2017	19 427,36	
1986 NH03	000238 BOIS DE BOUT EURL	NH03	06/10/2016	1 793,29	152,43	1 945,72	1 793,29	152,43	1 945,72	05/12/2016	1 793,29	
1844 NH04	000238 BOIS DE BOUT EURL	NH04	07/11/2016	448,33	38,11	486,44	448,33	38,11	486,44	08/12/2016	448,33	
2047 NH05	000238 BOIS DE BOUT EURL	NH05	12/01/2017	2 428,42	206,42	2 634,84	2 428,42	206,42	2 634,84	27/01/2017	2 428,42	

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

1925 NH01	0220 SIGMAS	NH01	25/08/2016	747,21	63,51	810,72	747,21	63,51	810,72	07/09/20		
1986 NH03	0220 SIGMAS	NH03	06/10/2016	6 276,53	533,51	6 810,04	6 276,53	533,51	6 810,04	08/12/2016	6 276,53	
1844 NH04	0220 SIGMAS	NH04	07/11/2016	1 569,13	133,38	1 702,51	1 569,13	133,38	1 702,51	08/12/2016	1 569,13	
2047 NH05	0220 SIGMAS	NH05	12/01/2017	10 927,90	928,87	11 856,77	10 927,90	928,87	11 856,77	27/01/2017	10 927,90	
1925 NH01	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH01	25/08/2016	1 494,41	127,02	1 621,43	1 494,41	127,02	1 621,43	07/09/2016	1 494,41	
1986 NH03	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH03	06/10/2016	2 689,94	228,64	2 918,58	2 689,94	228,64	2 918,58	05/12/2016	2 689,94	
1844 NH04	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH04	07/11/2016	672,49	57,16	729,65	672,49	57,16	729,65	08/12/2016	672,49	
2047 NH05	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH05	12/01/2017	3 035,54	258,02	3 293,56	3 035,54	258,02	3 293,56	27/01/2017	3 035,54	
001846 MOE NH06	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH06	22/03/2017	6 351,25	539,86	6 891,11	6 351,25	539,86	6 891,11	25/04/2017	6 351,25	
001846 MOE NH06	0223 CONSEIL RESTAURATION	NH06	22/03/2017	432,00	36,72	468,72	432,00	36,72	468,72	30/03/2017	432,00	
001846 MOE NH06	000245 ATELIER DUPUY BR Bénéficiaire	NH06	22/03/2017	20 035,76	1 703,04	21 738,80	20 035,76	1 703,04	21 738,80	30/03/2017	20 035,76	
001846 MOE NH06	0218 SODEXI	NH06	22/03/2017	5 977,65	508,10	6 485,75	5 977,65	508,10	6 485,75	30/03/2017	5 977,65	
001846 MOE NH06	000238 BOIS DE BOUT EURL	NH06	22/03/2017	747,20	63,51	810,71	747,20	63,51	810,71	30/03/2017	747,20	
001846 MOE NH06	0220 SIGMAS	NH06	22/03/2017	3 362,42	285,81	3 648,23	3 362,42	285,81	3 648,23	30/03/2017	3 362,42	
001846 MOE NH06	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH06	22/03/2017	934,01	79,39	1 013,40	934,01	79,39	1 013,40	30/03/2017	934,01	
002617 MOE NH07	000240 AIR DARWIN CONCEPT	158	12/12/2017	3 175,63	269,93	3 445,56	3 175,63	269,93	3 445,56	11/01/2018	3 175,63	
002617 MOE NH07	0223 CONSEIL RESTAURATION	158	12/12/2017	216,00	18,36	234,36	216,00	18,36	234,36	11/01/2018	216,00	
002617 MOE NH07	000245 ATELIER DUPUY BR Bénéficiaire	158	12/12/2017	10 017,88	851,52	10 869,40	10 017,88	851,52	10 869,40	11/01/2018	10 017,88	
002617 MOE NH07	0218 SODEXI	158	12/12/2017	2 988,82	254,05	3 242,87	2 988,82	254,05	3 242,87	11/01/2018	2 988,82	
002617 MOE NH07	000238 BOIS DE BOUT EURL	158	12/12/2017	373,60	31,76	405,36	373,60	31,76	405,36	11/01/2018	373,60	
002617 MOE NH07	0220 SIGMAS	158	12/12/2017	1 681,22	142,90	1 824,12	1 681,22	142,90	1 824,12	11/01/2018	1 681,22	
002617 MOE NH07	000241 CHADRIN FREDERIC BET	158	12/12/2017	467,00	39,70	506,70	467,00	39,70	506,70	11/01/2018	467,00	
002947 MOE NH08	000240 AIR DARWIN CONCEPT	44	05/04/2018	15 876,49	1 349,50	17 225,99	13 626,49	1 158,25	14 784,74	13/09/2018	15 876,49	
002947 MOE NH08	0223 CONSEIL RESTAURATION	44	05/04/2018	1 800,00	153,00	1 953,00	1 800,00	153,00	1 953,00	13/09/2018	1 800,00	
002947 MOE NH08	000245 ATELIER DUPUY BR Bénéficiaire	44	05/04/2018	56 899,70	4 836,47	61 736,17	48 874,70	4 154,35	53 029,05	13/09/2018	56 899,70	
002947 MOE NH08	0218 SODEXI	44	05/04/2018	17 452,75	1 483,48	18 936,23	14 977,75	1 273,11	16 250,86	13/09/2018	17 452,75	
002947 MOE NH08	000238 BOIS DE BOUT EURL	44	05/04/2018	2 115,46	179,81	2 295,27	1 815,46	154,31	1 969,77	13/09/2018	2 115,46	
002947 MOE NH08	0220 SIGMAS	44	05/04/2018	7 416,83	630,43	8 047,26	6 366,83	541,18	6 908,01	13/09/2018	7 416,83	
002947 MOE NH08	000241 CHADRIN FREDERIC BET	44	05/04/2018	6 322,53	537,42	6 859,95	5 422,53	460,92	5 883,45	13/09/2018	6 322,53	
003015 MOE NH09	000240 AIR DARWIN CONCEPT	47	26/04/2018	3 234,10	274,90	3 509,00	3 234,10	274,90	3 509,00	14/09/2018	3 234,10	
003015 MOE NH09	0223 CONSEIL RESTAURATION	47	26/04/2018	108,00	9,18	117,18	108,00	9,18	117,18	14/09/2018	108,00	
003015 MOE NH09	000245 ATELIER DUPUY BR Bénéficiaire	47	26/04/2018	5 206,10	442,52	5 648,62	5 206,10	442,52	5 648,62	14/09/2018	5 206,10	
003015 MOE NH09	0218 SODEXI	47	26/04/2018	1 498,82	127,40	1 626,22	1 498,82	127,40	1 626,22	14/09/2018	1 498,82	
003015 MOE NH09	000238 BOIS DE BOUT EURL	47	26/04/2018	187,36	15,92	203,28	187,36	15,92	203,28	14/09/2018	187,36	
003015 MOE NH09	0220 SIGMAS	47	26/04/2018	843,09	71,66	914,75	843,09	71,66	914,75	14/09/2018	843,09	
003015 MOE NH09	000241 CHADRIN FREDERIC BET	47	26/04/2018	234,19	19,91	254,10	234,19	19,91	254,10	14/09/2018	234,19	
003056 MOE NH10	000240 AIR DARWIN CONCEPT	59	18/05/2018	3 934,42	334,43	4 268,85	3 934,42	334,43	4 268,85	14/09/2018	3 934,42	
003056 MOE NH10	0223 CONSEIL RESTAURATION	59	18/05/2018	450,00	38,25	488,25	450,00	38,25	488,25	14/09/2018	450,00	
003056 MOE NH10	000245 ATELIER DUPUY BR Bénéficiaire	59	18/05/2018	14 082,77	1 197,03	15 279,80	14 082,77	1 197,03	15 279,80	14/09/2018	14 082,77	
003056 MOE NH10	0218 SODEXI	59	18/05/2018	4 327,87	367,87	4 695,74	4 327,87	367,87	4 695,74	14/09/2018	4 327,87	
003056 MOE NH10	000238 BOIS DE BOUT EURL	59	18/05/2018	524,59	44,59	569,18	524,59	44,59	569,18	14/09/2018	524,59	
003056 MOE NH10	0220 SIGMAS	59	18/05/2018	1 836,06	156,07	1 992,13	1 836,06	156,07	1 992,13	14/09/2018	1 836,06	
003056 MOE NH10	000241 CHADRIN FREDERIC BET	59	18/05/2018	1 573,77	133,77	1 707,54	1 573,77	133,77	1 707,54	14/09/2018	1 573,77	
003391 MOE NH08 ANNULE	000240 AIR DARWIN CONCEPT	44	05/04/2018	-15 876,49	-1 349,50	-17 225,99	-13 626,49	-1 158,25	-14 784,74	13/09/2018	-15 876,49	
003391 MOE NH08 ANNULE	0223 CONSEIL RESTAURATION	44	05/04/2018	-1 800,00	-153,00	-1 953,00	-1 800,00	-153,00	-1 953,00	13/09/2018	-1 800,00	
003391 MOE NH08 ANNULE	000245 ATELIER DUPUY BR Bénéficiaire	44	05/04/2018	-56 899,70	-4 836,47	-61 736,17	-48 874,70	-4 154,35	-53 029,05	13/09/2018	-56 899,70	
003391 MOE NH08 ANNULE	0218 SODEXI	44	05/04/2018	-17 452,75	-1 483,48	-18 936,23	-14 977,75	-1 273,11	-16 250,86	13/09/2018	-17 452,75	
003391 MOE NH08 ANNULE	000238 BOIS DE BOUT EURL	44	05/04/2018	-2 115,46	-179,81	-2 295,27	-1 815,46	-154,31	-1 969,77	13/09/2018	-2 115,46	
003391 MOE NH08 ANNULE	0220 SIGMAS	44	05/04/2018	-7 416,83	-630,43	-8 047,26	-6 366,83	-541,18	-6 908,01	13/09/2018	-7 416,83	

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

003391 MOE NH08 ANNULE	000241 CHADRIN FREDERIC BET	44	05/04/2018	-6 322,53	-537,42	-6 859,95	-5 422,53	-460,92	-5 883,45	13/09/20		
003394 MOE NH08	000240 AIR DARWIN CONCEPT	44	05/04/2018	15 876,49	1 349,50	17 225,99	13 626,49	1 349,50	14 975,99	13/09/2018	15 876,49	
003394 MOE NH08	0223 CONSEIL RESTAURATION	44	05/04/2018	1 800,00	153,00	1 953,00	1 800,00	153,00	1 953,00	13/09/2018	1 800,00	
003394 MOE NH08	000245 ATELIER DUPUY BR Bénéficiaire	44	05/04/2018	56 899,70	4 836,47	61 736,17	48 874,70	4 836,47	53 711,17	13/09/2018	56 899,70	
003394 MOE NH08	0218 SODEXI	44	05/04/2018	17 452,75	1 483,48	18 936,23	14 977,75	1 483,48	16 461,23	13/09/2018	17 452,75	
003394 MOE NH08	000238 BOIS DE BOUT EURL	44	05/04/2018	2 115,46	179,81	2 295,27	1 815,46	179,81	1 995,27	13/09/2018	2 115,46	
003394 MOE NH08	0220 SIGMAS	44	05/04/2018	7 416,83	630,43	8 047,26	6 366,83	630,43	6 997,26	13/09/2018	7 416,83	
003394 MOE NH08	000241 CHADRIN FREDERIC BET	44	05/04/2018	6 322,53	537,42	6 859,95	5 422,53	537,42	5 959,95	13/09/2018	6 322,53	
003165 MOE NH11	000240 AIR DARWIN CONCEPT	74	14/06/2018	2 246,47	190,95	2 437,42	3 896,47	190,95	4 087,42	14/09/2018	2 246,47	
003165 MOE NH11	0223 CONSEIL RESTAURATION	74	14/06/2018	270,00	22,95	292,95	270,00	22,95	292,95	14/09/2018	270,00	
003165 MOE NH11	000245 ATELIER DUPUY BR Bénéficiaire	74	14/06/2018	6 501,82	552,65	7 054,47	12 386,82	552,65	12 939,47	14/09/2018	6 501,82	
003165 MOE NH11	0218 SODEXI	74	14/06/2018	1 836,06	156,07	1 992,13	3 651,06	156,07	3 807,13	14/09/2018	1 836,06	
003165 MOE NH11	000238 BOIS DE BOUT EURL	74	14/06/2018	262,29	22,29	284,58	482,29	22,29	504,58	14/09/2018	262,29	
003165 MOE NH11	0220 SIGMAS	74	14/06/2018	918,03	78,03	996,06	1 688,03	78,03	1 766,06	14/09/2018	918,03	
003165 MOE NH11	000241 CHADRIN FREDERIC BET	74	14/06/2018	1 836,07	156,07	1 992,14	2 496,07	156,07	2 652,14	14/09/2018	1 836,07	
003680 MOE NH12	000240 AIR DARWIN CONCEPT	90	30/08/2018	1 836,06	156,07	1 992,13	1 836,06	156,07	1 992,13	27/12/2018	1 836,06	
003680 MOE NH12	0223 CONSEIL RESTAURATION	90	30/08/2018	270,00	22,95	292,95	270,00	22,95	292,95	27/12/2018	270,00	
003680 MOE NH12	000245 ATELIER DUPUY BR Bénéficiaire	90	30/08/2018	6 456,22	548,78	7 005,00	6 456,22	548,78	7 005,00	27/12/2018	6 456,22	
003680 MOE NH12	0218 SODEXI	90	30/08/2018	1 836,06	156,07	1 992,13	1 836,06	156,07	1 992,13	27/12/2018	1 836,06	
003680 MOE NH12	000238 BOIS DE BOUT EURL	90	30/08/2018	262,30	22,29	284,59	262,30	22,29	284,59	27/12/2018	262,30	
003680 MOE NH12	0220 SIGMAS	90	30/08/2018	918,03	78,04	996,07	918,03	78,04	996,07	27/12/2018	918,03	
003680 MOE NH12	000241 CHADRIN FREDERIC BET	90	30/08/2018	1 836,06	156,07	1 992,13	1 836,06	156,07	1 992,13	27/12/2018	1 836,06	
003831 MOE Interets moratoires sur NH 8	000240 AIR DARWIN CONCEPT	44	10/01/2019	416,87		416,87	416,87		416,87	22/02/2019	416,87	
003831 MOE Interets moratoires sur NH 8	0223 CONSEIL RESTAURATION	44	10/01/2019	54,36		54,36	54,36		54,36	22/02/2019	54,36	
003831 MOE Interets moratoires sur NH 8	000245 ATELIER DUPUY BR Bénéficiaire	44	10/01/2019	1 535,08		1 535,08	1 535,08		1 535,08	22/02/2019	1 535,08	
003831 MOE Interets moratoires sur NH 8	0218 SODEXI	44	10/01/2019	458,21		458,21	458,21		458,21	22/02/2019	458,21	
003831 MOE Interets moratoires sur NH 8	000238 BOIS DE BOUT EURL	44	10/01/2019	55,54		55,54	55,54		55,54	22/02/2019	55,54	
003831 MOE Interets moratoires sur NH 8	0220 SIGMAS	44	10/01/2019	194,77		194,77	194,77		194,77	22/02/2019	194,77	
003831 MOE Interets moratoires sur NH 8	000241 CHADRIN FREDERIC BET	44	10/01/2019	165,90		165,90	165,90		165,90	22/02/2019	165,90	
003832 MOE Interets moratoires sur NH 9	000240 AIR DARWIN CONCEPT	47	10/01/2019	78,45		78,45	78,45		78,45	22/02/2019	78,45	
003832 MOE Interets moratoires sur NH 9	0223 CONSEIL RESTAURATION	47	10/01/2019	2,62		2,62	2,62		2,62	22/02/2019	2,62	
003832 MOE Interets moratoires sur NH 9	000245 ATELIER DUPUY BR Bénéficiaire	47	10/01/2019	166,28		166,28	166,28		166,28	22/02/2019	166,28	
003832 MOE Interets moratoires sur NH 9	0218 SODEXI	47	10/01/2019	36,36		36,36	36,36		36,36	22/02/2019	36,36	
003832 MOE Interets moratoires sur NH 9	000238 BOIS DE BOUT EURL	47	10/01/2019	4,54		4,54	4,54		4,54	22/02/2019	4,54	
003832 MOE Interets moratoires sur NH 9	0220 SIGMAS	47	10/01/2019	20,45		20,45	20,45		20,45	22/02/2019	20,45	
003832 MOE Interets moratoires sur NH 9	000241 CHADRIN FREDERIC BET	47	10/01/2019	5,68		5,68	5,68		5,68	22/02/2019	5,68	
003833 MOE Interets moratoires sur NH 10	000240 AIR DARWIN CONCEPT	59	10/01/2019	78,59		78,59	78,59		78,59	22/02/2019	78,59	
003833 MOE Interets moratoires sur NH 10	0223 CONSEIL RESTAURATION	59	10/01/2019	8,99		8,99	8,99		8,99	22/02/2019	8,99	
003833 MOE Interets moratoires sur NH 10	000245 ATELIER DUPUY BR Bénéficiaire	59	10/01/2019	321,32		321,32	321,32		321,32	22/02/2019	321,32	
003833 MOE Interets moratoires sur NH 10	0218 SODEXI	59	10/01/2019	86,45		86,45	86,45		86,45	22/02/2019	86,45	
003833 MOE Interets moratoires sur NH 10	000238 BOIS DE BOUT EURL	59	10/01/2019	10,48		10,48	10,48		10,48	22/02/2019	10,48	
003833 MOE Interets moratoires sur NH 10	0220 SIGMAS	59	10/01/2019	36,68		36,68	36,68		36,68	22/02/2019	36,68	
003833 MOE Interets moratoires sur NH 10	000241 CHADRIN FREDERIC BET	59	10/01/2019	31,44		31,44	31,44		31,44	22/02/2019	31,44	
003834 MOE Interets moratoires sur NH 11	000240 AIR DARWIN CONCEPT	74	10/01/2019	50,17		50,17	50,17		50,17	22/02/2019	50,17	
003834 MOE Interets moratoires sur NH 11	0223 CONSEIL RESTAURATION	74	10/01/2019	3,60		3,60	3,60		3,60	22/02/2019	3,60	
003834 MOE Interets moratoires sur NH 11	000245 ATELIER DUPUY BR Bénéficiaire	74	10/01/2019	198,82		198,82	198,82		198,82	22/02/2019	198,82	
003834 MOE Interets moratoires sur NH 11	0218 SODEXI	74	10/01/2019	46,73		46,73	46,73		46,73	22/02/2019	46,73	
003834 MOE Interets moratoires sur NH 11	000238 BOIS DE BOUT EURL	74	10/01/2019	6,19		6,19	6,19		6,19	22/02/2019	6,19	
003834 MOE Interets moratoires sur NH 11	0220 SIGMAS	74	10/01/2019	21,68		21,68	21,68		21,68	22/02/2019	21,68	

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

003834 MOE Interets moratoires sur NH 11	000241 CHADRIN FREDERIC BET	74	10/01/2019	32,55		32,55	32,55		32,55	22/02/20		
004275 NH13 - MOE Révision de prix NH1 à NH12	000240 AIR DARWIN CONCEPT	2018/153	22/05/2019	1 176,08	99,96	1 276,04	1 176,08	99,96	1 276,04	23/07/2019	1 176,08	
004275 NH13 - MOE Révision de prix NH1 à NH12	0223 CONSEIL RESTAURATION	2018/153	22/05/2019	99,02	8,41	107,43	99,02	8,41	107,43	23/07/2019	99,02	
004275 NH13 - MOE Révision de prix NH1 à NH12	000245 ATELIER DUPUY BR Bénéficiaire	2018/153	22/05/2019	3 860,13	328,12	4 188,25	3 860,13	328,12	4 188,25	23/07/2019	3 860,13	
004275 NH13 - MOE Révision de prix NH1 à NH12	0218 SODEXI	2018/153	22/05/2019	1 154,85	98,16	1 253,01	1 154,85	98,16	1 253,01	23/07/2019	1 154,85	
004275 NH13 - MOE Révision de prix NH1 à NH12	000238 BOIS DE BOUT EURL	2018/153	22/05/2019	144,12	12,25	156,37	144,12	12,25	156,37	23/07/2019	144,12	
004275 NH13 - MOE Révision de prix NH1 à NH12	0220 SIGMAS	2018/153	22/05/2019	543,14	46,17	589,31	543,14	46,17	589,31	23/07/2019	543,14	
004275 NH13 - MOE Révision de prix NH1 à NH12	000241 CHADRIN FREDERIC BET	2018/153	22/05/2019	421,92	35,87	457,79	421,92	35,87	457,79	23/07/2019	421,92	
005644 MOE NH14	000240 AIR DARWIN CONCEPT	180	22/09/2020	3 672,13	312,13	3 984,26	3 672,13	312,13	3 984,26	30/10/2020	3 672,13	
005644 MOE NH14	0223 CONSEIL RESTAURATION	180	22/09/2020	540,00	45,90	585,90	540,00	45,90	585,90	30/10/2020	540,00	
005644 MOE NH14	000245 ATELIER DUPUY BR Bénéficiaire	180	22/09/2020	12 912,44	1 097,56	14 010,00	12 912,44	1 097,56	14 010,00	30/10/2020	12 912,44	
005644 MOE NH14	0218 SODEXI	180	22/09/2020	3 672,13	312,13	3 984,26	3 672,13	312,13	3 984,26	30/10/2020	3 672,13	
005644 MOE NH14	000238 BOIS DE BOUT EURL	180	22/09/2020	524,58	44,59	569,17	524,58	44,59	569,17	30/10/2020	524,58	
005644 MOE NH14	0220 SIGMAS	180	22/09/2020	1 836,07	156,06	1 992,13	1 836,07	156,06	1 992,13	30/10/2020	1 836,07	
005644 MOE NH14	000241 CHADRIN FREDERIC BET	180	22/09/2020	3 672,13	312,13	3 984,26	3 672,13	312,13	3 984,26	30/10/2020	3 672,13	
006420 MOE DECOMPTE 15	000241 CHADRIN FREDERIC BET	66	04/05/2021	2 400,00	204,00	2 604,00	2 400,00	204,00	2 604,00	25/05/2021	2 400,00	
006750 MOE DECOMPTE 16	000240 AIR DARWIN CONCEPT	105	30/08/2021	3 350,81	284,82	3 635,63	3 350,81	284,82	3 635,63	10/09/2021	3 350,81	
006750 MOE DECOMPTE 16	0223 CONSEIL RESTAURATION	105	30/08/2021	1 350,00	114,75	1 464,75	1 350,00	114,75	1 464,75	10/09/2021	1 350,00	
006750 MOE DECOMPTE 16	000245 ATELIER DUPUY BR Bénéficiaire	105	30/08/2021	11 877,85	1 009,62	12 887,47	11 877,85	1 009,62	12 887,47	10/09/2021	11 877,85	
006750 MOE DECOMPTE 16	0218 SODEXI	105	30/08/2021	3 350,81	284,82	3 635,63	3 350,81	284,82	3 635,63	10/09/2021	3 350,81	
006750 MOE DECOMPTE 16	000238 BOIS DE BOUT EURL	105	30/08/2021	478,69	40,69	519,38	478,69	40,69	519,38	10/09/2021	478,69	
006750 MOE DECOMPTE 16	0220 SIGMAS	105	30/08/2021	1 675,40	142,41	1 817,81	1 675,40	142,41	1 817,81	10/09/2021	1 675,40	
006750 MOE DECOMPTE 16	000241 CHADRIN FREDERIC BET	105	30/08/2021	3 350,81	284,82	3 635,63	3 350,81	284,82	3 635,63	10/09/2021	3 350,81	
007044 MOE DECOMPTE 17	000240 AIR DARWIN CONCEPT	168	01/12/2021	1 101,64	93,64	1 195,28	1 101,64	93,64	1 195,28	14/01/2022	1 101,64	
006750 MOE DECOMPTE 16	000241 CHADRIN FREDERIC BET	105	30/08/2021	3 350,81	284,82	3 635,63	3 350,81	284,82	3 635,63	10/09/2021	3 350,81	
007044 MOE DECOMPTE 17	000240 AIR DARWIN CONCEPT	168	01/12/2021	1 101,64	93,64	1 195,28	1 101,64	93,64	1 195,28	14/01/2022	1 101,64	
007044 MOE DECOMPTE 17	0223 CONSEIL RESTAURATION	168	01/12/2021	162,00	13,77	175,77	162,00	13,77	175,77	14/01/2022	162,00	
007044 MOE DECOMPTE 17	000245 ATELIER DUPUY BR Bénéficiaire	168	01/12/2021	3 873,73	329,27	4 203,00	3 873,73	329,27	4 203,00	14/01/2022	3 873,73	
007044 MOE DECOMPTE 17	0218 SODEXI	168	01/12/2021	1 101,64	93,64	1 195,28	1 101,64	93,64	1 195,28	14/01/2022	1 101,64	
007044 MOE DECOMPTE 17	000238 BOIS DE BOUT EURL	168	01/12/2021	157,38	13,38	170,76	157,38	13,38	170,76	14/01/2022	157,38	
007044 MOE DECOMPTE 17	0220 SIGMAS	168	01/12/2021	550,82	46,82	597,64	550,82	46,82	597,64	14/01/2022	550,82	
007044 MOE DECOMPTE 17	000241 CHADRIN FREDERIC BET	168	01/12/2021	1 101,64	93,64	1 195,28	1 101,64	93,64	1 195,28	14/01/2022	1 101,64	
007112 MOE NH18	000240 AIR DARWIN CONCEPT	174	17/12/2021	737,60	62,70	800,30	737,60	62,70	800,30	18/01/2022	737,60	
007112 MOE NH18	0223 CONSEIL RESTAURATION	174	17/12/2021	147,60	12,55	160,15	147,60	12,55	160,15	18/01/2022	147,60	
007112 MOE NH18	000245 ATELIER DUPUY BR Bénéficiaire	174	17/12/2021	7 023,62	597,01	7 620,63	7 023,62	597,01	7 620,63	18/01/2022	7 023,62	
007112 MOE NH18	000241 CHADRIN FREDERIC BET	174	17/12/2021	3 826,09	325,22	4 151,31	3 826,09	325,22	4 151,31	18/01/2022	3 826,09	
007112 MOE NH18	0218 SODEXI	174	17/12/2021	645,40	54,86	700,26	645,40	54,86	700,26	18/01/2022	645,40	
007112 MOE NH18	000238 BOIS DE BOUT EURL	174	17/12/2021	184,40	15,67	200,07	184,40	15,67	200,07	18/01/2022	184,40	
007112 MOE NH18	0220 SIGMAS	174	17/12/2021	645,40	54,86	700,26	645,40	54,86	700,26	18/01/2022	645,40	
007402 MOE DECOMPTE 19	000240 AIR DARWIN CONCEPT	19	17/03/2022	4 231,02	359,64	4 590,66	4 231,02	359,64	4 590,66	03/05/2022	4 231,02	
007402 MOE DECOMPTE 19	0223 CONSEIL RESTAURATION	19	17/03/2022	2 570,40	218,48	2 788,88	2 570,40	218,48	2 788,88	03/05/2022	2 570,40	
007402 MOE DECOMPTE 19	000245 ATELIER DUPUY BR Bénéficiaire	19	17/03/2022	17 703,17	1 504,77	19 207,94	17 703,17	1 504,77	19 207,94	03/05/2022	17 703,17	
007402 MOE DECOMPTE 19	000241 CHADRIN FREDERIC BET	19	17/03/2022	8 773,91	745,78	9 519,69	8 773,91	745,78	9 519,69	03/05/2022	8 773,91	
007402 MOE DECOMPTE 19	0218 SODEXI	19	17/03/2022	4 299,80	365,48	4 665,28	4 299,80	365,48	4 665,28	03/05/2022	4 299,80	
007402 MOE DECOMPTE 19	000238 BOIS DE BOUT EURL	19	17/03/2022	866,66	73,67	940,33	866,66	73,67	940,33	03/05/2022	866,66	
007402 MOE DECOMPTE 19	000241 CHADRIN FREDERIC BET	19	17/03/2022	734,42	62,43	796,85	734,42	62,43	796,85	03/05/2022	734,42	
007486 MOE DECOMPTE 20	000240 AIR DARWIN CONCEPT	27	31/03/2022	1 849,39	157,20	2 006,59	1 849,39	157,20	2 006,59	13/06/2022	1 849,39	
007486 MOE DECOMPTE 20	000245 ATELIER DUPUY BR Bénéficiaire	27	31/03/2022	8 186,72	695,87	8 882,59					8 186,72	
007486 MOE DECOMPTE 20	000241 CHADRIN FREDERIC BET	27	31/03/2022	4 869,60	413,92	5 283,52	4 869,60	413,92	5 283,52	13/06/2022	4 869,60	
007486 MOE DECOMPTE 20	0218 SODEXI	27	31/03/2022	6 801,50	578,13	7 379,63	6 801,50	578,13	7 379,63	13/06/2022	6 801,50	
007486 MOE DECOMPTE 20	000238 BOIS DE BOUT EURL	27	31/03/2022	378,03	32,13	410,16	378,03	32,13	410,16	13/06/2022	378,03	

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

007540 MOE DECOMPTE 21	000240 AIR DARWIN CONCEPT	fe 41	09/05/2022	1 846,86	156,98	2 003,84	1 846,86	156,98	2 003,84	17/06/20		
007540 MOE DECOMPTE 21	000245 ATELIER DUPUY BR Bénéficiaire	fe 41	09/05/2022	8 379,65	712,27	9 091,92					8 379,65	
007540 MOE DECOMPTE 21	000241 CHADRIN FREDERIC BET	fe 41	09/05/2022	4 860,80	413,17	5 273,97	4 860,80	413,17	5 273,97	17/06/2022	4 860,80	
007540 MOE DECOMPTE 21	0218 SODEXI	fe 41	09/05/2022	3 405,50	289,47	3 694,97	3 405,50	289,47	3 694,97	17/06/2022	3 405,50	
007540 MOE DECOMPTE 21	000238 BOIS DE BOUT EURL	fe 41	09/05/2022	377,42	32,08	409,50	377,42	32,08	409,50	17/06/2022	377,42	
007597 MOE DECOMPTE 22	000240 AIR DARWIN CONCEPT	45	20/05/2022	1 587,11	134,90	1 722,01	1 587,11	134,90	1 722,01	22/07/2022	1 587,11	
007597 MOE DECOMPTE 22	000245 ATELIER DUPUY BR Bénéficiaire	45	20/05/2022	7 745,98	658,41	8 404,39					7 745,98	
007597 MOE DECOMPTE 22	000241 CHADRIN FREDERIC BET	45	20/05/2022	4 469,60	379,92	4 849,52	4 469,60	379,92	4 849,52	22/07/2022	4 469,60	
007597 MOE DECOMPTE 22	0218 SODEXI	45	20/05/2022	2 885,30	245,25	3 130,55	2 885,30	245,25	3 130,55	22/07/2022	2 885,30	
007597 MOE DECOMPTE 22	000238 BOIS DE BOUT EURL	45	20/05/2022	340,56	28,95	369,51	340,56	28,95	369,51	22/07/2022	340,56	
008182 MOE NH23	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N23 2022 10 30	04/11/2022	6 208,61	527,73	6 736,34	6 208,61	527,73	6 736,34	15/11/2022	6 208,61	
008182 MOE NH23	0218 SODEXI	NH N23 2022 10 30	04/11/2022	5 947,91	505,57	6 453,48	5 947,91	505,57	6 453,48	15/11/2022	5 947,91	
008182 MOE NH23	000238 BOIS DE BOUT EURL	NH N23 2022 10 30	04/11/2022	1 439,77	122,38	1 562,15	1 439,77	122,38	1 562,15	15/11/2022	1 439,77	
008182 MOE NH23	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N23 2022 10 30	04/11/2022	45 308,89	3 851,25	49 160,14	45 308,89	3 851,25	49 160,14	15/11/2022	45 308,89	
008182 MOE NH23	0218 SODEXI	NH N23 2022 10 30	04/11/2022	5 076,20	431,48	5 507,68	5 076,20	431,48	5 507,68	15/11/2022	5 076,20	
008182 MOE NH23	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N23 2022 10 30	04/11/2022	8 100,00	688,50	8 788,50	8 100,00	688,50	8 788,50	15/11/2022	8 100,00	
008183 MOE NH23a	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N23a 2022 10 33	04/11/2022	2 845,14	241,83	3 086,97	2 845,14	241,83	3 086,97	16/12/2022	2 845,14	
008183 MOE NH23a	0223 CONSEIL RESTAURATION	NH N23a 2022 10 33	04/11/2022	496,55	42,20	538,75	496,55	42,20	538,75	16/12/2022	496,55	
008183 MOE NH23a	000245 ATELIER DUPUY BR Bénéficiaire	NH N23a 2022 10 33	04/11/2022	8 264,92	702,52	8 967,44					8 264,92	
008183 MOE NH23a	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N23a 2022 10 33	04/11/2022	3 149,64	267,72	3 417,36	3 149,64	267,72	3 417,36	16/12/2022	3 149,64	
008183 MOE NH23a	0218 SODEXI	NH N23a 2022 10 33	04/11/2022	766,53	65,15	831,68	766,53	65,15	831,68	16/12/2022	766,53	
008183 MOE NH23a	0218 SODEXI	NH N23a 2022 10 33	04/11/2022	3 205,04	272,43	3 477,47	3 205,04	272,43	3 477,47	16/12/2022	3 205,04	
008183 MOE NH23a	000238 BOIS DE BOUT EURL	NH N23a 2022 10 33	04/11/2022	574,67	48,85	623,52	574,67	48,85	623,52	16/12/2022	574,67	
008183 MOE NH23a	0220 SIGMAS	NH N23a 2022 10 33	04/11/2022	394,48	33,53	428,01					394,48	
008183 MOE NH23a	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N23a 2022 10 33	04/11/2022	7 939,85	674,89	8 614,74	7 939,85	674,89	8 614,74	16/12/2022	7 939,85	
008183 MOE NH23a	0218 SODEXI	NH N23a 2022 10 33	04/11/2022	617,04	52,45	669,49	617,04	52,45	669,49	16/12/2022	617,04	
008183 MOE NH23a	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N23a 2022 10 33	04/11/2022	1 232,42	104,75	1 337,17	1 232,42	104,75	1 337,17	16/12/2022	1 232,42	
008312 MOE NH24	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N24 2022 11 28	30/11/2022	1 356,50	115,30	1 471,80	1 356,50	115,30	1 471,80	30/12/2022	1 356,50	
008312 MOE NH24	0218 SODEXI	NH N24 2022 11 28	30/11/2022	1 288,12	109,49	1 397,61	1 288,12	109,49	1 397,61	30/12/2022	1 288,12	
008312 MOE NH24	000238 BOIS DE BOUT EURL	NH N24 2022 11 28	30/11/2022	316,64	26,91	343,55	316,64	26,91	343,55	30/12/2022	316,64	
008312 MOE NH24	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N24 2022 11 28	30/11/2022	9 948,86	845,65	10 794,51	9 948,86	845,65	10 794,51	30/12/2022	9 948,86	
008312 MOE NH24	0218 SODEXI	NH N24 2022 11 28	30/11/2022	1 113,04	94,61	1 207,65	1 113,04	94,61	1 207,65	30/12/2022	1 113,04	
008312 MOE NH24	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N24 2022 11 28	30/11/2022	1 800,00	153,00	1 953,00	1 800,00	153,00	1 953,00	30/12/2022	1 800,00	
008313 MOE NH24A	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N24 2022 11 29	30/11/2022	206,39	17,54	223,93	206,39	17,54	223,93	30/12/2022	206,39	
008313 MOE NH24A	0218 SODEXI	NH N24 2022 11 29	30/11/2022	195,99	16,66	212,65	195,99	16,66	212,65	30/12/2022	195,99	
008313 MOE NH24A	000238 BOIS DE BOUT EURL	NH N24 2022 11 29	30/11/2022	48,18	4,09	52,27	48,18	4,09	52,27	30/12/2022	48,18	
008313 MOE NH24A	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N24 2022 11 29	30/11/2022	1 513,73	128,66	1 642,39	1 513,73	128,66	1 642,39	30/12/2022	1 513,73	
008313 MOE NH24A	0218 SODEXI	NH N24 2022 11 29	30/11/2022	169,35	14,40	183,75	169,35	14,40	183,75	30/12/2022	169,35	
008313 MOE NH24A	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N24 2022 11 29	30/11/2022	273,87	23,27	297,14	273,87	23,27	297,14	30/12/2022	273,87	
008340 MOE NH25	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N25 2022 12 09	12/12/2022	1 165,40	99,06	1 264,46	1 165,40	99,06	1 264,46	30/12/2022	1 165,40	
008340 MOE NH25	0218 SODEXI	NH N25 2022 12 09	12/12/2022	1 120,92	95,28	1 216,20	1 120,92	95,28	1 216,20	30/12/2022	1 120,92	
008340 MOE NH25	000238 BOIS DE BOUT EURL	NH N25 2022 12 09	12/12/2022	268,85	22,85	291,70	268,85	22,85	291,70	30/12/2022	268,85	
008340 MOE NH25	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N25 2022 12 09	12/12/2022	8 430,37	716,58	9 146,95	8 430,37	716,58	9 146,95	30/12/2022	8 430,37	
008340 MOE NH25	0218 SODEXI	NH N25 2022 12 09	12/12/2022	950,03	80,75	1 030,78	950,03	80,75	1 030,78	30/12/2022	950,03	
008340 MOE NH25	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N25 2022 12 09	12/12/2022	1 500,00	127,50	1 627,50	1 500,00	127,50	1 627,50	30/12/2022	1 500,00	
008341 MOE NH25 RVP	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N25 RVP	12/12/2022	177,32	15,07	192,39	177,32	15,07	192,39	30/12/2022	177,32	
008341 MOE NH25 RVP	0218 SODEXI	NH N25 RVP	12/12/2022	170,55	14,50	185,05	170,55	14,50	185,05	30/12/2022	170,55	
008341 MOE NH25 RVP	000238 BOIS DE BOUT EURL	NH N25 RVP	12/12/2022	40,91	3,47	44,38	40,91	3,47	44,38	30/12/2022	40,91	

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

008341 MOE NH25 RVP	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N25 RVP	12/12/2022	1 282,67	109,03	1 391,70	1 282,67	109,03	1 391,70	30/12/20		
008341 MOE NH25 RVP	0218 SODEXI	NH N25 RVP	12/12/2022	144,55	12,29	156,84	144,55	12,29	156,84	30/12/2022	144,55	
008341 MOE NH25 RVP	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N25 RVP	12/12/2022	228,23	19,39	247,62	228,23	19,39	247,62	30/12/2022	228,23	
008587 MOE NH26	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N26 F 2023 01 09	31/01/2023	1 146,60	97,46	1 244,06	1 146,60	97,46	1 244,06	21/03/2023	1 146,60	
008587 MOE NH26	0218 SODEXI	NH N26 F 2023 01 09	31/01/2023	1 003,27	85,28	1 088,55	1 003,27	85,28	1 088,55	21/03/2023	1 003,27	
008587 MOE NH26	000238 BOIS DE BOUT EURL	NH N26 F 2023 01 09	31/01/2023	286,65	24,37	311,02	286,65	24,37	311,02	21/03/2023	286,65	
008587 MOE NH26	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N26 F 2023 01 09	31/01/2023	9 110,89	774,43	9 885,32	9 110,89	774,43	9 885,32	21/03/2023	9 110,89	
008587 MOE NH26	0218 SODEXI	NH N26 F 2023 01 09	31/01/2023	978,15	83,14	1 061,29	978,15	83,14	1 061,29	21/03/2023	978,15	
008587 MOE NH26	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N26 F 2023 01 09	31/01/2023	1 800,00	153,00	1 953,00	1 800,00	153,00	1 953,00	21/03/2023	1 800,00	
008588 MOE NH26 RVP	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N26 F 2023 01 22	06/02/2023	174,46	14,83	189,29	174,46	14,83	189,29	21/03/2023	174,46	
008588 MOE NH26 RVP	0218 SODEXI	NH N26 F 2023 01 22	06/02/2023	152,64	12,98	165,62	152,64	12,98	165,62	21/03/2023	152,64	
008588 MOE NH26 RVP	000238 BOIS DE BOUT EURL	NH N26 F 2023 01 22	06/02/2023	43,62	3,70	47,32	43,62	3,70	47,32	21/03/2023	43,62	
008588 MOE NH26 RVP	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N26 F 2023 01 22	06/02/2023	1 386,22	117,83	1 504,05	1 386,22	117,83	1 504,05	21/03/2023	1 386,22	
008588 MOE NH26 RVP	0218 SODEXI	NH N26 F 2023 01 22	06/02/2023	148,83	12,65	161,48	148,83	12,65	161,48	21/03/2023	148,83	
008588 MOE NH26 RVP	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N26 F 2023 01 22	06/02/2023	273,87	23,28	297,15	273,87	23,28	297,15	21/03/2023	273,87	
008617 MOE NH27	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N27 2023 02 09	27/02/2023	1 251,56	106,38	1 357,94	1 251,56	106,38	1 357,94	28/03/2023	1 251,56	
008617 MOE NH27	0218 SODEXI	NH N27 2023 02 09	27/02/2023	1 145,72	97,39	1 243,11	1 145,72	97,39	1 243,11	28/03/2023	1 145,72	
008617 MOE NH27	000238 BOIS DE BOUT EURL	NH N27 2023 02 09	27/02/2023	301,64	25,64	327,28	301,64	25,64	327,28	28/03/2023	301,64	
008617 MOE NH27	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N27 2023 02 09	27/02/2023	9 529,84	810,04	10 339,88	9 529,84	810,04	10 339,88	28/03/2023	9 529,84	
008617 MOE NH27	0218 SODEXI	NH N27 2023 02 09	27/02/2023	1 045,62	88,88	1 134,50	1 045,62	88,88	1 134,50	28/03/2023	1 045,62	
008617 MOE NH27	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N27 2023 02 09	27/02/2023	1 800,00	153,00	1 953,00	1 800,00	153,00	1 953,00	28/03/2023	1 800,00	
008618 MOE NH27 RPV	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N27a RVP 2023 02	27/02/2023	247,65	21,05	268,70	247,65	21,05	268,70	28/03/2023	247,65	
008618 MOE NH27 RPV	0218 SODEXI	NH N27a RVP 2023 02	27/02/2023	227,73	19,36	247,09	227,73	19,36	247,09	28/03/2023	227,73	
008618 MOE NH27 RPV	000238 BOIS DE BOUT EURL	NH N27a RVP 2023 02	27/02/2023	59,46	5,05	64,51	59,46	5,05	64,51	28/03/2023	59,46	
008618 MOE NH27 RPV	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N27a RVP 2023 02	27/02/2023	1 877,82	159,61	2 037,43	1 877,82	159,61	2 037,43	28/03/2023	1 877,82	
008618 MOE NH27 RPV	0218 SODEXI	NH N27a RVP 2023 02	27/02/2023	206,46	17,55	224,01	206,46	17,55	224,01	28/03/2023	206,46	
008618 MOE NH27 RPV	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N27a RVP 2023 02	27/02/2023	352,92	30,00	382,92	352,92	30,00	382,92	28/03/2023	352,92	
008751 MOE NH28	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N28 2023 03 09	31/03/2023	1 165,37	99,06	1 264,43	1 165,37	99,06	1 264,43	09/05/2023	1 165,37	
008751 MOE NH28	0218 SODEXI	NH N28 2023 03 09	31/03/2023	1 120,91	95,28	1 216,19	1 120,91	95,28	1 216,19	09/05/2023	1 120,91	
008751 MOE NH28	000238 BOIS DE BOUT EURL	NH N28 2023 03 09	31/03/2023	268,86	22,85	291,71	268,86	22,85	291,71	09/05/2023	268,86	
008751 MOE NH28	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N28 2023 03 09	31/03/2023	8 430,40	716,59	9 146,99	8 430,40	716,59	9 146,99	09/05/2023	8 430,40	
008751 MOE NH28	0218 SODEXI	NH N28 2023 03 09	31/03/2023	950,00	80,75	1 030,75	950,00	80,75	1 030,75	09/05/2023	950,00	
008751 MOE NH28	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N28 2023 03 09	31/03/2023	1 500,00	127,50	1 627,50	1 500,00	127,50	1 627,50	09/05/2023	1 500,00	
008752 MOE NH28 RVP	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N28 RVP 20230322	31/03/2023	188,20	16,00	204,20	188,20	16,00	204,20	09/05/2023	188,20	
008752 MOE NH28 RVP	0218 SODEXI	NH N28 RVP 20230322	31/03/2023	181,03	15,39	196,42	181,03	15,39	196,42	09/05/2023	181,03	
008752 MOE NH28 RVP	000238 BOIS DE BOUT EURL	NH N28 RVP 20230322	31/03/2023	43,42	3,69	47,11	43,42	3,69	47,11	09/05/2023	43,42	
008752 MOE NH28 RVP	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N28 RVP 20230322	31/03/2023	1 361,50	115,73	1 477,23	1 361,50	115,73	1 477,23	09/05/2023	1 361,50	
008752 MOE NH28 RVP	0218 SODEXI	NH N28 RVP 20230322	31/03/2023	153,42	13,04	166,46	153,42	13,04	166,46	09/05/2023	153,42	
008752 MOE NH28 RVP	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N28 RVP 20230322	31/03/2023	242,25	20,59	262,84	242,25	20,59	262,84	09/05/2023	242,25	
008905 MOE NH29	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N29 2023 04 09	30/04/2023	1 146,61	97,46	1 244,07	1 146,61	97,46	1 244,07	26/05/2023	1 146,61	
008905 MOE NH29	0218 SODEXI	NH N29 2023 04 09	30/04/2023	1 003,28	85,28	1 088,56	1 003,28	85,28	1 088,56	26/05/2023	1 003,28	
008905 MOE NH29	000238 BOIS DE BOUT EURL	NH N29 2023 04 09	30/04/2023	286,66	24,37	311,03	286,66	24,37	311,03	26/05/2023	286,66	
008905 MOE NH29	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N29 2023 04 09	30/04/2023	9 110,88	774,43	9 885,31	9 110,88	774,43	9 885,31	26/05/2023	9 110,88	
008905 MOE NH29	0218 SODEXI	NH N29 2023 04 09	30/04/2023	978,17	83,14	1 061,31	978,17	83,14	1 061,31	26/05/2023	978,17	
008905 MOE NH29	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N29 2023 04 09	30/04/2023	1 800,00	153,00	1 953,00	1 800,00	153,00	1 953,00	26/05/2023	1 800,00	
008906 MOE NH29 RPV	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N29 RVP	30/04/2023	185,18	15,74	200,92	185,18	15,74	200,92	26/05/2023	185,18	

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

008906 MOE NH29 RPV	0218 SODEXI	NH N29 RVP	30/04/2023	162,03	13,77	175,80	162,03	13,77	175,80	26/05/20		
008906 MOE NH29 RPV	000238 BOIS DE BOUT EURL	NH N29 RVP	30/04/2023	46,30	3,93	50,23	46,30	3,93	50,23	26/05/2023	46,30	
008906 MOE NH29 RPV	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N29 RVP	30/04/2023	1 471,39	125,07	1 596,46	1 471,39	125,07	1 596,46	26/05/2023	1 471,39	
008906 MOE NH29 RPV	0218 SODEXI	NH N29 RVP	30/04/2023	157,98	13,43	171,41	157,98	13,43	171,41	26/05/2023	157,98	
008906 MOE NH29 RPV	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N29 RVP	30/04/2023	290,70	24,71	315,41	290,70	24,71	315,41	26/05/2023	290,70	
008994 MOE NH30	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N30 2023 05 09	31/05/2023	1 060,45	90,14	1 150,59	1 060,45	90,14	1 150,59	28/07/2023	1 060,45	
008994 MOE NH30	0223 CONSEIL RESTAURATION	NH N30 2023 05 09	31/05/2023	432,00	36,72	468,72	432,00	36,72	468,72	28/07/2023	432,00	
008994 MOE NH30	0218 SODEXI	NH N30 2023 05 09	31/05/2023	978,49	83,17	1 061,66	978,49	83,17	1 061,66	28/07/2023	978,49	
008994 MOE NH30	000238 BOIS DE BOUT EURL	NH N30 2023 05 09	31/05/2023	253,85	21,58	275,43	253,85	21,58	275,43	28/07/2023	253,85	
008994 MOE NH30	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N30 2023 05 09	31/05/2023	8 059,38	685,05	8 744,43	8 059,38	685,05	8 744,43	28/07/2023	8 059,38	
008994 MOE NH30	0218 SODEXI	NH N30 2023 05 09	31/05/2023	882,58	75,02	957,60	882,58	75,02	957,60	28/07/2023	882,58	
008994 MOE NH30	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N30 2023 05 09	31/05/2023	1 500,00	127,50	1 627,50	1 500,00	127,50	1 627,50	28/07/2023	1 500,00	
008995 MOE NH30 RVP	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N30 REV	31/05/2023	171,26	14,56	185,82	171,26	14,56	185,82	28/07/2023	171,26	
008995 MOE NH30 RVP	0223 CONSEIL RESTAURATION	NH N30 REV	31/05/2023	69,77	5,93	75,70	69,77	5,93	75,70	28/07/2023	69,77	
008995 MOE NH30 RVP	0218 SODEXI	NH N30 REV	31/05/2023	158,02	13,43	171,45	158,02	13,43	171,45	28/07/2023	158,02	
008995 MOE NH30 RVP	000238 BOIS DE BOUT EURL	NH N30 REV	31/05/2023	40,99	3,49	44,48	40,99	3,49	44,48	28/07/2023	40,99	
008995 MOE NH30 RVP	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N30 REV	31/05/2023	1 301,59	110,64	1 412,23	1 301,59	110,64	1 412,23	28/07/2023	1 301,59	
008995 MOE NH30 RVP	0218 SODEXI	NH N30 REV	31/05/2023	142,53	12,13	154,66	142,53	12,13	154,66	28/07/2023	142,53	
008995 MOE NH30 RVP	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N30 REV	31/05/2023	242,25	20,59	262,84	242,25	20,59	262,84	28/07/2023	242,25	
009064 MOE NH31	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N31	30/06/2023	1 251,54	106,38	1 357,92	1 251,54	106,38	1 357,92	28/07/2023	1 251,54	
009064 MOE NH31	0223 CONSEIL RESTAURATION	NH N31	30/06/2023	288,00	24,48	312,48	288,00	24,48	312,48	28/07/2023	288,00	
009064 MOE NH31	0218 SODEXI	NH N31	30/06/2023	1 145,70	97,38	1 243,08	1 145,70	97,38	1 243,08	28/07/2023	1 145,70	
009064 MOE NH31	000238 BOIS DE BOUT EURL	NH N31	30/06/2023	301,66	25,64	327,30	301,66	25,64	327,30	28/07/2023	301,66	
009064 MOE NH31	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N31	30/06/2023	9 561,87	812,76	10 374,63	9 561,87	812,76	10 374,63	28/07/2023	9 561,87	
009064 MOE NH31	0218 SODEXI	NH N31	30/06/2023	1 045,61	88,88	1 134,49	1 045,61	88,88	1 134,49	28/07/2023	1 045,61	
009064 MOE NH31	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N31	30/06/2023	1 800,00	153,00	1 953,00	1 800,00	153,00	1 953,00	28/07/2023	1 800,00	
009063 MOE NH31 RPV	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N31 F2023 06 09	30/06/2023	202,13	17,18	219,31	202,13	17,18	219,31	28/07/2023	202,13	
009063 MOE NH31 RPV	0223 CONSEIL RESTAURATION	NH N31 F2023 06 09	30/06/2023	46,52	3,95	50,47	46,52	3,95	50,47	28/07/2023	46,52	
009063 MOE NH31 RPV	0218 SODEXI	NH N31 F2023 06 09	30/06/2023	185,03	15,74	200,77	185,03	15,74	200,77	28/07/2023	185,03	
009063 MOE NH31 RPV	000238 BOIS DE BOUT EURL	NH N31 F2023 06 09	30/06/2023	48,72	4,14	52,86	48,72	4,14	52,86	28/07/2023	48,72	
009063 MOE NH31 RPV	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N31 F2023 06 09	30/06/2023	1 544,24	131,26	1 675,50	1 544,24	131,26	1 675,50	28/07/2023	1 544,24	
009063 MOE NH31 RPV	0218 SODEXI	NH N31 F2023 06 09	30/06/2023	168,87	14,35	183,22	168,87	14,35	183,22	28/07/2023	168,87	
009063 MOE NH31 RPV	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N31 F2023 06 09	30/06/2023	290,70	24,71	315,41	290,70	24,71	315,41	28/07/2023	290,70	
009091 MOE NH32	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N32 2023 07 09	20/07/2023	955,50	81,22	1 036,72	955,50	81,22	1 036,72	18/08/2023	955,50	
009091 MOE NH32	0218 SODEXI	NH N32 2023 07 09	20/07/2023	190,64	16,21	206,85	190,64	16,21	206,85	18/08/2023	190,64	
009091 MOE NH32	0218 SODEXI	NH N32 2023 07 09	20/07/2023	645,42	54,86	700,28	645,42	54,86	700,28	18/08/2023	645,42	
009091 MOE NH32	000238 BOIS DE BOUT EURL	NH N32 2023 07 09	20/07/2023	238,87	20,30	259,17	238,87	20,30	259,17	18/08/2023	238,87	
009091 MOE NH32	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N32 2023 07 09	20/07/2023	7 592,40	645,35	8 237,75	7 592,40	645,35	8 237,75	18/08/2023	7 592,40	
009091 MOE NH32	0218 SODEXI	NH N32 2023 07 09	20/07/2023	815,13	69,29	884,42	815,13	69,29	884,42	18/08/2023	815,13	
009091 MOE NH32	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N32 2023 07 09	20/07/2023	1 500,00	127,50	1 627,50	1 500,00	127,50	1 627,50	18/08/2023	1 500,00	
009092 MOE NH32 RPV	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N32 RVP	19/07/2023	154,31	13,12	167,43	154,31	13,12	167,43	18/08/2023	154,31	
009092 MOE NH32 RPV	0218 SODEXI	NH N32 RVP	19/07/2023	135,03	11,49	146,52	135,03	11,49	146,52	18/08/2023	135,03	
009092 MOE NH32 RPV	000238 BOIS DE BOUT EURL	NH N32 RVP	19/07/2023	38,58	3,28	41,86	38,58	3,28	41,86	18/08/2023	38,58	
009092 MOE NH32 RPV	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N32 RVP	19/07/2023	1 226,17	104,23	1 330,40	1 226,17	104,23	1 330,40	18/08/2023	1 226,17	
009092 MOE NH32 RPV	0218 SODEXI	NH N32 RVP	19/07/2023	131,64	11,18	142,82	131,64	11,18	142,82	18/08/2023	131,64	
009092 MOE NH32 RPV	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N32 RVP	19/07/2023	242,25	20,59	262,84	242,25	20,59	262,84	18/08/2023	242,25	
009264 MOE NH33	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N33 2023 08 09	31/08/2023	1 251,55	106,38	1 357,93	1 251,55	106,38	1 357,93	27/09/2023	1 251,55	
009264 MOE NH33	0218 SODEXI	NH N33 2023 08 09	31/08/2023	1 145,71	97,39	1 243,10	1 145,71	97,39	1 243,10	27/09/2023	1 145,71	
009264 MOE NH33	000238 BOIS DE BOUT EURL	NH N33 2023 08 09	31/08/2023	301,65	25,64	327,29	301,65	25,64	327,29	27/09/2023	301,65	

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

009264 MOE NH33	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N33 2023 08 09	31/08/2023	9 529,86	810,04	10 339,90	9 529,86	810,04	10 339,90	27/09/20		
009264 MOE NH33	0218 SODEXI	NH N33 2023 08 09	31/08/2023	1 045,61	88,88	1 134,49	1 045,61	88,88	1 134,49	27/09/2023	1 045,61	
009264 MOE NH33	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N33 2023 08 09	31/08/2023	1 800,00	153,00	1 953,00	1 800,00	153,00	1 953,00	27/09/2023	1 800,00	
009265 MOE NH33 RPV	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N33 RVP	31/08/2023	238,09	20,24	258,33	238,09	20,24	258,33	27/09/2023	238,09	
009265 MOE NH33 RPV	0223 CONSEIL RESTAURATION	NH N33 RVP	31/08/2023	0,61	0,05	0,66	0,61	0,05	0,66	27/09/2023	0,61	
009265 MOE NH33 RPV	0218 SODEXI	NH N33 RVP	31/08/2023	218,18	18,54	236,72	218,18	18,54	236,72	27/09/2023	218,18	
009265 MOE NH33 RPV	000238 BOIS DE BOUT EURL	NH N33 RVP	31/08/2023	57,33	4,88	62,21	57,33	4,88	62,21	27/09/2023	57,33	
009265 MOE NH33 RPV	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N33 RVP	31/08/2023	1 811,18	153,95	1 965,13	1 811,18	153,95	1 965,13	27/09/2023	1 811,18	
009265 MOE NH33 RPV	0218 SODEXI	NH N33 RVP	31/08/2023	198,82	16,90	215,72	198,82	16,90	215,72	27/09/2023	198,82	
009265 MOE NH33 RPV	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N33 RVP	31/08/2023	341,70	29,04	370,74	341,70	29,04	370,74	27/09/2023	341,70	
009381 MOE NH34	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N34 2023 09 09	28/09/2023	955,51	81,22	1 036,73	955,51	81,22	1 036,73	27/10/2023	955,51	
009381 MOE NH34	0218 SODEXI	NH N34 2023 09 09	28/09/2023	836,07	71,07	907,14	836,07	71,07	907,14	27/10/2023	836,07	
009381 MOE NH34	000238 BOIS DE BOUT EURL	NH N34 2023 09 09	28/09/2023	238,87	20,30	259,17	238,87	20,30	259,17	27/10/2023	238,87	
009381 MOE NH34	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N34 2023 09 09	28/09/2023	7 592,40	645,35	8 237,75	7 592,40	645,35	8 237,75	27/10/2023	7 592,40	
009381 MOE NH34	0218 SODEXI	NH N34 2023 09 09	28/09/2023	815,13	69,29	884,42	815,13	69,29	884,42	27/10/2023	815,13	
009381 MOE NH34	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N34 2023 09 09	28/09/2023	1 500,00	127,50	1 627,50	1 500,00	127,50	1 627,50	27/10/2023	1 500,00	
009382 MOE NH34 RPV	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N34 RDV	28/09/2023	160,50	13,65	174,15	160,50	13,65	174,15	27/10/2023	160,50	
009382 MOE NH34 RPV	0218 SODEXI	NH N34 RDV	28/09/2023	140,52	11,95	152,47	140,52	11,95	152,47	27/10/2023	140,52	
009382 MOE NH34 RPV	000238 BOIS DE BOUT EURL	NH N34 RDV	28/09/2023	40,11	3,41	43,52	40,11	3,41	43,52	27/10/2023	40,11	
009382 MOE NH34 RPV	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N34 RDV	28/09/2023	1 274,63	108,35	1 382,98	1 274,63	108,35	1 382,98	27/10/2023	1 274,63	
009382 MOE NH34 RPV	0218 SODEXI	NH N34 RDV	28/09/2023	136,89	11,63	148,52	136,89	11,63	148,52	27/10/2023	136,89	
009382 MOE NH34 RPV	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N34 RDV	28/09/2023	251,68	21,40	273,08	251,68	21,40	273,08	27/10/2023	251,68	
009553 MOE NH35	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N35 2023 10 09	31/10/2023	573,29	48,73	622,02	573,29	48,73	622,02	20/11/2023	573,29	
009553 MOE NH35	0218 SODEXI	NH N35 2023 10 09	31/10/2023	501,64	42,64	544,28	501,64	42,64	544,28	20/11/2023	501,64	
009553 MOE NH35	000238 BOIS DE BOUT EURL	NH N35 2023 10 09	31/10/2023	143,32	12,18	155,50	143,32	12,18	155,50	20/11/2023	143,32	
009553 MOE NH35	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N35 2023 10 09	31/10/2023	7 405,44	629,46	8 034,90	7 405,44	629,46	8 034,90	20/11/2023	7 405,44	
009553 MOE NH35	0218 SODEXI	NH N35 2023 10 09	31/10/2023	489,08	41,57	530,65	489,08	41,57	530,65	20/11/2023	489,08	
009553 MOE NH35	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N35 2023 10 09	31/10/2023	900,00	76,50	976,50	900,00	76,50	976,50	20/11/2023	900,00	
009554 MOE NH35 RPV	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N35 RVP	31/10/2023	108,23	9,20	117,43	108,23	9,20	117,43	20/11/2023	108,23	
009554 MOE NH35 RPV	0218 SODEXI	NH N35 RVP	31/10/2023	94,96	8,08	103,04	94,96	8,08	103,04	20/11/2023	94,96	
009554 MOE NH35 RPV	000238 BOIS DE BOUT EURL	NH N35 RVP	31/10/2023	27,00	2,29	29,29	27,00	2,29	29,29	20/11/2023	27,00	
009554 MOE NH35 RPV	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N35 RVP	31/10/2023	1 339,95	113,91	1 453,86	1 339,95	113,91	1 453,86	20/11/2023	1 339,95	
009554 MOE NH35 RPV	0218 SODEXI	NH N35 RVP	31/10/2023	92,21	7,84	100,05	92,21	7,84	100,05	20/11/2023	92,21	
009554 MOE NH35 RPV	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N35 RVP	31/10/2023	169,06	14,37	183,43	169,06	14,37	183,43	20/11/2023	169,06	
009644 MOE NH36	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N36 2023 11 09	30/11/2023	573,31	48,73	622,04	573,31	48,73	622,04	18/12/2023	573,31	
009644 MOE NH36	0223 CONSEIL RESTAURATION	NH N36 2023 11 09	30/11/2023	720,00	61,20	781,20	720,00	61,20	781,20	18/12/2023	720,00	
009644 MOE NH36	0218 SODEXI	NH N36 2023 11 09	30/11/2023	501,63	42,64	544,27	501,63	42,64	544,27	18/12/2023	501,63	
009644 MOE NH36	000238 BOIS DE BOUT EURL	NH N36 2023 11 09	30/11/2023	143,33	12,18	155,51	143,33	12,18	155,51	18/12/2023	143,33	
009644 MOE NH36	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N36 2023 11 09	30/11/2023	7 485,44	636,26	8 121,70	7 485,44	636,26	8 121,70	18/12/2023	7 485,44	
009644 MOE NH36	0218 SODEXI	NH N36 2023 11 09	30/11/2023	489,08	41,57	530,65	489,08	41,57	530,65	18/12/2023	489,08	
009644 MOE NH36	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N36 2023 11 09	30/11/2023	900,00	76,50	976,50	900,00	76,50	976,50	18/12/2023	900,00	
009643 MOE NH36 RPV	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N36 RVP	30/11/2023	102,34	8,70	111,04	102,34	8,70	111,04	18/12/2023	102,34	
009643 MOE NH36 RPV	0223 CONSEIL RESTAURATION	NH N36 RVP	30/11/2023	123,62	10,51	134,13	123,62	10,51	134,13	18/12/2023	123,62	
009643 MOE NH36 RPV	0218 SODEXI	NH N36 RVP	30/11/2023	89,54	7,62	97,16	89,54	7,62	97,16	18/12/2023	89,54	
009643 MOE NH36 RPV	000238 BOIS DE BOUT EURL	NH N36 RVP	30/11/2023	25,58	2,18	27,76	25,58	2,18	27,76	18/12/2023	25,58	
009643 MOE NH36 RPV	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N36 RVP	30/11/2023	1 323,50	112,50	1 436,00	1 323,50	112,50	1 436,00	18/12/2023	1 323,50	
009643 MOE NH36 RPV	0218 SODEXI	NH N36 RVP	30/11/2023	87,30	7,42	94,72	87,30	7,42	94,72	18/12/2023	87,30	
009643 MOE NH36 RPV	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N36 RVP	30/11/2023	160,65	13,66	174,31	160,65	13,66	174,31	18/12/2023	160,65	

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

009658 MOE NH37	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N37 2023 12 09	08/12/2023	382,20	32,49	414,69	382,20	32,49	414,69	29/12/20		
009658 MOE NH37	0218 SODEXI	NH N37 2023 12 09	08/12/2023	334,43	28,43	362,86	334,43	28,43	362,86	29/12/2023	334,43	
009658 MOE NH37	000238 BOIS DE BOUT EURL	NH N37 2023 12 09	08/12/2023	95,55	8,12	103,67	95,55	8,12	103,67	29/12/2023	95,55	
009658 MOE NH37	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N37 2023 12 09	08/12/2023	4 936,96	419,64	5 356,60	4 936,96	419,64	5 356,60	29/12/2023	4 936,96	
009658 MOE NH37	0218 SODEXI	NH N37 2023 12 09	08/12/2023	326,05	27,71	353,76	326,05	27,71	353,76	29/12/2023	326,05	
009658 MOE NH37	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N37 2023 12 09	08/12/2023	600,00	51,00	651,00	600,00	51,00	651,00	29/12/2023	600,00	
009680 MOE NH37 RPV	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N37 RVP	17/12/2023	70,82	6,02	76,84	70,82	6,02	76,84	22/01/2024	70,82	
009680 MOE NH37 RPV	0223 CONSEIL RESTAURATION	NH N37 RVP	17/12/2023	2,45	0,21	2,66	2,45	0,21	2,66	22/01/2024	2,45	
009680 MOE NH37 RPV	0218 SODEXI	NH N37 RVP	17/12/2023	61,97	5,27	67,24	61,97	5,27	67,24	22/01/2024	61,97	
009680 MOE NH37 RPV	000238 BOIS DE BOUT EURL	NH N37 RVP	17/12/2023	17,71	1,50	19,21	17,71	1,50	19,21	22/01/2024	17,71	
009680 MOE NH37 RPV	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N37 RVP	17/12/2023	915,10	77,78	992,88	915,10	77,78	992,88	22/01/2024	915,10	
009680 MOE NH37 RPV	0218 SODEXI	NH N37 RVP	17/12/2023	60,42	5,14	65,56	60,42	5,14	65,56	22/01/2024	60,42	
009680 MOE NH37 RPV	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N37 RVP	17/12/2023	111,18	9,45	120,63	111,18	9,45	120,63	22/01/2024	111,18	
009877 MOE NH38	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N38 2024 01 09	31/01/2024	286,65	24,37	311,02	286,65	24,37	311,02	26/02/2024	286,65	
009877 MOE NH38	0218 SODEXI	NH N38 2024 01 09	31/01/2024	250,82	21,32	272,14	250,82	21,32	272,14	26/02/2024	250,82	
009877 MOE NH38	000238 BOIS DE BOUT EURL	NH N38 2024 01 09	31/01/2024	71,66	6,09	77,75	71,66	6,09	77,75	26/02/2024	71,66	
009877 MOE NH38	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N38 2024 01 09	31/01/2024	6 077,71	516,61	6 594,32	6 077,71	516,61	6 594,32	26/02/2024	6 077,71	
009877 MOE NH38	0218 SODEXI	NH N38 2024 01 09	31/01/2024	244,55	20,79	265,34	244,55	20,79	265,34	26/02/2024	244,55	
009877 MOE NH38	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N38 2024 01 09	31/01/2024	450,00	38,25	488,25	450,00	38,25	488,25	26/02/2024	450,00	
009878 MOE NH38 RPV	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N38 RVP	31/01/2024	51,25	4,35	55,60	51,25	4,35	55,60	26/02/2024	51,25	
009878 MOE NH38 RPV	0223 CONSEIL RESTAURATION	NH N38 RVP	31/01/2024	0,61	0,05	0,66	0,61	0,05	0,66	26/02/2024	0,61	
009878 MOE NH38 RPV	0218 SODEXI	NH N38 RVP	31/01/2024	44,85	3,81	48,66	44,85	3,81	48,66	26/02/2024	44,85	
009878 MOE NH38 RPV	000238 BOIS DE BOUT EURL	NH N38 RVP	31/01/2024	12,81	1,09	13,90	12,81	1,09	13,90	26/02/2024	12,81	
009878 MOE NH38 RPV	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N38 RVP	31/01/2024	1 079,93	91,79	1 171,72	1 079,93	91,79	1 171,72	26/02/2024	1 079,93	
009878 MOE NH38 RPV	0218 SODEXI	NH N38 RVP	31/01/2024	43,72	3,72	47,44	43,72	3,72	47,44	26/02/2024	43,72	
009878 MOE NH38 RPV	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N38 RVP	31/01/2024	80,45	6,84	87,29	80,45	6,84	87,29	26/02/2024	80,45	
010105 MOE NH39	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N39 2024 02 09	29/02/2024	191,10	16,24	207,34	191,10	16,24	207,34	21/03/2024	191,10	
010105 MOE NH39	0223 CONSEIL RESTAURATION	NH N39 2024 02 09	29/02/2024	720,00	61,20	781,20	720,00	61,20	781,20	21/03/2024	720,00	
010105 MOE NH39	0218 SODEXI	NH N39 2024 02 09	29/02/2024	167,21	14,21	181,42	167,21	14,21	181,42	21/03/2024	167,21	
010105 MOE NH39	000238 BOIS DE BOUT EURL	NH N39 2024 02 09	29/02/2024	47,78	4,06	51,84	47,78	4,06	51,84	21/03/2024	47,78	
010105 MOE NH39	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N39 2024 02 09	29/02/2024	5 398,47	458,87	5 857,34	5 398,47	458,87	5 857,34	21/03/2024	5 398,47	
010105 MOE NH39	0218 SODEXI	NH N39 2024 02 09	29/02/2024	163,02	13,86	176,88	163,02	13,86	176,88	21/03/2024	163,02	
010105 MOE NH39	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N39 2024 02 09	29/02/2024	300,00	25,50	325,50	300,00	25,50	325,50	21/03/2024	300,00	
010106 MOE NH39 REV	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N39 REV	29/02/2024	35,08	2,99	38,07	35,08	2,99	38,07	21/03/2024	35,08	
010106 MOE NH39 REV	0223 CONSEIL RESTAURATION	NH N39 REV	29/02/2024	127,91	10,87	138,78	127,91	10,87	138,78	21/03/2024	127,91	
010106 MOE NH39 REV	0218 SODEXI	NH N39 REV	29/02/2024	30,70	2,61	33,31	30,70	2,61	33,31	21/03/2024	30,70	
010106 MOE NH39 REV	000238 BOIS DE BOUT EURL	NH N39 REV	29/02/2024	8,77	0,75	9,52	8,77	0,75	9,52	21/03/2024	8,77	
010106 MOE NH39 REV	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N39 REV	29/02/2024	977,77	83,11	1 060,88	977,77	83,11	1 060,88	21/03/2024	977,77	
010106 MOE NH39 REV	0218 SODEXI	NH N39 REV	29/02/2024	29,93	2,54	32,47	29,93	2,54	32,47	21/03/2024	29,93	
010106 MOE NH39 REV	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N39 REV	29/02/2024	55,08	4,68	59,76	55,08	4,68	59,76	21/03/2024	55,08	
010190 MOE NH40	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N40 2024 03 09	31/03/2024	1 255,32	106,70	1 362,02	1 255,32	106,70	1 362,02	26/04/2024	1 255,32	
010190 MOE NH40	0223 CONSEIL RESTAURATION	NH N40 2024 03 09	31/03/2024	432,00	36,72	468,72	432,00	36,72	468,72	26/04/2024	432,00	
010190 MOE NH40	0218 SODEXI	NH N40 2024 03 09	31/03/2024	200,65	17,06	217,71	200,65	17,06	217,71	26/04/2024	200,65	
010190 MOE NH40	000238 BOIS DE BOUT EURL	NH N40 2024 03 09	31/03/2024	57,33	4,87	62,20					57,33	
010190 MOE NH40	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N40 2024 03 09	31/03/2024	5 404,18	459,36	5 863,54	5 404,18	459,36	5 863,54	26/04/2024	5 404,18	
010190 MOE NH40	0218 SODEXI	NH N40 2024 03 09	31/03/2024	195,63	16,63	212,26	195,63	16,63	212,26	26/04/2024	195,63	
010190 MOE NH40	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N40 2024 03 09	31/03/2024	360,00	30,60	390,60	360,00	30,60	390,60	26/04/2024	360,00	
010191 MOE NH40 RVP	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N40 RVP	31/03/2024	221,54	18,83	240,37	221,54	18,83	240,37	26/04/2024	221,54	
010191 MOE NH40 RVP	0223 CONSEIL RESTAURATION	NH N40 RVP	31/03/2024	75,77	6,44	82,21	75,77	6,44	82,21	26/04/2024	75,77	

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

010191 MOE NH40 RVP	0218 SODEXI	NH N40 RVP	31/03/2024	35,11	3,00	38,11	35,11	3,00	38,11	26/04/20		
010191 MOE NH40 RVP	000238 BOIS DE BOUT EURL	NH N40 RVP	31/03/2024	10,04	0,85	10,89					10,04	
010191 MOE NH40 RVP	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N40 RVP	31/03/2024	945,70	80,39	1 026,09	945,70	80,39	1 026,09	26/04/2024	945,70	
010191 MOE NH40 RVP	0218 SODEXI	NH N40 RVP	31/03/2024	34,24	2,91	37,15	34,24	2,91	37,15	26/04/2024	34,24	
010191 MOE NH40 RVP	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N40 RVP	31/03/2024	63,01	5,36	68,37	63,01	5,36	68,37	26/04/2024	63,01	
010410 MOE NH41	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N41 2024 04 09	30/04/2024	1 368,80	116,35	1 485,15	1 368,80	116,35	1 485,15	27/05/2024	1 368,80	
010410 MOE NH41	0223 CONSEIL RESTAURATION	NH N41 2024 04 09	30/04/2024	144,00	12,24	156,24	144,00	12,24	156,24	27/05/2024	144,00	
010410 MOE NH41	0218 SODEXI	NH N41 2024 04 09	30/04/2024	1 361,64	115,74	1 477,38	1 361,64	115,74	1 477,38	27/05/2024	1 361,64	
010410 MOE NH41	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N41 2024 04 09	30/04/2024	12 481,63	1 060,94	13 542,57	12 481,63	1 060,94	13 542,57	27/05/2024	12 481,63	
010410 MOE NH41	0218 SODEXI	NH N41 2024 04 09	30/04/2024	1 356,52	115,30	1 471,82	1 356,52	115,30	1 471,82	27/05/2024	1 356,52	
010410 MOE NH41	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N41 2024 04 09	30/04/2024	2 890,00	245,65	3 135,65	2 890,00	245,65	3 135,65	27/05/2024	2 890,00	
010411 MOE NH41 RVP	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N41 RVP	30/04/2024	246,79	20,98	267,77	246,79	20,98	267,77	27/05/2024	246,79	
010411 MOE NH41 RVP	0223 CONSEIL RESTAURATION	NH N41 RVP	30/04/2024	27,66	2,35	30,01	27,66	2,35	30,01	27/05/2024	27,66	
010411 MOE NH41 RVP	0218 SODEXI	NH N41 RVP	30/04/2024	243,68	20,72	264,40	243,68	20,72	264,40	27/05/2024	243,68	
010411 MOE NH41 RVP	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N41 RVP	30/04/2024	2 246,34	190,94	2 437,28	2 246,34	190,94	2 437,28	27/05/2024	2 246,34	
010411 MOE NH41 RVP	0218 SODEXI	NH N41 RVP	30/04/2024	242,75	20,64	263,39	242,75	20,64	263,39	27/05/2024	242,75	
010411 MOE NH41 RVP	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N41 RVP	30/04/2024	516,99	43,94	560,93	516,99	43,94	560,93	27/05/2024	516,99	
010583 MOE NH42	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N42 2024 05 04	31/05/2024	1 066,14	90,62	1 156,76	1 066,14	90,62	1 156,76	08/07/2024	1 066,14	
010583 MOE NH42	0223 CONSEIL RESTAURATION	NH N42 2024 05 04	31/05/2024	144,00	12,24	156,24	144,00	12,24	156,24	08/07/2024	144,00	
010583 MOE NH42	0218 SODEXI	NH N42 2024 05 04	31/05/2024	655,74	55,74	711,48	655,74	55,74	711,48	08/07/2024	655,74	
010583 MOE NH42	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N42 2024 05 04	31/05/2024	5 876,62	499,51	6 376,13	5 876,62	499,51	6 376,13	08/07/2024	5 876,62	
010583 MOE NH42	0218 SODEXI	NH N42 2024 05 04	31/05/2024	653,81	55,57	709,38	653,81	55,57	709,38	08/07/2024	653,81	
010583 MOE NH42	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N42 2024 05 04	31/05/2024	1 400,00	119,00	1 519,00	1 400,00	119,00	1 519,00	08/07/2024	1 400,00	
010584 MOE NH42 RVP	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N42 RVP	31/05/2024	190,30	16,18	206,48	190,30	16,18	206,48	08/07/2024	190,30	
010584 MOE NH42 RVP	0223 CONSEIL RESTAURATION	NH N42 RVP	31/05/2024	25,70	2,19	27,89	25,70	2,19	27,89	08/07/2024	25,70	
010584 MOE NH42 RVP	0218 SODEXI	NH N42 RVP	31/05/2024	117,05	9,95	127,00	117,05	9,95	127,00	08/07/2024	117,05	
010584 MOE NH42 RVP	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N42 RVP	31/05/2024	1 048,98	89,16	1 138,14	1 048,98	89,16	1 138,14	08/07/2024	1 048,98	
010584 MOE NH42 RVP	0218 SODEXI	NH N42 RVP	31/05/2024	116,71	9,92	126,63	116,71	9,92	126,63	08/07/2024	116,71	
010584 MOE NH42 RVP	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N42 RVP	31/05/2024	249,90	21,24	271,14	249,90	21,24	271,14	08/07/2024	249,90	
010743 MOE NH43	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N43 2024 06 04	30/06/2024	2 270,64	193,00	2 463,64	2 270,64	193,00	2 463,64	01/08/2024	2 270,64	
010743 MOE NH43	0218 SODEXI	NH N43 2024 06 04	30/06/2024	2 299,19	195,43	2 494,62	2 299,19	195,43	2 494,62	01/08/2024	2 299,19	
010743 MOE NH43	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N43 2024 06 04	30/06/2024	12 820,97	1 089,79	13 910,76	12 820,97	1 089,79	13 910,76	01/08/2024	12 820,97	
010743 MOE NH43	0218 SODEXI	NH N43 2024 06 04	30/06/2024	576,69	49,02	625,71	576,69	49,02	625,71	01/08/2024	576,69	
010743 MOE NH43	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N43 2024 06 04	30/06/2024	753,69	64,06	817,75	753,69	64,06	817,75	01/08/2024	753,69	
010744 MOE NH43 RVP	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N4 RVP	30/06/2024	396,80	33,73	430,53	396,80	33,73	430,53	19/08/2024	396,80	
010744 MOE NH43 RVP	0218 SODEXI	NH N4 RVP	30/06/2024	402,87	34,25	437,12	402,87	34,25	437,12	19/08/2024	402,87	
010744 MOE NH43 RVP	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N4 RVP	30/06/2024	2 240,86	190,48	2 431,34	2 240,86	190,48	2 431,34	19/08/2024	2 240,86	
010744 MOE NH43 RVP	0218 SODEXI	NH N4 RVP	30/06/2024	99,80	8,48	108,28	99,80	8,48	108,28	19/08/2024	99,80	
010744 MOE NH43 RVP	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N4 RVP	30/06/2024	129,04	10,97	140,01	129,04	10,97	140,01	19/08/2024	129,04	
010950 MOE NH44	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N44 2024 08 04	31/08/2024	1 743,12	148,17	1 891,29	1 743,12	148,17	1 891,29	20/09/2024	1 743,12	
010950 MOE NH44	0218 SODEXI	NH N44 2024 08 04	31/08/2024	1 135,14	96,49	1 231,63	1 135,14	96,49	1 231,63	20/09/2024	1 135,14	
010950 MOE NH44	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N44 2024 08 04	31/08/2024	8 108,48	689,23	8 797,71	8 108,48	689,23	8 797,71	20/09/2024	8 108,48	
010950 MOE NH44	0218 SODEXI	NH N44 2024 08 04	31/08/2024	676,84	57,53	734,37	676,84	57,53	734,37	20/09/2024	676,84	
010950 MOE NH44	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N44 2024 08 04	31/08/2024	1 321,00	112,29	1 433,29	1 321,00	112,29	1 433,29	20/09/2024	1 321,00	
010948 MOE NH44 RVP	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N44 RVP	31/08/2024	313,53	26,65	340,18	313,53	26,65	340,18	20/09/2024	313,53	
010948 MOE NH44 RVP	0218 SODEXI	NH N44 RVP	31/08/2024	205,57	17,48	223,05	205,57	17,48	223,05	20/09/2024	205,57	
010948 MOE NH44 RVP	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N44 RVP	31/08/2024	1 462,27	124,29	1 586,56	1 462,27	124,29	1 586,56	20/09/2024	1 462,27	
010948 MOE NH44 RVP	0218 SODEXI	NH N44 RVP	31/08/2024	121,22	10,30	131,52	121,22	10,30	131,52	20/09/2024	121,22	

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

010948 MOE NH44 RVP	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N44 RVP	31/08/2024	235,96	20,06	256,02	235,96	20,06	256,02	20/09/20			
011121 MOE NH45	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N45 2024 09 04a	30/09/2024	21,82	1,85	23,67	21,82	1,85	23,67	25/10/2024	21,82		
011121 MOE NH45	0162 COTEL DARWIN CONCEPT	NH N45 2024 09 04a	30/09/2024	1 000,00	85,00	1 085,00	1 000,00	85,00	1 085,00	25/10/2024	1 000,00		
011121 MOE NH45	0218 SODEXI	NH N45 2024 09 04a	30/09/2024	1 196,77	101,73	1 298,50	1 196,77	101,73	1 298,50	25/10/2024	1 196,77		
011121 MOE NH45	0218 SODEXI	NH N45 2024 09 04a	30/09/2024	391,24	33,25	424,49	391,24	33,25	424,49	25/10/2024	391,24		
011121 MOE NH45	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N45 2024 09 04a	30/09/2024	7 286,30	619,34	7 905,64	7 286,30	619,34	7 905,64	25/10/2024	7 286,30		
011121 MOE NH45	0218 SODEXI	NH N45 2024 09 04a	30/09/2024	54,08	4,60	58,68	54,08	4,60	58,68	25/10/2024	54,08		
011121 MOE NH45	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N45 2024 09 04a	30/09/2024	1 197,15	101,76	1 298,91	1 197,15	101,76	1 298,91	25/10/2024	1 197,15		
011122 MOE NH45 RVP	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N45 RVP IND1	30/09/2024	3,88	0,33	4,21	3,88	0,33	4,21	25/10/2024	3,88		
011122 MOE NH45 RVP	0162 COTEL DARWIN CONCEPT	NH N45 RVP IND1	30/09/2024	177,65	15,10	192,75	177,65	15,10	192,75	25/10/2024	177,65		
011122 MOE NH45 RVP	0218 SODEXI	NH N45 RVP IND1	30/09/2024	182,75	15,53	198,28	182,75	15,53	198,28	25/10/2024	182,75		
011122 MOE NH45 RVP	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N45 RVP IND1	30/09/2024	1 294,41	110,03	1 404,44	1 294,41	110,03	1 404,44	25/10/2024	1 294,41		
011122 MOE NH45 RVP	0218 SODEXI	NH N45 RVP IND1	30/09/2024	108,97	9,26	118,23	108,97	9,26	118,23	25/10/2024	108,97		
011122 MOE NH45 RVP	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N45 RVP IND1	30/09/2024	212,67	18,08	230,75	212,67	18,08	230,75	25/10/2024	212,67		
012934 MOE NH46 - Solde	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N46 2025 12 17	17/12/2025	669,46	56,90	726,36	669,46	56,90	726,36	19/01/2026	669,46		
012934 MOE NH46 - Solde	0218 SODEXI	NH N46 2025 12 17	17/12/2025	1 075,86	91,44	1 167,30	1 075,86	91,44	1 167,30	19/01/2026	1 075,86		
012934 MOE NH46 - Solde	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N46 2025 12 17	17/12/2025	6 333,89	538,37	6 872,26	6 333,89	538,37	6 872,26	19/01/2026	6 333,89		
012934 MOE NH46 - Solde	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N46 2025 12 17	17/12/2025	784,31	66,67	850,98	784,31	66,67	850,98	19/01/2026	784,31		
012935 MOE NH46 RVP	000240 AIR DARWIN CONCEPT	NH N46 RVP	17/12/2025	145,10	12,33	157,43	145,10	12,33	157,43	14/01/2026	145,10		
012935 MOE NH46 RVP	0162 COTEL DARWIN CONCEPT	NH N46 RVP	17/12/2025	4,25	0,36	4,61	4,25	0,36	4,61	14/01/2026	4,25		
012935 MOE NH46 RVP	0218 SODEXI	NH N46 RVP	17/12/2025	233,28	19,83	253,11	233,28	19,83	253,11	14/01/2026	233,28		
012935 MOE NH46 RVP	000241 CHADRIN FREDERIC BET	NH N46 RVP	17/12/2025	1 345,92	114,40	1 460,32	1 345,92	114,40	1 460,32	14/01/2026	1 345,92		
012935 MOE NH46 RVP	0595 BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES	NH N46 RVP	17/12/2025	170,08	14,45	184,53	170,08	14,45	184,53	14/01/2026	170,08		
013064 Maitre d'Oeuvre Pénalités	000240 AIR DARWIN CONCEPT	Régul définitive	17/12/2025	-600,00		-600,00				17/12/2025	-600,00		
013064 Maitre d'Oeuvre Pénalités	000245 ATELIER DUPUY BR Bénéficiaire	Régul définitive	17/12/2025	-2 140,00		-2 140,00				17/12/2025	-2 140,00		
013064 Maitre d'Oeuvre Pénalités	0218 SODEXI	Régul définitive	17/12/2025	-660,00		-660,00				17/12/2025	-660,00		
013064 Maitre d'Oeuvre Pénalités	000238 BOIS DE BOUT EURL	Régul définitive	17/12/2025	-80,00		-80,00				17/12/2025	-80,00		
013064 Maitre d'Oeuvre Pénalités	0220 SIGMAS	Régul définitive	17/12/2025	-280,00		-280,00				17/12/2025	-280,00		
013064 Maitre d'Oeuvre Pénalités	000241 CHADRIN FREDERIC BET	Régul définitive	17/12/2025	-240,00		-240,00				17/12/2025	-240,00		
070CON Honoraires Concours				60 829,50	5 170,50	66 000,00	60 829,50	5 170,50	66 000,00		60 829,50		
F16.873 Indeminité de Concours				***30 414,75***	***2 585,25***	***33 000,00***	***30 414,75***	***2 585,25***	***33 000,00***		***30 414,75***		
1615 F16.873/1	0228 SINAMAN	F16.873/1	08/08/2016	30 414,75	2 585,25	33 000,00	30 414,75	2 585,25	33 000,00	07/09/2016	30 414,75		
F16.926 Indemnité de Concours				***30 414,75***	***2 585,25***	***33 000,00***	***30 414,75***	***2 585,25***	***33 000,00***		***30 414,75***		
1742 F16.926/1	000248 GAMMA RUN	F16.926/1	06/10/2016	30 414,75	2 585,25	33 000,00	30 414,75	2 585,25	33 000,00	25/10/2016	30 414,75		
070GTC Géotechnicien				7 980,00	678,30	8 658,30	7 980,00	678,30	8 658,30		7 980,00		
M16.MDTX0003-05 Mission Géotechnique				***7 980,00***	***678,30***	***8 658,30***	***7 980,00***	***678,30***	***8 658,30***		***7 980,00***		
1928 GE1461116	000260 GEISER INGENIERIE	GE1461116	29/11/2016	4 980,00	423,30	5 403,30	4 980,00	423,30	5 403,30	19/12/2016	4 980,00		
2047 GE1060117	000260 GEISER INGENIERIE	GE1060117	12/01/2017	600,00	51,00	651,00	600,00	51,00	651,00	24/01/2017	600,00		
008735 GEOTECHNIQUE	000260 GEISER INGENIERIE	GE1311122	01/01/2023	2 400,00	204,00	2 604,00	2 400,00	204,00	2 604,00	09/05/2023	2 400,00		
070OPC OPC				36 611,71	3 112,00	39 723,71	36 611,71	3 112,00	39 723,71		36 611,71		
M16.MDTX0003-04 Marché de OPC				***36 611,71***	***3 112,00***	***39 723,71***	***36 611,71***	***3 112,00***	***39 723,71***		***36 611,71***		
002977 OPC NH01	ARCH ARCHITEX	01/067/AVR.18	13/04/2018	1 000,00	85,00	1 085,00	1 000,00	85,00	1 085,00	13/09/2018	1 000,00		
004484 OPC NH02	ARCH ARCHITEX	02/385/AOUT.19	01/08/2019	1 000,00	85,00	1 085,00	1 000,00	85,00	1 085,00	26/08/2019	1 000,00		
007114 OPC NH03	ARCH ARCHITEX	3 933 dec 21	21/12/2021	832,67	70,78	903,45	832,67	70,78	903,45	14/01/2022	832,67		
007487 OPC NH04	ARCH ARCHITEX	4 978 AVR 22	21/04/2022	1 340,00	113,90	1 453,90	1 340,00	113,90	1 453,90	13/06/2022	1 340,00		
007530 OPC NH05	ARCH ARCHITEX	5 988 AVR 22	29/04/2022	398,40	33,86	432,26	398,40	33,86	432,26	13/06/2022	398,40		
007596 OPC NH06	ARCH ARCHITEX	6 1000 mai 22	27/05/2022	1 200,00	102,00	1 302,00	1 200,00	102,00	1 302,00	13/06/2022	1 200,00		
007695 OPC NH07	ARCH ARCHITEX	7 1021 JUIN 22	28/06/2022	1 200,00	102,00	1 302,00	1 200,00	102,00	1 302,00	22/07/2022	1 200,00		
007835 OPC NH08	ARCH ARCHITEX	8 1038 JUIL 22	28/07/2022	1 200,00	102,00	1 302,00	1 200,00	102,00	1 302,00	08/09/2022	1 200,00		

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

007913 OPC NH09	ARCH ARCHITEX	9 1051 AOUT 21	29/08/2022	1 200,00	102,00	1 302,00	1 200,00	102,00	1 302,00	08/09/20		
008026 OPC NH10	ARCH ARCHITEX	10 1065 SEPT 22	28/09/2022	1 200,00	102,00	1 302,00	1 200,00	102,00	1 302,00	12/10/2022	1 200,00	
008162 OPC NH11	ARCH ARCHITEX	11 1081 OCT 22	27/10/2022	1 200,00	102,00	1 302,00	1 200,00	102,00	1 302,00	16/12/2022	1 200,00	
008324 OPC NH12	ARCH ARCHITEX	12 NOV 22	30/11/2022	1 200,00	102,00	1 302,00	1 200,00	102,00	1 302,00	30/12/2022	1 200,00	
008342 OPC NH13	ARCH ARCHITEX	13 1112 dec 22	09/12/2022	2 307,05	196,10	2 503,15	2 307,05	196,10	2 503,15	30/12/2022	2 307,05	
008549 OPC NH14	ARCH ARCHITEX	14 1124 jan 23	31/01/2023	600,00	51,00	651,00	600,00	51,00	651,00	10/03/2023	600,00	
008629 OPC NH15	ARCH ARCHITEX	15 1128 FEV 23	27/02/2023	1 200,00	102,00	1 302,00	1 200,00	102,00	1 302,00	28/03/2023	1 200,00	
008726 OPC NH16	ARCH ARCHITEX	16 1141 MARS 23	27/03/2023	1 200,00	102,00	1 302,00	1 200,00	102,00	1 302,00	24/04/2023	1 200,00	
008974 OPC NH17	ARCH ARCHITEX	17 1154 AVR 23	27/04/2023	1 200,00	102,00	1 302,00	1 200,00	102,00	1 302,00	28/07/2023	1 200,00	
008980 OPC NH18	ARCH ARCHITEX	18 1165 MAI 23	26/05/2023	1 200,00	102,00	1 302,00	1 200,00	102,00	1 302,00	28/07/2023	1 200,00	
009051 OPC NH19	ARCH ARCHITEX	19 1178 JUIN 23	28/06/2023	1 200,00	102,00	1 302,00	1 200,00	102,00	1 302,00	28/07/2023	1 200,00	
009121 OPC NH20	ARCH ARCHITEX	20 1192 juil 23	27/07/2023	1 200,00	102,00	1 302,00	1 200,00	102,00	1 302,00	18/08/2023	1 200,00	
009221 OPC NH21	ARCH ARCHITEX	21 1205 AOUT 23	29/08/2023	1 200,00	102,00	1 302,00	1 200,00	102,00	1 302,00	27/09/2023	1 200,00	
009375 OPC NH22	ARCH ARCHITEX	22 1215 SEPT 23	27/09/2023	1 200,00	102,00	1 302,00	1 200,00	102,00	1 302,00	27/10/2023	1 200,00	
009511 OPC NH23	ARCH ARCHITEX	23 1221 OCT 23	27/10/2023	1 200,00	102,00	1 302,00	1 200,00	102,00	1 302,00	20/11/2023	1 200,00	
009619 OPC NH24	ARCH ARCHITEX	24 1234 nov 23	27/11/2023	3 484,63	296,19	3 780,82	3 484,63	296,19	3 780,82	15/12/2023	3 484,63	
009655 OPC NH25	ARCH ARCHITEX	25 1243 DEC 23	08/12/2023	600,00	51,00	651,00	600,00	51,00	651,00	18/12/2023	600,00	
009886 OPC NH26	ARCH ARCHITEX	26 1252 JAN 24	27/01/2024	600,00	51,00	651,00	600,00	51,00	651,00	26/02/2024	600,00	
010036 OPC NH27	ARCH ARCHITEX	27 1258 fev 24	26/02/2024	801,60	68,14	869,74	801,60	68,14	869,74	21/03/2024	801,60	
010496 OPC NH28	ARCH ARCHITEX	28 1287 MAI 24	21/05/2024	1 920,00	163,20	2 083,20	1 920,00	163,20	2 083,20	10/06/2024	1 920,00	
010650 OPC NH29	ARCH ARCHITEX	29 1302 JUIN 24	27/06/2024	480,00	40,80	520,80	480,00	40,80	520,80	19/08/2024	480,00	
010710 OPC NH30	ARCH ARCHITEX	30 1305 JUIL 24	11/07/2024	1 350,31	114,78	1 465,09	1 350,31	114,78	1 465,09	19/08/2024	1 350,31	
012529 OPC NH31 - Décompte final	ARCH ARCHITEX	31 1447 sept 25 -	16/09/2025	697,05	59,25	756,30	697,05	59,25	756,30	22/10/2025	697,05	
090 Autres Dépenses		-	-	**25 328,75**	**1 993,69**	**27 322,44**	**25 328,75**	**1 993,69**	**27 322,44**		**25 328,75**	-
090DIV Frais Divers				5 052,19	270,19	5 322,38	5 052,19	270,19	5 322,38		5 052,19	
17-01452 Affranchissement Saisine pour subvention Region				***5,10***		***5,10***	***5,10***		***5,10***		***5,10***	
001813 Affranchissement Saisine pour subvention Region	0009 La Poste	LP97437017000641	16/02/2017	5,10		5,10	5,10		5,10	16/02/2017	5,10	
18-02213 Affichage PC				***345,00***	***29,33***	***374,33***	***345,00***	***29,33***	***374,33***		***345,00***	
003065 Fabrication Pose panneau PC	0057 ADEPRO	F4920	22/05/2018	345,00	29,33	374,33	345,00	29,33	374,33	13/09/2018	345,00	
18-02214 Constat d'huissier affichage PC				***314,89***	***40,39***	***355,28***	***314,89***	***40,39***	***355,28***		***314,89***	
003194 Constat affichache PC 1er passage	0058 SCP FILIPPI TAMBOURA	V24742	21/06/2018	214,89	17,00	231,89	214,89	17,00	231,89	13/09/2018	214,89	
003330 Constat affichache PC 2e passage	0058 SCP FILIPPI TAMBOURA	V24742	31/07/2018	100,00	23,39	123,39	100,00	23,39	123,39	13/09/2018	100,00	
20-03197 Affranchissement procédure marché				***5,45***		***5,45***	***5,45***		***5,45***		***5,45***	
005008 Affranchissement procédure marché	0009 La Poste	LP97437020000108	14/01/2020	5,45		5,45	5,45		5,45	24/02/2020	5,45	
20-03481 Consultation juridique sur la procédure en marché de travaux				***1 950,00***	***165,75***	***2 115,75***	***1 950,00***	***165,75***	***2 115,75***		***1 950,00***	
005821 Consultation juridique procédure marché travaux	0136 BARDON & DE FAY AVOCATS ASSOCIÉS	20/10/390	23/10/2020	1 950,00	165,75	2 115,75	1 950,00	165,75	2 115,75	11/11/2020	1 950,00	
20-03502 Affranchissement procédure marché				***5,45***		***5,45***	***5,45***		***5,45***		***5,45***	
005638 Affranchissement procédure marché	0009 La Poste	LP97437020001743	14/09/2020	5,45		5,45	5,45		5,45	13/10/2020	5,45	
21-03818 Consultation juridique procédure marché travaux				***390,00***	***33,15***	***423,15***	***390,00***	***33,15***	***423,15***		***390,00***	
006353 Consultation juridique procédure marché travaux	0136 BARDON & DE FAY AVOCATS ASSOCIÉS	21/03/124	15/03/2021	390,00	33,15	423,15	390,00	33,15	423,15	04/05/2021	390,00	
21-03993 Affranchissement Procédure Marché MOE				***5,55***		***5,55***	***5,55***		***5,55***		***5,55***	
006806 Affranchissement Procédure Marché MOE	0009 La Poste	F001AA004123486	17/09/2021	5,55		5,55	5,55		5,55	23/09/2021	5,55	
21-04006 Affranchissement Procédure Marché				***5,55***		***5,55***	***5,55***		***5,55***		***5,55***	
006852 Affranchissement Procédure Marché	0009 La Poste	F001AA004171600	27/09/2021	5,55		5,55	5,55		5,55	29/09/2021	5,55	
21-04022 Affranchissement Procédure marché				***5,55***		***5,55***	***5,55***		***5,55***		***5,55***	
006875 Affranchissement Procédure marché	0009 La Poste	LP97437021002607	05/10/2021	5,55		5,55	5,55		5,55	07/10/2021	5,55	
21-04045 Affranchissement Procédure marché				***5,55***		***5,55***	***5,55***		***5,55***		***5,55***	

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

006927 Affranchissement Procédure marché	0009 La Poste	F001AA004370466	28/10/2021	5,55		5,55	5,55		5,55	22/11/20		
22-04235 Affranchissement procédure marché Mise en demeure				***5,75***		***5,75***	***5,75***		***5,75***		***5,75***	
007227 Affranchissement procédure marché Mise en demeure	0009 La Poste	F001AA004960533	27/01/2022	5,75		5,75	5,75		5,75	07/03/2022	5,75	
22-04236 Affranchissement procédure marché				***5,75***		***5,75***	***5,75***		***5,75***		***5,75***	
007247 Affranchissement procédure marché	0009 La Poste	F001AA005068144	15/02/2022	5,75		5,75	5,75		5,75	07/03/2022	5,75	
22-04252 Affranchissement Procédure marché mise en demeure				***5,75***		***5,75***	***5,75***		***5,75***		***5,75***	
007332 Affranchissement Procédure marché mise en demeure	0009 La Poste	F001AA005180805	07/03/2022	5,75		5,75	5,75		5,75	13/04/2022	5,75	
22-04286 Affranchissement procédure marché Décision résiliation				***12,76***		***12,76***	***12,76***		***12,76***		***12,76***	
007490 Affranchissement procédure marché Décision résiliation	0009 La Poste	F001AA005423444	19/04/2022	12,76		12,76	12,76		12,76	03/05/2022	12,76	
22-04289 Affranchissement Procédure marché CSPS				***5,75***		***5,75***	***5,75***		***5,75***		***5,75***	
007415 Affranchissement Procédure marché CSPS	0009 La Poste	F001AA005326843	31/03/2022	5,75		5,75	5,75		5,75	03/05/2022	5,75	
22-04411 Affranchissement procédure mise en demeure				***5,75***		***5,75***	***5,75***		***5,75***		***5,75***	
007657 Affranchissement procédure mise en demeure	0009 La Poste	F001AA005749099	17/06/2022	5,75		5,75	5,75		5,75	22/07/2022	5,75	
24-05524 Affranchissement procédure Administrative CRAM				***15,04***		***15,04***	***15,04***		***15,04***		***15,04***	
010747 Affranchissement procédure Administrative CRAM	0009 La Poste	F001AA009697727	22/07/2024	15,04		15,04	15,04		15,04	19/08/2024	15,04	
F16.307 Petit Déj-Jury de Concours				***18,43***	***1,57***	***20,00***	***18,43***	***1,57***	***20,00***		***18,43***	
551 FA00000083	215 LA MIE KREOL	FA00000083	27/01/2016	18,43	1,57	20,00	18,43	1,57	20,00	27/01/2016	18,43	
F16.308 Affranchissements Lr Candidatures Concours				***189,24***		***189,24***	***189,24***		***189,24***		***189,24***	
552 LP97469016000086	0009 La Poste	LP97469016000086	01/02/2016	189,24		189,24	189,24		189,24	29/01/2016	189,24	
F16.309 Affranchissements Réponses Demandes Infos sur Lr-Candidatures Concours				***19,68***		***19,68***	***19,68***		***19,68***		***19,68***	
553 LP97437016000531	0009 La Poste	LP97437016000531	18/02/2016	19,68		19,68	19,68		19,68	18/02/2016	19,68	
F16.310 Affranchissement Alotark-Info sur le Rejet de Candidature				***7,20***		***7,20***	***7,20***		***7,20***		***7,20***	
554 LP97437016000645	0009 La Poste	LP97437016000645	26/02/2016	7,20		7,20	7,20		7,20	25/02/2016	7,20	
F16.322 Notification de Rejet de Candidature Marché OPC CSPS Ct				***93,48***		***93,48***	***93,48***		***93,48***		***93,48***	
600 LP97437016001668	0009 La Poste	LP97437016001668	19/05/2016	93,48		93,48	93,48		93,48	19/05/2016	93,48	
F16.448 Commission Technique-Participation et Avis				***1 600,00***		***1 600,00***	***1 600,00***		***1 600,00***		***1 600,00***	
744 F16C035	0227 CAUE	F16C035	13/04/2016	1 600,00		1 600,00	1 600,00		1 600,00	07/09/2016	1 600,00	
F16.855 Affranchissement Notification de Rejet d'Offre				***9,84***		***9,84***	***9,84***		***9,84***		***9,84***	
1601 LP97437016002418	0009 La Poste	LP97437016002418	20/07/2016	9,84		9,84	9,84		9,84	20/07/2016	9,84	
F16.857 Procédure Marché				***4,92***		***4,92***	***4,92***		***4,92***		***4,92***	
1611 LP97437016002596	0009 La Poste	LP97437016002596	05/08/2016	4,92		4,92	4,92		4,92	06/08/2016	4,92	
F16.891 Procédure Marché-Communication des Pièces Marché Sinaman Architecte				***4,92***		***4,92***	***4,92***		***4,92***		***4,92***	
1661 LP97437016002758	0009 La Poste	LP97437016002758	22/08/2016	4,92		4,92	4,92		4,92	22/08/2016	4,92	
F16.973 Affranchissement Notification Rejet Offres Marché Géotechnique Mdtx0003-06				***9,84***		***9,84***	***9,84***		***9,84***		***9,84***	
1845 LP97437016003711	0009 La Poste	LP97437016003711	08/11/2016	9,84		9,84	9,84		9,84	08/11/2016	9,84	
090PUB Publicité				20 261,56	1 722,22	21 983,78	20 261,56	1 722,22	21 983,78		20 261,56	
19-02941 Parution Marché Travaux				***182,16***	***15,48***	***197,64***	***182,16***	***15,48***	***197,64***		***182,16***	
004581 Parution Marché Travaux	0015 LE QUOTIDIEN	442212	22/08/2019	182,16	15,48	197,64	182,16	15,48	197,64	26/09/2019	182,16	
19-02943 Parution Marché de travaux				***900,00***	***76,50***	***976,50***	***900,00***	***76,50***	***976,50***		***900,00***	
004551 Parution Marché de travaux	0036 DILA - BOAMP	4148825	24/08/2019	900,00	76,50	976,50	900,00	76,50	976,50	26/09/2019	900,00	
21-03765 AAPC - Marché de travaux - relance				***215,28***	***18,30***	***233,58***	***215,28***	***18,30***	***233,58***		***215,28***	
006279 Parution Marche travaux Relance	0015 LE QUOTIDIEN	460882	22/03/2021	215,28	18,30	233,58	215,28	18,30	233,58	14/04/2021	215,28	
21-03817 Parution marche travaux				***900,00***	***76,50***	***976,50***	***900,00***	***76,50***	***976,50***		***900,00***	

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

006363 Parution marche travaux	0036 DILA - BOAMP	4373036	24/03/2021	900,00	76,50	976,50	900,00	76,50	976,50	25/05/20			
21-03996 AAPC - Marché de travaux - relance lot 8 ferronerie				***215,28***	***18,30***	***233,58***	***215,28***	***18,30***	***233,58***			***215,28***	
006841 Parution Marché travaux RELANCE LOT8	0015 LE QUOTIDIEN	466377	23/09/2021	215,28	18,30	233,58	215,28	18,30	233,58	07/10/2021		215,28	
21-04008 AAPC - Marché de travaux - relance lot 2bis revetement durs				***215,28***	***18,30***	***233,58***	***215,28***	***18,30***	***233,58***			***215,28***	
006870 Parution marché travaux Relance LOT 2Bis	0015 LE QUOTIDIEN	466626	01/10/2021	215,28	18,30	233,58	215,28	18,30	233,58	07/10/2021		215,28	
21-04025 Parution Marché travaux - Relance LOT 8				***720,00***	***61,20***	***781,20***	***720,00***	***61,20***	***781,20***			***720,00***	
006876 Parution Marché travaux - Relance LOT 8	0036 DILA - BOAMP	4438126	24/09/2021	720,00	61,20	781,20	720,00	61,20	781,20	07/10/2021		720,00	
21-04037 Parution Marché travaux - Relance LOT 2Bis				***720,00***	***61,20***	***781,20***	***720,00***	***61,20***	***781,20***			***720,00***	
006917 Parution Marché travaux - Relance LOT 2Bis	0036 DILA - BOAMP	4441168	02/10/2021	720,00	61,20	781,20	720,00	61,20	781,20	27/10/2021		720,00	
21-04112 Avis Attribution ZAC Avenir				***4 148,28***	***352,60***	***4 500,88***	***4 148,28***	***352,60***	***4 500,88***			***4 148,28***	
007102 Parution marché travaux - Avis attribution	0015 LE QUOTIDIEN	469042	15/12/2021	4 148,28	352,60	4 500,88	4 148,28	352,60	4 500,88	22/12/2021		4 148,28	
22-04154 Parution Marché travaux - Relance				***450,00***	***38,25***	***488,25***	***450,00***	***38,25***	***488,25***			***450,00***	
007120 Parution Marché travaux - Relance	0036 DILA - BOAMP	4468471	18/12/2021	450,00	38,25	488,25	450,00	38,25	488,25	14/01/2022		450,00	
22-04343 AAPC relance lot 9 plomberie				***222,16***	***18,88***	***241,04***	***222,16***	***18,88***	***241,04***			***222,16***	
007673 Parution - AAPC Relance LOT 09	0015 LE QUOTIDIEN	474404	23/06/2022	222,16	18,88	241,04	222,16	18,88	241,04	22/07/2022		222,16	
22-04344 AAPC relance lot 12				***234,22***	***19,91***	***254,13***	***234,22***	***19,91***	***254,13***			***234,22***	
007674 Parution - AAPC Relance LOT12	0015 LE QUOTIDIEN	474403	23/06/2022	234,22	19,91	254,13	234,22	19,91	254,13	22/07/2022		234,22	
22-04386 Parution - Relance LOT12 - résiliation marché				***720,00***	***61,20***	***781,20***	***720,00***	***61,20***	***781,20***			***720,00***	
007723 Parution - Relance LOT12 - résiliation marché	0036 DILA - BOAMP	4534228	26/06/2022	720,00	61,20	781,20	720,00	61,20	781,20	22/07/2022		720,00	
22-04387 Parution - Relance LOT9 - résiliation marché				***720,00***	***61,20***	***781,20***	***720,00***	***61,20***	***781,20***			***720,00***	
007722 Parution - Relance LOT9 - résiliation marché	0036 DILA - BOAMP	4533870	24/06/2022	720,00	61,20	781,20	720,00	61,20	781,20	22/07/2022		720,00	
F16.299 Avis de Concours				***900,00***	***76,50***	***976,50***	***900,00***	***76,50***	***976,50***			***900,00***	
540 2946991	0036 DILA - BOAMP	2946991	16/07/2015	900,00	76,50	976,50	900,00	76,50	976,50	06/08/2015		900,00	
F16.927 Avis d'Attribution Concours				***708,22***	***60,20***	***768,42***	***708,22***	***60,20***	***768,42***			***708,22***	
1743 127262	0006 JOURNAL DE L'ILE DE LA REUNION	127262	06/10/2016	708,22	60,20	768,42	708,22	60,20	768,42	07/10/2016		708,22	
F16.948 Aapc-Mission Geotechnique				***188,04***	***15,98***	***204,02***	***188,04***	***15,98***	***204,02***			***188,04***	
1780 127469	0006 JOURNAL DE L'ILE DE LA REUNION	127469	06/10/2016	188,04	15,98	204,02	188,04	15,98	204,02	21/10/2016		188,04	
F16.956 Avis d'Attribution				***450,00***	***38,25***	***488,25***	***450,00***	***38,25***	***488,25***			***450,00***	
1798 3274314	0036 DILA - BOAMP	3274314	03/10/2016	450,00	38,25	488,25	450,00	38,25	488,25	02/11/2016		450,00	
F16.986 Aapc Mission Géotechnique				***197,76***	***16,81***	***214,57***	***197,76***	***16,81***	***214,57***			***197,76***	
1864 PA 401396	0015 LE QUOTIDIEN	PA 401396	06/10/2016	197,76	16,81	214,57	197,76	16,81	214,57	23/11/2016		197,76	
F16.987 Avis d'Attribution Concours de MOE				***626,24***	***53,23***	***679,47***	***626,24***	***53,23***	***679,47***			***626,24***	
1865 PA 401 166	0015 LE QUOTIDIEN	PA 401 166	30/09/2016	626,24	53,23	679,47	626,24	53,23	679,47	23/11/2016		626,24	
L16.297 Avis de Concours				***2 863,29***	***243,38***	***3 106,67***	***2 863,29***	***243,38***	***3 106,67***			***2 863,29***	
538 115287	0006 JOURNAL DE L'ILE DE LA REUNION	115287	13/07/2015	2 863,29	243,38	3 106,67	2 863,29	243,38	3 106,67	21/07/2015		2 863,29	
L16.298 Avis de Concours				***2 595,59***	***220,63***	***2 816,22***	***2 595,59***	***220,63***	***2 816,22***			***2 595,59***	
547 PA381439	0015 LE QUOTIDIEN	PA381439	13/07/2015	2 595,59	220,63	2 816,22	2 595,59	220,63	2 816,22	21/07/2015		2 595,59	
L16.300 Aapc-Ct				***196,29***	***16,68***	***212,97***	***196,29***	***16,68***	***212,97***			***196,29***	
541 119797	0006 JOURNAL DE L'ILE DE LA REUNION	119797	18/12/2015	196,29	16,68	212,97	196,29	16,68	212,97	06/01/2016		196,29	
L16.301 Aapc-OPC				***196,29***	***16,68***	***212,97***	***196,29***	***16,68***	***212,97***			***196,29***	
548 119796	0006 JOURNAL DE L'ILE DE LA REUNION	119796	18/12/2015	196,29	16,68	212,97	196,29	16,68	212,97	06/01/2016		196,29	
L16.302 Aapc-CSPS				***196,29***	***16,68***	***212,97***	***196,29***	***16,68***	***212,97***			***196,29***	
543 119798	0006 JOURNAL DE L'ILE DE LA REUNION	119798	18/12/2015	196,29	16,68	212,97	196,29	16,68	212,97	06/01/2016		196,29	
L16.304 Aapc-OPC				***193,63***	***16,46***	***210,09***	***193,63***	***16,46***	***210,09***			***193,63***	
545 PA388490	0015 LE QUOTIDIEN	PA388490	18/12/2015	193,63	16,46	210,09	193,63	16,46	210,09	06/01/2016		193,63	
L16.305 Aapc-CSPS				***193,63***	***16,46***	***210,09***	***193,63***	***16,46***	***210,09***			***193,63***	

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

546 PA388491	0015 LE QUOTIDIEN	PA388491	18/12/2015	193,63	16,46	210,09	193,63	16,46	210,09	06/01/20		
L16.306 Aapc-Ct				***193,63***	***16,46***	***210,09***	***193,63***	***16,46***	***210,09***		***193,63***	
550 PA388489	0015 LE QUOTIDIEN	PA388489	18/12/2015	193,63	16,46	210,09	193,63	16,46	210,09	06/01/2016	193,63	
090REP Frais de Reprographie				15,00	1,28	16,28	15,00	1,28	16,28		15,00	
L16.762 Impression Esquisse pour Cm				***15,00***	***1,28***	***16,28***	***15,00***	***1,28***	***16,28***		***15,00***	
1466 DV 3019	0031 SUD DIAZO SARL	DV 3019	27/06/2016	15,00	1,28	16,28	15,00	1,28	16,28	04/07/2016	15,00	
100 Rémunération Société		-	-	**487 207,29**	**41 412,61**	**528 619,90**	**487 207,29**	**41 412,61**	**528 619,90**		**487 207,29**	-
100FOR Rémunération Forfaitaire				487 207,29	41 412,61	528 619,90	487 207,29	41 412,61	528 619,90		487 207,29	
M16.293 Rémunération du Mandataire				***487 207,29***	***41 412,61***	***528 619,90***	***487 207,29***	***41 412,61***	***528 619,90***		***487 207,29***	
532 MDTX0003/01	0090 SPLA GRAND SUD - structure	MDTX0003/01	15/09/2015	13 980,00	1 188,30	15 168,30	13 980,00	1 188,30	15 168,30	15/09/2015	13 980,00	
533 MDTX0003/02	0090 SPLA GRAND SUD - structure	MDTX0003/02	28/12/2015	22 740,00	1 932,90	24 672,90	22 740,00	1 932,90	24 672,90	28/12/2015	22 740,00	
611 MDTX0003/03	0090 SPLA GRAND SUD - structure	MDTX0003/03	26/05/2016	11 490,00	976,65	12 466,65	11 490,00	976,65	12 466,65	26/05/2016	11 490,00	
1779 MDTX0003/04	0090 SPLA GRAND SUD - structure	MDTX0003/04	08/09/2016	21 310,00	1 811,35	23 121,35	21 310,00	1 811,35	23 121,35	08/09/2016	21 310,00	
1781 MDTX0003/05	0090 SPLA GRAND SUD - structure	MDTX0003/05	10/10/2016	11 490,00	976,65	12 466,65	11 490,00	976,65	12 466,65	10/10/2016	11 490,00	
1903 MDTX0003/06	0090 SPLA GRAND SUD - structure	1903	28/10/2016	8 810,00	748,85	9 558,85	8 810,00	748,85	9 558,85	28/10/2016	8 810,00	
2011 MDTX0003/07	0090 SPLA GRAND SUD - structure	2011	30/12/2016	21 000,00	1 785,00	22 785,00	21 000,00	1 785,00	22 785,00	30/12/2016	21 000,00	
002251 REM NH08	0090 SPLA GRAND SUD - structure	MDTX0003/08	31/03/2017	16 630,00	1 413,55	18 043,55	16 630,00	1 413,55	18 043,55	31/07/2017	16 630,00	
002573 REM RP1	0090 SPLA GRAND SUD - structure	MDTX0003/RP1	30/11/2017	4 021,53	341,83	4 363,36	4 021,53	341,83	4 363,36	15/03/2018	4 021,53	
002645 REM NH09	0090 SPLA GRAND SUD - structure	MDTX0003/09	15/12/2017	12 500,00	1 062,50	13 562,50	12 500,00	1 062,50	13 562,50	15/03/2018	12 500,00	
003086 NH10	0090 SPLA GRAND SUD - structure	MDTX0003/10	18/05/2018	29 520,00	2 509,20	32 029,20	29 520,00	2 509,20	32 029,20	27/12/2018	29 520,00	
003859 REM NH RP2	0090 SPLA GRAND SUD - structure	MDTX0003/RP2	30/12/2018	3 017,46	256,48	3 273,94	3 017,46	256,48	3 273,94	29/01/2019	3 017,46	
004606 REM NH11	0090 SPLA GRAND SUD - structure	MDTX0003/11	30/08/2019	13 320,00	1 132,20	14 452,20	13 320,00	1 132,20	14 452,20	01/10/2019	13 320,00	
006980 REM NH12	0090 SPLA GRAND SUD - structure	MDTX0003/12	15/11/2021	21 870,00	1 858,95	23 728,95	21 870,00	1 858,95	23 728,95	23/11/2021	21 870,00	
007047 REM NH13	0090 SPLA GRAND SUD - structure	MDTX0003/13	30/12/2021	6 760,00	574,60	7 334,60	6 760,00	574,60	7 334,60	14/01/2022	6 760,00	
007716 REM NH14	0090 SPLA GRAND SUD - structure	MDTX0003/14	30/06/2022	31 070,00	2 640,95	33 710,95	31 070,00	2 640,95	33 710,95	21/07/2022	31 070,00	
008131 REM NH15	0090 SPLA GRAND SUD - structure	MDTX0003/15	30/09/2022	14 760,00	1 254,60	16 014,60	14 760,00	1 254,60	16 014,60	16/11/2022	14 760,00	
008390 REM NH RP3	0090 SPLA GRAND SUD - structure	MDTX0003/RP3	30/12/2022	6 130,59	521,10	6 651,69	6 130,59	521,10	6 651,69	31/01/2023	6 130,59	
008426 REM NH16	0090 SPLA GRAND SUD - structure	MDTX0003/16	30/12/2022	15 750,00	1 338,75	17 088,75	15 750,00	1 338,75	17 088,75	31/01/2023	15 750,00	
008928 REM NH17	0090 SPLA GRAND SUD - structure	MDTX0003/17	30/03/2023	21 880,00	1 859,80	23 739,80	21 880,00	1 859,80	23 739,80	25/05/2023	21 880,00	
009230 REM NH18	0090 SPLA GRAND SUD - structure	MDTX0003/18	31/08/2023	15 660,00	1 331,10	16 991,10	15 660,00	1 331,10	16 991,10	26/09/2023	15 660,00	
009755 REM NH19	0090 SPLA GRAND SUD - structure	MDTX0003/19	31/12/2023	22 480,00	1 910,80	24 390,80	22 480,00	1 910,80	24 390,80	23/08/2024	22 480,00	
009756 REM NH RP3	0090 SPLA GRAND SUD - structure	MDTX0003/RP3	31/12/2023	12 769,54	1 085,41	13 854,95	12 769,54	1 085,41	13 854,95	23/08/2024	12 769,54	
010899 REM NH20	0090 SPLA GRAND SUD - structure	MDTX0003/20	23/08/2024	86 400,00	7 344,00	93 744,00	86 400,00	7 344,00	93 744,00	23/08/2024	86 400,00	
011483 REM NH21	0090 SPLA GRAND SUD - structure	MDTX0003/21	31/12/2024	24 290,00	2 064,65	26 354,65	24 290,00	2 064,65	26 354,65	30/01/2025	24 290,00	
011614 REM NH RP5	0090 SPLA GRAND SUD - structure	MDTX0003/RP5	31/12/2024	1 615,94	137,35	1 753,29	1 615,94	137,35	1 753,29	30/01/2025	1 615,94	
012397 REM NH22	0090 SPLA GRAND SUD - structure	MDTX0003/22	30/06/2025	9 810,00	833,85	10 643,85	9 810,00	833,85	10 643,85	22/08/2025	9 810,00	
012984 REM NH23	0090 SPLA GRAND SUD - structure	MDTX0003/23	31/12/2025	5 840,00	496,40	6 336,40	5 840,00	496,40	6 336,40	13/01/2026	5 840,00	
012952 REM NH RP6	0090 SPLA GRAND SUD - structure	MDTX0003/RP6	31/12/2025	292,23	24,84	317,07	292,23	24,84	317,07	13/01/2026	292,23	
130 Frais Financiers		-	-	**13 943,75**	-	**13 943,75**	**13 943,75**	-	**13 943,75**		**13 943,75**	-
130000 Frais Financiers				13 943,75		13 943,75	13 943,75		13 943,75		13 943,75	
17-01994 FRAIS FINANCIERS				***13 941,00***		***13 941,00***	***13 941,00***		***13 941,00***		***13 941,00***	
002650 DV01 Frais financier	0090 SPLA GRAND SUD - structure	MDTX0003/DV/FF/01	15/12/2017	13 941,00		13 941,00	13 941,00		13 941,00	15/03/2018	13 941,00	
23-04873 Frais bancaire du 31.03.23 au 30.06.23 - Cpte 446336X				***2,75***		***2,75***	***2,75***		***2,75***		***2,75***	
009206 Frais bancaire du 31.03.23 au 30.06.23 - Cpte 446336X	0064 CDC	000794165	07/07/2023	2,75		2,75	2,75		2,75	06/07/2023	2,75	

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

L'état détaillé des recettes

Etat détaillé des factures au 20/01/2026
Recette - Par engagement
MDTX0003 CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE DE 24 CLASSES SUR

		Facture		Facturation			Réglement			
				Montant	Avance	Résorption d'avance	Montant	Montant Réglé	Reste à régler	
Intitulé	Tiers	Numero	Date	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	Date de paiement
2 RECETTES				**15 520 854,70**	**1 253 138,51**	**-1 253 138,51**	**15 520 854,70**	**15 520 854,70**		
300 Recettes		-	-	**15 497 492,32**	**1 253 138,51**	**-1 253 138,51**	**15 497 492,32**	**15 497 492,32**	-	
300100 Financement du Maitre d'Ouvrage				15 497 492,32	1 253 138,51	-1 253 138,51	15 497 492,32	15 497 492,32		
17-01580 Demande de préfinancement				***448 469,93***			***448 469,93***	***448 469,93***		
17-06123 Demande de préfinancement	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV/Préfinancement	31/03/2017	427 941,56			427 941,56	427 941,56		29/11/2017
003089 DV/Préfinancement/2	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV/Préfinancement/2	31/03/2018	20 528,36			20 528,36	20 528,36		13/08/2018
25-27692 Régularisation Préfinacement HT et TVA	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV/PréfinancementRégul	01/01/2025	0,01			0,01	0,01		01/01/2025
17-01995 Frais Financier 2015 2016 2017				***13 941,00***			***13 941,00***	***13 941,00***		
17-06222 Frais Financier 2015 2016 2017	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV/FF/01	15/12/2017	13 941,00			13 941,00	13 941,00		15/03/2018
18-02274 DEMANDE DE VERSEMENT				***14 878 872,28***	***1 253 138,51***	***-1 253 138,51***	***14 878 872,28***	***14 878 872,28***		
18-02274 Acompte	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV	01/01/2018		-190 384,72		-190 384,72	-190 384,72		23/10/2023
18-02274 Acompte	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV	01/01/2018		-196 466,00		-196 466,00	-196 466,00		30/10/2023
18-02274 Acompte	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV	01/01/2018		200 000,00		200 000,00	200 000,00		13/09/2018
18-02274 Acompte	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV	01/01/2018		30 000,00		30 000,00	30 000,00		21/12/2018
18-02274 Acompte	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV	01/01/2018		50 000,00		50 000,00	50 000,00		22/07/2019
18-02274 Acompte	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV	01/01/2018		26 601,87		26 601,87	26 601,87		13/01/2020
18-02274 Acompte	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV	01/01/2018		300 000,00		300 000,00	300 000,00		29/07/2021
18-02274 Acompte	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV	01/01/2018		300 000,00		300 000,00	300 000,00		03/05/2022
18-02274 Acompte	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV	01/01/2018		346 536,64		346 536,64	346 536,64		05/05/2022
18-02274 Acompte	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV	01/01/2018		190 384,72		190 384,72	190 384,72		23/10/2023
18-02274 Acompte	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV	01/01/2018		196 466,00		196 466,00	196 466,00		30/10/2023
007542 DV08	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV/08	09/05/2022	480 094,92		-48 009,50	432 085,42	432 085,42		09/06/2022
007668 DV09	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV/09	13/06/2022	243 393,05		-24 339,31	219 053,74	219 053,74		09/09/2022
007669 DV10	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV/10	22/06/2022	373 544,34		-37 354,43	336 189,91	336 189,91		09/09/2022
007827 DV11	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV/11	28/07/2022	187 057,20		-18 705,72	168 351,48	168 351,48		09/09/2022
008023 DV12	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV/12	16/09/2022	336 853,70		-33 685,37	303 168,33	303 168,33		16/11/2022
008022 DV13	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV/13	19/09/2022	405 244,95		-40 524,50	364 720,45	364 720,45		16/11/2022
008130 DV14	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV/14	14/10/2022	62 472,02		-6 247,20	56 224,82	56 224,82		16/11/2022
008202 DV15	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV/15	10/11/2022	50 986,73		-5 098,67	45 888,06	45 888,06		14/12/2022
008250 DV16	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV/16	17/11/2022	597 293,67		-59 729,37	537 564,30	537 564,30		16/12/2022
008345 DV17	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV/17	13/12/2022	1 570 739,42		-157 073,94	1 413 665,48	1 413 665,48		30/12/2022

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

008463 DV18	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV/18	11/01/2023	53 570,88		-5 357,09	48 213,79			
008566 DV19	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV/19	07/02/2023	248 065,70		-24 806,57	223 259,13	223 259,13		15/03/2023
008712 DV20	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV/20	24/02/2023	369 634,71		-36 963,47	332 671,24	332 671,24		02/05/2023
008844 DV21	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV/21	07/04/2023	357 625,34		-35 762,53	321 862,81	321 862,81		02/05/2023
008843 DV22	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV/22	14/04/2023	304 905,88		-30 490,59	274 415,29	274 415,29		02/05/2023
008874 DV23	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV/23	25/04/2023	272 409,04		-27 240,90	245 168,14	245 168,14		26/05/2023
008976 DV24	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV/24	26/05/2023	154 094,17		-15 409,42	138 684,75	138 684,75		29/06/2023
009070 DV25	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV/25	05/07/2023	195 657,06		-19 565,71	176 091,35	176 091,35		31/08/2023
009234 DV26	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV/26	18/08/2023	162 758,39		-16 275,84	146 482,55	146 482,55		31/08/2023
009287 DV27	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV/27	06/09/2023	265 348,53		-26 534,85	238 813,68	238 813,68		19/09/2023
009308 DV28	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV/28	11/09/2023	302 833,19		-30 283,32	272 549,87	272 549,87		23/10/2023
009739 DV29 bis	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV/29	29/09/2023	211 538,58		-21 153,86	190 384,72	190 384,72		23/10/2023
009740 DV30 bis	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV/30	10/10/2023	218 295,54		-21 829,56	196 465,98	196 465,98		30/10/2023
009498 DV31	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV/31	24/10/2023	152 546,71		-15 254,67	137 292,04	137 292,04		14/11/2024
009593 DV32	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV/32	14/11/2023	343 937,82		-34 393,78	309 544,04	309 544,04		08/12/2023
009628 DV33	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV/33	01/12/2023	141 515,84		-14 151,58	127 364,26	127 364,26		29/12/2023
009657 DV34	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV/34	07/12/2023	211 382,27		-21 138,23	190 244,04	190 244,04		08/01/2024
009732 DV35	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV/35	31/12/2023	348 809,52		-34 880,95	313 928,57	313 928,57		14/02/2024
009823 DV36	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV/36	23/01/2024	358 625,45		-380 089,10	-21 463,65	-21 463,65		23/01/2024
009873 DV37	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV/37	02/02/2024	107 884,80		-10 788,48	97 096,32	97 096,32		01/03/2024
009996 ANNULE DV36 ERREUR RESORPTION AVANCE	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV36	23/01/2024	-358 625,45		380 089,10	21 463,65	21 463,65		23/01/2024
009997 DV36 MODIF	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV36	23/01/2024	358 625,45		-35 862,55	322 762,90	322 762,90		14/02/2024
010130 DV38Bis	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV/38Bis	21/03/2024	1 458 810,21		-145 881,02	1 312 929,19	1 312 929,19		25/04/2024
010277 DV39	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV/39	12/04/2024	642 360,94		-64 236,09	578 124,85	578 124,85		26/04/2024
010379 DV40	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV/40	25/04/2024	702 316,81		-70 231,68	632 085,13	632 085,13		29/05/2024
010511 DV41	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV/41	22/05/2024	506 812,17		-50 681,22	456 130,95	456 130,95		06/06/2024
010626 DV42	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV/42	17/06/2024	477 887,30		-13 196,54	464 690,76	464 690,76		04/07/2024
010646 DV43	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV/43	26/06/2024	242 559,25			242 559,25	242 559,25		18/07/2024
010731 DV44	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV/44	18/07/2024	387 152,79			387 152,79	387 152,79		02/08/2024
010841 DV45	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV/45	05/08/2024	192 943,09			192 943,09	192 943,09		19/08/2024
010871 DV46	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV/46	14/08/2024	313 839,45			313 839,45	313 839,45		28/08/2024
011016 DV47Bis	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV/47Bis	20/09/2024	161 081,61			161 081,61	161 081,61		24/10/2024
011364 DV48	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV/48	26/11/2024	529 282,91			529 282,91	529 282,91		19/12/2024
011767 DV49	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/DV/49	26/02/2025	174 706,33			174 706,33	174 706,33		10/04/2025
60-COMMUNE DE SAINT LOUIS20030 NOTE D'HONORAIRES				***156 209,11***			***156 209,11***	***156 209,11***		
337 Nh04	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/04	08/09/2016	23 121,35			23 121,35	23 121,35		12/01/2017
338 Nh05	0103 COMMUNE DE SAINT	MDTX0003/05	10/10/2016	12 466,65			12 466,65	12 466,65		12/01/2017

Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 974-219740149-20260609-DCM076_2026-DE

	LOUIS									
339 Nh06	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/06	28/10/2016	9 558,85			9 558,85	9 558,85		07/04/2017
340 Nh07	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/07	30/12/2016	22 785,00			22 785,00	22 785,00		30/06/2017
60 Nh01	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/01	15/09/2015	15 168,30			15 168,30	15 168,30		31/12/2016
61 Nh02	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/02	28/12/2015	24 672,90			24 672,90	24 672,90		31/12/2016
89 Nh03	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/03	26/05/2016	12 466,65			12 466,65	12 466,65		31/12/2016
001922 REM NH08	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/08	31/03/2017	18 043,55			18 043,55	18 043,55		31/07/2017
17-06209 NH09	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/09	15/12/2017	13 562,50			13 562,50	13 562,50		15/03/2018
18-06499 NH RP1	0103 COMMUNE DE SAINT LOUIS	MDTX0003/RP1	30/11/2017	4 363,36			4 363,36	4 363,36		15/03/2018
390 Produits Financiers		-	-	**23 362,38**	-	-	**23 362,38**	**23 362,38**	-	
390000 Produits Financiers				23 362,38			23 362,38	23 362,38		
23-04875 Intérêts créditeurs CDC				***23 362,38***			***23 362,38***	***23 362,38***		
009201 Ticket d'agios du 01.01.23 au 01.07.23 - Cpt 446336X	0064 CDC	Intérêts créditeurs	01/07/2023	5 691,43			5 691,43	5 691,43		01/07/2023
009976 Ticket d'agios du 01.10.23 au 31.12.23 - Cpt 446336X	0064 CDC	Intérêts créditeurs	01/01/2024	3 214,13			3 214,13	3 214,13		01/01/2024
009968 Ticket d'agios du 01.07.23 au 01.10.23 - Cpt 446336X	0064 CDC	Intérêts créditeurs	01/10/2023	3 915,40			3 915,40	3 915,40		01/10/2023
010310 Ticket d'agios du 01.01.24 au 01.04.24 - Cpt 446336X	0064 CDC	Intérêts créditeurs	01/04/2024	2 200,45			2 200,45	2 200,45		03/04/2024
010698 Ticket d'agios du 01.04.24 au 01.07.24 - Cpte 446336X	0064 CDC	Intérêts créditeurs	01/07/2024	2 012,63			2 012,63	2 012,63		02/07/2024
011105 Ticket d'agios du 01.07.24 au 01.10.24 - Cpte 446336X	0064 CDC	Intérêts créditeurs	01/10/2024	1 718,58			1 718,58	1 718,58		02/10/2024
011637 Ticket d'agios du 01.10.24 au 31.12.24 - Cpt 446336X	0064 CDC	Intérêts créditeurs	31/12/2024	638,76			638,76	638,76		03/01/2025
011945 Ticket d'agios du 01.01.25 au 01.04.25 Intérêts créditeurs	0064 CDC	2025 Trimestre1 CDC 446336X	02/04/2025	1 562,30			1 562,30	1 562,30		02/04/2025
012300 Ticket d'agios du 01.04.25 au 01.07.25 Intérêts créditeurs	0064 CDC	2025 Trimestre 2 CDC 446336X	01/07/2025	1 367,65			1 367,65	1 367,65		02/07/2025
012589 Ticket d'agios du 01.07.25 au 01.10.25 Intérêts créditeurs	0064 CDC	2025 Trimestre 3 CDC 446336X	01/10/2025	1 039,29			1 039,29	1 039,29		02/10/2025
013041 Ticket d'agios du 01.10.25 au 01.01.26 Intérêts créditeurs	0064 CDC	2025 Trimestre 4 CDC 446336X	31/12/2025	1,76			1,76	1,76		06/01/2026