Envoyé en préfecture le 08/12/2023
Reçu en préfecture le 08/12/2023
Publié le
ID : 974-219740149-20231205-DCM103_2023-DE

PIECE N°3 v2

SHLMR
Groupe ActionLogement

OPERATION RHI GOL BACQUET

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION v2 au 02 octobre 2023

Ville de Saint-Louis, Ile de La Réunion
Ville de passion !

Données retenues :
. Pour un démarrage de notre mission au **01 décembre 2023**, le traité de concession devra être signé fin novembre au plus tard.
. La maîtrise foncière à l'amiable du terrain privé non maîtrisé sera menée dès signature du contrat de concession. Parallèlement, une acquisition par voie d'expropriation sera lancée afin de sécuriser la maitrise foncière.
. Nous rechercherons des financements complémentaires pour le financement des travaux dès signature du contrat de concession (notamment EPFR et CIVIS pour l'acquisition du foncier privé).
. Suite à actualisation de l'AVP, un permis d'aménager modificatif sera déposé si nécessaire.

Missions	1																															
	23	2024																														
		trim 1			trim 2			trim 3			trim 4			trim 1			trim 2			trim 3			trim 4			trim 1			trim 2			trim 3		
	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N
Actualisation Enq. Sociales																																				
Mission sociale MOUS																																				
Relogements																																				
Consultation MOE																																				
Maîtrise foncière amiable-expro																																				
Actualisation AVP																																				
Permis d'aménager modificatif *																																				
Demande de financement RHI																																				
PRO-DCE																																				
Démolitions																																				
AO																																				
Travaux d'aménagement																																				
Rétrocessions VRD																																				
Cessions lots																																				
Dépôt PC logements aidés																																				
Travaux construction lgts aidés																																				
Dépôt PC lots libres																																				
Travaux construction lots libres																																				
Clôture concession																																				